

DODATEK Č. 1/2017

k Objednavce – smlouvě o poskytování služeb č.: 03PT-002843 na realizaci zakázky
„D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemeni“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ / DIČ:

659 93 390 / CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Závodu Brno

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem:

Brno, Nezamyslova 1423/6, 615 00

IČ / DIČ:

292 36 517 / CZ29236517

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527

zastoupený:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 12.12.2016 sepsána Objednávka – smlouva o poskytování služeb (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemeni“. Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 s následujícím textem:

I.

V průběhu zajištění činností k uzavření smluv o zřízení věcných břemen vyvstala potřeba prodloužení termínu pro zajištění předmětu Objednávky – smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016, které vyplynulo z postupu prací a na základě správních lhůt pro zajištění úkonů k dořešení dědického řízení a následného projednání smluv.

II.

Stav ke dni podání žádosti o dodatek:

Na základě předaných geometrických plánů proběhlo zajištění podkladů k vyhotovení znaleckých posudků a k zpracování smluv o zřízení věcných břemen včetně projednání vzorů smluv s provozovateli jednotlivých sítí. V rámci činností jsou zajištěny znalecké posudky se stanovením výše náhrad za zřízení věcných břemen dle platných oceňovacích předpisů pro stavební objekty:

- SO 302 Zatrubněný odpad v km 87,900 do Strhance

- SO 412 Přeložka vedení VN 42 /km 85,880 – 88,960/
- SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum
- SO 552 Úprava katodové ochrany v km 98,380 (VVTL).

Pro všechny výše uvedené SO byly na základě dohod s provozovateli vyhotoveny návrhy smluv a projednání jak se zástupci provozovatelů, tak s objednatelem. Smlouvy byly odsouhlaseny a podepsány ze strany objednatele i provozovatelů sítí a také jednotlivými vlastníky pozemků. S vlastníky pozemků proběhlo projednání ve věci stanovení postupů v rámci uzavření smluv o zřízení věcných břemen. U podepsaných smluv byly u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov podány návrhy na vklad práva vyplývajícího z věcného břemene.

III.

Zdůvodnění Dodatku:

V rámci uzavírání smluv a jednání s vlastníky bylo zjištěno následující:

- **SO 412 Přeložka vedení VN 42 /km 85,880 – 88,960/**
LV 124, LV 339, LV 373 k.ú. Prosenice, LV 57 k.ú. Popovice - v evidenci provozovatelů vedení distribuční soustavy došlo k chybě, smlouvy byly neoprávněně uzavřeny s provozovatelem sítě E.ON. Na základě Smlouvy o provedení přeložky uzavřené mezi provozovatelem vedení VN, ČEZ a ŘSD budou uzavírány smlouvy dvoustranné. Vzhledem k tomu, že smlouvy s vlastníky pozemků již byly uzavřeny, lze i nadále předpokládat jejich součinnost – důvodem k posunu termínu je potřeba uzavření nových smluv a zapsání práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
LV 99 k.ú. Lýsky a LV 111 k.ú. Prosenice – Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – odsouhlasené smlouvy byly předány k podpisu provozovateli – důvodem odsunu termínu je zdržení odsouhlasení návrhu smluv o zřízení věcných břemen ze strany vlastníka pozemků.
LV 10001, k.ú. Prosenice – Obec Prosenice – záměr uzavření smlouvy byl odsouhlasen Zastupitelstvem obce, po podpisu smluv ze strany provozovatele budou smlouvy podepsány – důvodem odsunu termínu je potřeba odsouhlasení nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany vlastníka pozemku.
LV 10001 k.ú. Popovice – Město Přerov - záměr uzavření smlouvy byl předán k odsouhlasení Zastupitelstvem, po podpisu smluv ze strany provozovatele budou smlouvy předloženy k odsouhlasení a podpisu - důvodem odsunu termínu je potřeba odsouhlasení nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany provozovatele vedení.
- **SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum**
LV 379, k.ú. Předmostí - v evidenci provozovatelů vedení distribuční soustavy došlo k chybě, smlouvy byly neoprávněně uzavřeny s provozovatelem sítě E.ON. Na základě Smlouvy o provedení přeložky uzavřené mezi provozovatelem vedení VN, ČEZ a ŘSD budou uzavírány smlouvy dvoustranné. Smlouva s vlastníky pozemku již byla podepsána ze strany šesti z jedenácti spoluvlastníků, lze tedy předpokládat jejich součinnost - důvodem odsunu termínu je potřeba odsouhlasení nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany provozovatele vedení.

- **SO 552 Úprava katodové ochrany v km 98,380 (VVTL)**
LV 20, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou – smlouvu nebylo možné uzavřít, a to z důvodu úmrtí spoluvlastníka Pavla Gaďurka, Kojetická 301/10, 190 00 Praha 9. Dle informace Ing. Dalibora Knoppa, spoluvlastníka předmětného pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou probíhá dědické řízení, po jeho ukončení nás bude neprodleně informovat – důvodem odsunu termínu je potřeba dořešení dědického řízení.

IV.

Dosavadní text čl. III. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 13 měsíců od data podpisu této Smlouvy.

V.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě ze dne 12.12.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EXACT ING s.r.o.

Podpis:
 Jméno:
 Funkce: ředitel Závodu Brno
 Datum: 07 -07- 2017

Podpis:
 Jméno:
 Datum: 03 -07- 2017
 jednatelka