

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0779/2024
„Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Mgr. František Koudela, starosta města
ve věcech technických:	Veronika Kloudová, pověřena zastupováním vedoucího odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	H & B delta, s.r.o.
Zapsán:	Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupený:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	
ve věcech stavby:	
IČO:	25835661
DIČ:	CZ25835661
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní spojení:	
E-mail:	
Tel.:	

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 28.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0779/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě, níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Radniční věž – oprava krovu a střechy – dokončení“

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4), písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 1.

3. V rámci dořešení vnitřního uspořádání věže byly zástupcem památkové péče a projektantem dodatečně navrženy vyzdívky vnitřní hrázdné konstrukce stěn a dopřesněn materiál a tvar podlah z fošen v úrovni III spodního ochozu. Z důvodu umožnění přístupu na střechu mezi spodními věžičkami byl na kontrolním dni zástupcem památkové péče a projektantem navržen nový střešní výlez. V rámci barevného sjednocení nových a původních tesařských konstrukcí spodního ochozu byl nově navržen nátěr říms nad a pod spodním ochozem. Nově navržené vyzdívky budou provedeny v tloušťce zdiva 150 mm z původních cihel na vápennou zdící maltu. Vnitřní líc zdiva bude omítnut mezi trámy vápennou omítkou a opatřen vápennou barvou. V projektové dokumentaci nebylo s touto vyzdívkou uvažováno. Upřesněné podlahy spodního ochozu budou z fošen opatřených polodrážkou, hoblované a z vysušeného modřínové řeziva. V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno se smrkovými fošnami s rovnou hranou na sraz. Nově povolený výlez na střechu o velikosti 600 x 600 mm bude osazen mezi spodními věžičkami v místě historicky doloženého umístění původního výlezu. Výlez bude ze stejného plechu jako střešní krytina. Římsy nad a pod spodním ochozem budou opatřeny stejným nátěrovým systémem jako opláštění spodního ochozu. Tesařské doplnění vyměněných částí římsy nad spodním ochozem bude barevně sjednoceno s původní barevností římsy. Práce dle Změnového listu č. 1.

II.

1. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. Změny podle písmena a) tohoto článku činí celkem:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 1
Vícepráce: 385 265,63 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 1
Náklady na změnu: 385 265,63 bez DPH dle Změnového listu č. 1

3. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 385 265,63 Kč bez DPH

4. Celkové dodatečné stavební práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí: 0,00 Kč bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v článku I. a II. tohoto dodatku se celková smluvní cena navyšuje o částku 385 265,63 Kč bez DPH (466 171,41 včetně DPH). S ohledem na navýšení ceny díla se smluvní strany dohodly na změně a nahrazení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo novým ujednáním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí: 11 850 265,63 bez DPH.
Slovy: jedenáctmilionůosmsetpadesátisícdevětšedesát pět korun českých šedesát tři haléřů.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.93/2024, bod č. 3080 dne 02.09.2024.

Příloha č. 1: změnový list č. 1 - rozpočet

dne: 12.09.2024

Za objednatele:

.....

Mgr. František Koudela
starosta města

dne: 13.09.2024

Za zhotovitele:

.....

■■■■■
jednatel