

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 06.06.2024 podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami, jimiž jsou

Objednatel:	Česká republika - Úřad práce České republiky
sídlo:	Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupen:	Mgr. Bc. Pavlem Kučerou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech
IČO:	72496991
kontaktní adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby xxxxxxx
fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	47825341/0710
ID datové schránky:	ukuzprq
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s.
Sídlo:	Dornych 57, 617 00 Brno
IČO:	61974731
DIČ:	CZ61974731
zapsán v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka č.2988
zastoupen:	xxxxxx, vedoucím střediska Plzeň, na základě plné moci ze dne 29.12.2023
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
ID datové schránky:	eu5gqkq
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 06.06.2024 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.04.2024 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V0005017 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚP ČR – Sokolov – pořízení elektronické požární signalizace, instalace a připojení zařízení dálkového přenosu na PCO HZS, Jednoty 654“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu řešení problematiky úpravy výtahů pro možnost zdárného připojení výtahového zařízení na nově instalovaný systém elektrické požární signalizace (EPS), kdy Zhotovitelem oslovení technici z odborné firmy musí požádat o

stanovisko přímo výrobce výtahu. Popsaná problematika se zjistila při provádění díla. Jednalo se tak o skrytou překážku znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, kterou Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením díla předvídat.

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou bez zjevných vad a nedodělků v následujících termínech:

- a) do 31.10.2024 vypracovat a předat Objednateli:
 - kompletní projektovou dokumentaci pro provádění díla v úrovni pro výběr dodavatele EPS a soupisu dodávek a služeb a případných stavebních prací, neoceněného a oceněného výkazu výměr dle platného ceníku (UNICA, URS) vč. kalkulace cen projekčních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PBŘ včetně souhlasného stanoviska HZS KK.
 - Dílo převezme objednatel najednou, nebude jej přebírat po menších či dílčích částech. Objednatel si vyhrazuje právo převzít výhradně dílo prosté nedodělků a vad, tedy nepřevzít dílo nedokončené či s vadami, byť by takovými vadami dotčené dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech
dne dle data elektronického podpisu

V Plzni dne dle data elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. Pavel Kučera
ředitel krajské pobočky

.....
xxxxxxxxxx
na základě plné moci