



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/19526a Chodov – opěrná zeď"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001180

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008628

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 P24V00000001 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.03. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19526a Chodov – opěrná zeď (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 201 opěrná zeď. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 744.758,14 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 499.315,26 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 8.680.052,01 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 245.442,89 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8.925.494,90 Kč
- 3.5. V návaznosti na výše uvedené vícepráce se mění termín dokončení díla dle čl. 4.2. SOD následovně:

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 11.10. 2024

Termín předání veškerých dokladů se zkracuje do 30.10. 2024
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – změnový list**
- **Příloha č. 2 - rozdílový výkaz výměr**

objednatel:






zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19526a Chodov - opěrná zeď			
Objekt:	SO 201 Opěrná zeď			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4			
TDS:	Jilam s.r.o., Alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Pontex s.r.o., Na Hřebenech 1718/12, Praha 4			
Popis změny:				
Po výkopu plošiny pro vrtání mikropilot a jejich vytyčení bylo nutné provést částečnou úpravu směru založení. Po zahájení vrtání přesto došlo k rozpadu stávající opěrné kamenné zdi - viz zápis z KD č.3. Zhotovitelem RDS bylo navrženo nové technické řešení s úpravou založení a úpravou konstrukce opěrné zdi. Vzhledem k tomu, že Obec Chodov nemá pravomocné stavební povolení na realizaci chodníků, bylo třeba v rekonstruovaném úseku o celkové délce 105 m, doplnit obruby, aby bylo možné stavbu dokončit a uvést do provozu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222, odst. 4, zák. 134/2016 Sb. bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	Úprava RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		245 442,89 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	51 543,01 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		296 985,90 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		8 680 052,01 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		8 680 052,01 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		8 925 494,90 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		10 799 848,83 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-499 315,26 Kč	245 442,89 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	744 758,14 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,73		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano, dokončení stavby do 11.10. 2024, předání veškerých dokladů do 30.10. 2024		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1, zápis z KD č.3			

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 21161Chodov_zed						III/19526a Chodov - opěrná zeď					
MĚNĚPRÁCE											
objekt SO 201 opěrná zeď											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
19	26185	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM	M	281,000	241,350	-39,650	1 952,73	548 717,13	471 291,39	-77 425,74	
20	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	17,856	0,000	-17,856	6 559,01	117 117,68	0,00	-117 117,68	
22	289323	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20	M3	25,432	2,540	-22,892	12 448,30	316 585,17	31 618,68	-284 966,48	
23	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,572	0,057	-0,515	38 456,98	21 997,39	2 192,05	-19 805,34	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-499 315,26	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 201 opěrná zeď											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	147,900	352,49	204,590	54,00	7 986,60	19 034,46	11 047,86	
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	255,840	340,44	84,600	54,00	13 815,36	18 383,76	4 568,40	
7	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	73,950	378,530	304,580	285,00	21 075,75	107 881,05	86 805,30	
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	116,070	206,070	90,000	21,40	2 483,90	4 409,90	1 926,00	
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,120	198,840	156,720	182,50	7 686,90	36 288,30	28 601,40	
21	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,678	4,284	1,606	38 456,98	102 987,79	164 749,70	61 761,91	
28	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	90,283	141,290	51,007	6 074,98	548 467,42	858 333,92	309 866,50	
29	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	14,445	16,610	2,165	38 456,98	555 511,08	638 770,44	83 259,36	
31	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,235	29,511	27,276	4 120,39	9 209,07	121 596,83	112 387,76	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										700 224,49	

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 201 opěrná zeď											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč			
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	105,00	349,00	0,73	254,77	26 750,85			
45	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	M	105,00	232,00	0,73	169,36	17 782,80			
						0,73	0,00	0,00			
						0,73	0,00	0,00			
						0,73	0,00	0,00			
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									44 533,65		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									245 442,89		