

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/09
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

TELKONT, s. r. o.

U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

25467069

CZ25467069

rtq6q6a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 19503

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č 1 ke smlouvě č. INV/2024/09 o dílo na provedení prací uzavřené

dne 17. 04. 2024.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2024/09 uzavřené dne 17. 04. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 08. 2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Oprava veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině**“ dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Tomáš Behina, Bitozeves 125, 440 01 Louny, AT26852.

II.

Smluvní strany v souladu se čl. 4.3. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.2, z důvodu chybné dodávky stožárů veřejného osvětlení ze strany dodavatele materiálu. Dodavatel dodal materiál v zinkovaném provedení místo v barevném provedení RAL 7012 (šedá). Dle koncepce modernizace veřejného osvětlení. Dodací doba materiálu, sloupů veřejného osvětlení v požadovaném odstínu je 6-8 týdnů od objednávky.

Původní změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 31. 08. 2024*

Nové změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

*4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: nejpozději do 10. 10. 2024*

VI.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/09 na provedení stavebních prací ze dne 17. 04. 2024.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 03. 09. 2024 usnesením č. 1027.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení a úpravu termínu dokončení

V Bílině, dne 16.09.2024
Město Bílina

V Teplicích, dne 16.09.2024
TELKONT, s. r. o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Ing. Tomáš Vovčička
jednatel společnosti

Město Bílina
Břežanská 50/4
418 01 Bílina

NÁZEV AKCE :

„Oprava veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině“

Věc : Žádost o prodloužení termínu :

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu dokončení na výše uvedenou akci , z důvodů špatné dodávky
stožárů ze strany dodavatele.

Žádáme o prodloužení do 10.10.2024



V Teplicích 15.7.2024

