

Změnový list č. 2 ze dne 26.08.2024

111/2/2024
164/2/2024
OPR

Název stavby:	ZŠ Obránců míru 2944, Most - rekonstrukce WC - pavilon E		
Číslo smluvního vztahu:	SOD 101/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	GOLEM I. spol. s r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	Nová výstavba 225, 435 21 Obrnice		IČO:
IČO: 002 66 094	250 05 499		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Demontáž a montáž rozvodů SV a TUV dle předpokládané trasy vedení. S výměnou parapetních desek a zásobníků toaletního papíru nebylo uvažováno.			
Nové řešení: Zvětšení výměr u demontáže a montáže rozvodů SV a TUV. Výměna parapetních desek. Výměna zásobníků toal. papíru. Obložení dešťového svodu SDK konstrukcí.			
Zdůvodnění změny: Vzhledem k absenci zákresů rozvodů SV a TUV byly tyto výměry provedeny odhadem. Při vybourání rozvodů se odhalila jejich skutečná trasa, proto došlo k navýšení výměr pro rozvod Sv a TUV a všech přidružených prací. Po vyrovnání stěn pod nový obklad byla parapetní deska již "schována" za obkladem, byla tedy dohodnuta výměna parapetních desek za hlubší. Původní dešťový svod byl proveden z kameniny, při rekonstrukci byl vyměněn za PVC variantu. Tato byla obložena SDK konstrukcí, aby jej bylo možno obložit. Zásobníky toal. papíru byly poškozené a nevhledné, byly tedy vyměněny za nové.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	425 553,54 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	29 862,55 Kč
Nová cena díla bez DPH:	455 416,09 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.08.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26.8.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.9.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Digitálně

, ekonomka odboru investic

Příloha změnového listu:

Změnový list č. 2 - 11. ZŠ rekonstrukce WC pavilon E - rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnový list č. 2 - 11. ZŠ rekonstrukce WC pavilon E

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25005499

DIČ:

CZ25005499

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 862,55

DPH základní
snížená

Základ daně
29 862,55
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 271,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 133,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 2 - 11. ZŠ rekonstrukce WC pavilon E

Místo: Most

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29.862,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 836,47
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 250,00
27	K	359731051.V	Provedení kamerové zkoušky kanalizace	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 868,00
3	K	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve střepech š přes 150 do 300 mm	m2	1,200	1 370,00	1 644,00
2	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	1,200	1 020,00	1 224,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 968,00
1	K	974031255	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 200 mm	m	6,000	328,00	1 968,00
D	997		Přesun sutě				578,45
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248	304,00	75,39
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,824	13,30	24,26
15	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,228	2 100,00	478,80
D	998		Přesun hmot				172,02
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,094	1 830,00	172,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 606,08
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 865,80
18	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,000	379,00	2 274,00
19	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	12,000	547,00	6 564,00
10	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,020	1 390,00	27,80
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				2 826,00
36	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	193,00	386,00
37	M	55431092	zásobník toaletních papírů bílý D 310mm	kus	2,000	1 220,00	2 440,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				2 546,75
20	K	763122611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna šachtová	m2	1,750	436,00	763,00
21	M	KNF.00159805	UW profil Knauf, 50 x 40 x 4000 mm	m	20,000	56,47	1 129,40
22	K	763122625	Montáž desek tl 12,5 mm SDK stěna šachtová	m2	1,750	78,90	138,08
23	M	KNF.00167753	Deska Knauf GREEN 12,5, šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	2,500	173,10	432,75
25	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,036	2 320,00	83,52
D	766		Konstrukce truhlářské				2 952,49
30	K	766691942	Výměna parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4,000	324,00	1 296,00
32	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	4,000	360,00	1 440,00
33	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	49,60	198,40
35	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	2 010,00	18,09
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				415,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,600	6,33	29,12
7	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	10,000	3,41	34,10
8	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,600	68,40	314,64
9	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	2,600	14,30	37,18
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 420,00
D	VRN6		Územní vlivy				670,00
16	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	celek	1,000	670,00	670,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 750,00
17	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	celek	1,000	1 750,00	1 750,00

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument zme#nový list_c_2_164_2_2024.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 167417635-366415-240918093355. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 6

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 18.09.2024 09:34:10. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.09.2024 09:00:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5F 11 3C, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Tomáš Ležal, 1, GOLEM I. spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 18.09.2024 09:34:10. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.09.2024 09:00:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 90 95, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. František Jirásek, vedoucí oddělení, 1563, Magistrát města Mostu, Magistrát města Mostu, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje následující neuznávané podpisy

1.18 00 00 16 A3 83 1D 9F 26 EB CD 2A A6 00 00 00 00 16 A3, Statutární město Most CA, Meniuk Rudolf, Oddělení investic a údržby, Odbor investic, GPO
2.18 00 00 16 A3 83 1D 9F 26 EB CD 2A A6 00 00 00 00 16 A3, Statutární město Most CA, Meniuk Rudolf, Oddělení investic a údržby, Odbor investic, GPO
3.18 00 00 16 1B 08 DF 34 19 AA B9 C6 2C 00 00 00 00 16 1B, Statutární město Most CA, Varyvoda Diana, Odbor investic, GPO

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3, 4, 5.



Konverzi provedl subjekt: Statutární město Most, IČ: 00266094

Pracoviště: Magistrát města Mostu, Statutární město Most

Datum vyhotovení: 18.09.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



167417635-366415-240918093355

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 90 95, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 11 3C, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.