

Změnový list č.3

Číslo SOD objednatele: 5622051630

Číslo SOD zhotovitele: 21063-001

Datum předložení zhotovitelem:

20.05.2024

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.10: SO 11 - rekonstrukce kanalizačních přípojek ORG 2928

V rámci rekonstrukce kanalizačních přípojek byla skutečně provedená délka kanalizačních přípojek o 34,4m větší než byla délka uvedená v projektové dokumentaci. Zhotovitel předložil zpracované listy kanalizačních přípojek a tabulku kanalizačních přípojek dle geodetických podkladů, ze kterých tato změna vyplývá. Jedná se především o nemovitost Fugnerova 10, kdy nebyla kanalizační přípojka zachycena při porůzkumu kanalizace a nemovitost Krkoškova 33, která je v majetku města Brna a byla odkanalizována přípojkou společnou s nemovitostí Krkoškova 35.

Vícepráce: 370 922,84 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 370 922,84 Kč

Změna č.11: SO 20 - rekonstrukce vodovodu ORG 2928

V souvislosti s výškovou kolizí tras vodovodů DN 500 se svazkem kabelůVN v křižovatce Krkoškova - Mathonova bylo nutné po propojení nových vodovodů na stávající vodovody DN 400 v ulici Mathonova provést definitivní uložení kabelů VN. Jedná se o vícepráce spočívající v zemních pracech, zřízení chrániček včetně uložení kabelů a elektromontážních pracích, které na základě platných předpisů zajistila odborně způsobilá firma za součinnosti s Eg.D.

Vícepráce: 361 166,56 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 361 166,56 Kč

Změna č.12: SO 21 - rekonstrukce vodovodních přípojek ORG 2928

Při výměně vodovodních přípojek nebylo provedenom pažení v plném rozsahu dle projektové dokumentace a to z důvodů křížení s dalšími inženýrskými sítěmi.

Vícepráce: -55 088,00 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: -55 088,00 Kč

Finanční dopad změn:

cena za stavební objekty vodohospodářské a související	ORG 2928	88 515 399,23 Kč
cena za stavební objekty komunikační	ORG 2539	38 283 479,77 Kč
100,00%	cena dle SOD celkem	126 798 879,00 Kč
0,91%	vícepráce dle ZL č.1 + 2	1 151 784,77 Kč
-0,08%	méněpráce dle ZL č.1 + 2	-98 892,77 Kč
	cena dle dodatku č.2	127 851 771,00 Kč
	dodatek č.3	
0,58%	vícepráce dle ZL č.3	732 089,40 Kč
-0,04%	méněpráce dle ZL č.3	-55 088,00 Kč
1,61%	absolutní hodnota víceprací a méněprací dle ZL č.1 + 2 + 3	2 037 854,94 Kč
	navýšení ceny celkem dle ZL č.1 + 2 + 3	1 729 893,40 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	cena dle dodatku č. 3	128 528 772,40 Kč

Přílohy: 1) rozpočty

2) fotodokumentace + náčrty s výpočtem

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

Statutární město Brno

Statutární město Brno

IMOS Brno, a.s.