


DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622051630.03 (ORG 2928, 2539)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21063 - 001


I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
k podpisu smlouvy jsou za statutární město Brno oprávněni:




Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno,



Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 5420140531 ze dne 10. 2. 2020:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,
zástupci ve věcech technických:




e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla odst. 1 a odst. 2, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 4 - Změnový list č. 3.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II., Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby ORG 2928 - vodohospodářské a související objekty:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

SO 11 - rekonstrukce kanalizačních přípojek (změna č. 10)	370 922,84 Kč bez DPH
SO 20 – rekonstrukce vodovodu (změna č. 11)	361 166,56 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 21 – rekonstrukce vodovodních přípojek (změna č. 12)	- 55 088,00 Kč bez DPH
---	------------------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou

součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. Cena díla odst. 1 se nahrazuje zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovým listem č. 1, č. 2 a č. 3 činí:

• cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH	90 245 292,70 Kč
• cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH	38 283 479,77 Kč
Celková cena za dílo bez DPH	128 528 772,40 Kč

3) Článek IV. Cena díla odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2928 – „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce dle dodatku č. 1	21 923 147,64 Kč
Cena objektu SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek – vícepráce dle dodatku č. 1	8 412 437,07, Kč
Cena objektu SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek – vícepráce dle dodatku č. 3	370 922,84 Kč
Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1	45 628 360,07 Kč
Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce dle dodatku č. 3	361 166,56 Kč
Cena objektu SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek – méněpráce dle dodatku č. 1	4 246 912,84 Kč
Cena objektu SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek – méněpráce dle dodatku č. 3	- 55 088,00 Kč
Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu	2 092 774,69 Kč
Cena objektu SO 41 Přeložka kabelu UPC – vícepráce dle dodatku č. 1	327 310,64 Kč
Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace – méněpráce dle dodatku č. 2	- 44 332,77 Kč
Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce dle dodatku č. 2	452 189,05 Kč
Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu - vícepráce dle dodatku č. 2	317 461,10 Kč
Cena objektu SO 99 Ostatní náklady	6 212 030,90 Kč
Cena celkem bez DPH	90 245 292,70 Kč

- ORG 2539 – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)

Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	2 201 000,00 Kč
Cena objektu SO 101 Komunikace	19 771 858,98 Kč
Cena objektu SO 101.1	
Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad	40 679,59 Kč
Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova	3 714 602,09 Kč
Cena objektu SO 103 Komunikace Zátíší	1 148 328,28 Kč

Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova	6 984 358,27 Kč
Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek	73 753,91 Kč
Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova	1 109 134,83 Kč
Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka	200 960,97 Kč
Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém	115 050,98 Kč
Cena objektu SO 701 Mobiliář	255 464,19 Kč
Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí	2 088 222,24 Kč
Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém	580 065,44 Kč
Cena celkem bez DPH	38 283 479,77 Kč

4) Článek XV. Poslední odstavec, ve znění dodatku č. 2 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3“.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a Změnový list č. 3.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/092 dne 7. 8. 2024.


V Brně dne

Za objednatele



.....

Statutární město Brno




.....

Statutární město Brno



V Brně dne

Za zhotovitele



.....

IMOS Brno, a.s.





ETAPA I (MATHONOVA -> BENDLOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	RN Celku	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
10.10.2022	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin	6 212 031		250 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	482 031	169 250	169 250	169 250	169 250	
	Splásková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-3)	21 854 096									1 000 000	824 869	1 824 869	1 824 869													
	Splásková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-1)																										
	Kanalizační přípojky	8 326 175													1 540 772	540 772											
	Vodovodní řád V1 TLT 500	46 021 658								2 005 344	3 505 344																
	Vodovodní řád V2 TLT 500										1 500 000																
	Vodovodní řád TLT 80														1 805 344	1 700 000											
	Vodovodní přípojky	4 279 473															855 895										
	Přeložka kabelu O2 - související investice mimo SoD					S S S S S S S S																					
	Přípojka NN přítko																		E E E E E E E E E E E E E E								
	EGD obnova kabelů - související investice																										
	Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD						PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL																				
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD										VO VO VO VO								VO VO VO VO				VO VO VO VO				
	Obnova povrchů	38 283 479,77																			P P P P P P P P P P P P P P P P P P						
	Závlahový systém, výsadba zeleně																					D D D D D					

ETAPA II (BENDLOVA -> ALEŠOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																							
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3)											1 824 869	1 824 869	1 824 869												
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3-1)											K	K													
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A2)													K	K											
	Kanalizační přípojky														1 040 772	1 040 772										
	Vodovodní řád V1 TLT 500							1 500 000	2 005 344																	
	Vodovodní řád V2 TLT 500							3 505 344																		
	Vodovodní řád TLT 80														3 505 344											
	Vodovodní přípojky																855 895									
	Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD	PL	PL	PL	PL	PL	PL			PL	PL	PL	PL	PL												
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD											VO	VO	VO	VO	VO		VO	VO				VO	VO	VO	VO
	EGD obnova kabelů - související investice																E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	Obnova povrchů																				P	P	P	P	P	P
	Závlahový systém, výsadba zeleně																				D	D	D	D		

ETAPA III (ALEŠOVA -> FUGNEROVA + ZÁTÍŠÍ)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																							
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A4-1)										1 824 869	1 824 869	600 000													
	Splásková kanalizace KT 300 (Stoka A4-1-1) ZATIS!					1 224 869																				
	Kanalizační přípojky						350 000																			
	Kanalizační přípojky ZATIS!												1 040 772	690 772												
	Vodovodní řád V1 TLT 500				3 505 344																					
	Vodovodní řád V2 TLT 500				3 505 344																					
	Vodovodní řád TLT 80							2 005 344	1 500 000																	
	Vodovodní přípojky								855 895																	
	Přeložka Plynovodu	2 410 236									697 592	697 592														
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD														VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO											
	EGD obnova kabelů - související investice																E E E E E E E E E E E E E E									
	Obnova povrchů															1 552 232	1 000 000				2 552 232	2 552 232				
	Závlahový systém, výsadba zeleně																				D D D D D					

ETAPA IV (FUGNEROVA -> SLÁDKOVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																							
	Splásková kanalizace KT 400 (Stoka A5 + A5-1)					800 000				1 024 869	1 824 869															
	Kanalizační přípojky											1 040 772														
	Vodovodní řád V1 TLT 500																									
	Vodovodní řád V2 TLT 500		3 505 344	2 700 000	805 344																					
	Vodovodní řád TLT 80								3 505 344																	
	Vodovodní přípojky									855 895																
	Přeložka kabelu O2 - mimo SoD						S S S																			
	Přeložka kabelu UPG - doplatek k SoD	327 575								327 575																
	Přeložka Plynovodu										697 592															
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD										VO VO VO VO															
	Obnova povrchů												2 552 232	2 552 232	2 552 232	P P										
	Závlahový systém, výsadba zeleně															D D D D D										

ETAPA V (FUGNEROVA)

Zahájení a ukončení prací	Činnost	říjen 22	listopad 22	prosinec 22	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	
	Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin		250 000																							
	Splásková kanalizace KT DN 400-500 (Stoka A4)		1 824 869																							
	Kanalizační přípojky				1 040 772																					
	Vodovodní řád tl 80					3 505 344																				
	Vodovodní přípojky						855 895																			
	Přeložka kabelu O2 - mimo SOD						S S S																			
	Přeložka kabelu UPC	137 048					68 524	68 524																		
	Reko VO - související investice TSB mimo SoD																									
	EGD obnova kabelů - související investice															E E E E E										
	Obnova povrchů									1 000 000	2 552 232	1 552 232	1 552 232	1 000 000							P P					
30.04.2024	Závlahový systém, výsadba zeleně															D D D D D										

PLÁN BVK	90 245 292,70	0	0	9 486 832	0	8 869 357	3 410 440	5 829 393	7 359 593	8 519 942	8 308 318	5 682 487	5 635 263	9 232 433	8 260 149	7 869 433	0	0	738 850	0	180 800	0	677 001	185 000	0
PLÁN BKOM	38 283 479,77	0	0	0	0	0	0	279 957	0	0	1 087 689	2 561 422	2 762 382	0	2 542 286	7 949 258		2 015 932		4 011 582	5 004 441	3 802 372	3 266 159	3 000 000	0
PLAN CELKEM	128 528 772,40	9 486 832				96 159 802											22 882 138								