

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2203201061

**na provedení projektových činností, provedení
stavebních prací a poskytování energetických
služeb se zárukou v rámci projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy
Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol,
Praha“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

***Společností pro Snížení energetické náročnosti
budovy Pneumologické kliniky – MTS DIZ –MVV***

vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o., a

společník: ENETIQA a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) v důsledku změn souvisejících se skutečným stavem objektu, který byl zjištěn až po odkrytí konstrukcí, došlo na základě změnových listů č. 6, 10, 15 a 21 k méněpracím a k vícepracím ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž tyto méněpráce a vícepráce a s nimi související změna ceny Díla jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2;
- (B) v důsledku změn stavby vyžádaných objednatelem došlo na základě změnových listů č. 11 až 14, 16 až 20, 22 a 23 k méněpracím a k vícepracím ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž tyto méněpráce a vícepráce a s nimi související změna ceny Díla jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2;
- (C) v důsledku změn stavby vyžádaných objednatelem došlo na základě změnového listu č. 24 k prodloužení termínu plnění o 75 dní, přičemž prodloužení termínu plnění je předmětem tohoto Dodatku č. 2; Smluvní strany shodně konstatují, že prodloužení termínu plnění je ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, neboť je vyvoláno realizací prací dle změnových listů č. 06 a 10 až 23;
- (D) Smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená změna smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, tedy změnou závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť nemění předmět veřejné zakázky. Zároveň výše uvedená změna smlouvy není změnou závazku, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť nedochází k žádné změně ekonomické rovnováhy. Zároveň výše uvedená změna smlouvy nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V neposlední řadě se jedná o změnu smlouvy vyvolanou dodatečnými pracemi, (i) k jejichž realizaci se Objednatel rozhodl až v průběhu plnění smlouvy a (ii) vyžádanými nepředvídatelnými okolnostmi, jejichž potřeba byla zjištěna až po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev;
- (E) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 33.7. Smlouvy provést formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 2:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: 

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Účastníky společnosti s názvem „**Společnost pro Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky –MTS DIZ –MVV**“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společně:

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

zastoupená: 

a

společník: ENETIQA a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 49685490

DIČ: CZ49685490

číslo bankovního účtu: 16024453/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942

zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI. odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále a výše společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také „Smluvní strana“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V důsledku skutečností a zjištění, uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní:

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení realizace díla	:	neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání a převzetí staveniště	:	v rozsahu vyznačeném Objednatelem podle provozních možností Objednatele: protokol o předání první části staveniště byl podepsán dne 22.11.2022
Termín ukončení realizace díla	:	dílo musí být dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 03.12.2024
Termín vyklizení staveniště	:	do 7 dnů od protokolárního předání díla Objednateli
Zahájení zajišťování energetického managementu	:	v průběhu plnění smlouvy
Doba zajišťování energetického managementu	:	do uplynutí 6 let od předání a převzetí dokončeného díla; pokud nedojde k finančnímu ukončení projektu ze strany řídicího orgánu v průběhu 1. roku zajišťování energetického managementu (1. zúčtovacího období), doba jeho zajišťování bude prodloužena; prodloužená doba bude trvat do uplynutí 5 zúčtovacích období od konce zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení projektu ze strany řídicího orgánu; tzn. dojde-li k předání dokončeného díla Objednateli např. k 30.11.2023 a řídicí orgán provede finanční ukončení projektu např. k 30.6.2025, energetický management bude zajišťován do 30.11.2030 (konec zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení projektu – 30.11.2025 + 5 let).

- 2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 2 Smlouvy se ruší Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.
- 2.3 V důsledku skutečností a zjištění, uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 2, došlo k méněpracím a vícepracím, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 a jejichž podrobný popis a ocenění je uvedeno v přehledu změn v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (jedná se o změny v celkové hodnotě **10 498 655,04 Kč bez DPH**).

- 2.4 Tímto Dodatkem č. 2 dochází k navýšení ceny Díla, a to v důsledku změn specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ustanovení odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- 5.1. Celková cena, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla a poskytnutí Služeb podle této Smlouvy, činí:

Celková cena bez DPH:	96 623 494,04 Kč (slovy: devadesát šest milionů šest set dvacet tři tisíce čtyři sta devadesát čtyři a 4/100 korun českých)
DPH:	20 290 933,75 Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě devadesát tisíc devět set třicet tři a 75/100 korun českých)
Celková cena včetně DPH:	116 914 427,79 Kč (slovy: sto šestnáct milionů devět set čtrnáct tisíc čtyři sta dvacet sedm a 79/100 korun českých).

- 2.5 Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 s ohledem na navýšení celkové ceny tvoří Aktualizovaná cenová nabídka Zhotovitele, která nahrazuje Přílohu č. 7 Smlouvy.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1 smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 2 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Přehled změn Díla

Příloha č. 2: Aktualizovaná cenová nabídka

Příloha č. 3: Stručný harmonogram prací



Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



12.09.2024 20:03:50

Společnost pro Snížení energetické náročnosti
budovy Pneumologické kliniky – MTS DIZ – MVV

13.09.2024 08:19:30

Metrostav DIZ s.r.o.

Celková rekapitulace**Přehled změn díla – oceněný položkový rozpočet**

Objednatel: Fakultní nemocnice v Motole IČO: 00064203
 Společností pro Snížení energetické
Zhotovitel: náročnosti budovy Pneumologické kliniky –
 MTS DIZ – MVV, jejímiž společníky jsou:
 Metrostav DIZ s.r.o. IČO: 25021915
 ENETIQA a.s. IČO: 49685490

Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha	
Objekt :	Změnové listy č. 06; 10 až 23	

Cena ze smlouvy

86 124 839,00

	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] základní smlouvy	Celková cena dodatku č. 2	Cena smlouvy vč. dodatků
	Cena celkem bez DPH			86 124 839,00	10 498 655,04	96 623 494,04
	DPH 21%			18 086 216,19	2 204 717,56	20 290 933,75
	Cena celkem vč. DPH			104 211 055,19	12 703 372,60	116 914 427,79

Rekapitulace změnových listů s popisem

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy č. 2203201061
 Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha
 V Praze dne 05.09.2024

Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha	
Objekt :	Změnové listy č. 06, 10 až 23	

Cena ze smlouvy

86 124 839,00

PČ ZL	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Celkem cena bez DPH	procenta ke SM
06	Změna - sanace podkladu fasády - ETICS	celek	1,000	1 501 254,02	0,00	1 501 254,02	1,74%
10	Změna - balkony - dlažba na terče	celek	1,000	1 733 053,23	-69 000,00	1 664 053,23	1,93%
11	Změna - ochrana oken, tekutá folie	celek	1,000	418 883,79	0,00	418 883,79	0,49%
12	Změna- vstupního portálu, podhled, vnitřní portál	celek	1,000	1 856 038,84	-541 056,45	1 314 982,39	1,53%
13	Změna - podjezd, podhled	celek	1,000	1 532 982,91	0,00	1 532 982,91	1,78%
14	Změna - hliníkové dveře	celek	1,000	27 849,26	0,00	27 849,26	0,03%
15	Změna oprava omítek	celek	1,000	290 352,64	0,00	290 352,64	0,34%
16	Změna - kanalizace - úprava odvětrání	celek	1,000	85 268,27	0,00	85 268,27	0,10%
17	Změna - zastřešení - vstupní hala	celek	1,000	614 167,42	0,00	614 167,42	0,71%
18	Změna - úpravy terénu a zeleně	celek	1,000	323 247,76	0,00	323 247,76	0,38%
19	Změna - síť proti hmyzu	celek	1,000	39 008,90	0,00	39 008,90	0,05%
20	Změna - úpravy prostor - příjezd sanitek	celek	1,000	382 154,65	0,00	382 154,65	0,44%
21	Změna - sanace betonového podkladu balkonů	celek	1,000	330 562,19	0,00	330 562,19	0,38%
22	Změna - výměna svítidel nad zdcadly	celek	1,000	447 933,31	0,00	447 933,31	0,52%
23	Změna - vliv změn - úpravy PD	celek	1,000	1 525 954,30	0,00	1 525 954,30	1,77%
Celkem ZL č. 06; 10 až 23 v Kč bez DPH				11 108 711,49	-610 056,45	10 498 655,04	12,19%

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 6

Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Oprava podkladu fasády - sanace podkladu KZS

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Celková cena	CÚ
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				859 136,00	0,00	859 136,00	
ZL 06.001	K	ÚRS	HSV A01	622131152	Sanační postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně	m2	1 039,000	62,500	64 937,50		64 937,50	CÚ 2023/1
					750+289		1 039,000					
ZL 06.002	K	ÚRS	HSV A01	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 039,000	283,000	294 037,00		294 037,00	CÚ 2023/1
					750+289		1 039,000					
ZL 06.003	K	ÚRS	HSV A01	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 195,000	83,700	434 821,50		434 821,50	CÚ 2023/1
					(750+289)*5		5 195,000					
ZL 06.004	K	ÚRS	HSV A01	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	180,000	363,000	65 340,00		65 340,00	CÚ 2023/1
					600*0.3		180,000					
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 977,80	0,00	121 977,80	
ZL 06.005	K	ÚRS	HSV A01	97801539R	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1 039,000	90,200	93 717,80		93 717,80	IND 2023/1
					750+289		1 039,000					
ZL 06.006	K	ÚRS	HSV A01	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	180,000	157,000	28 260,00		28 260,00	CÚ 2023/1
					600*0.3		180,000					
D 997					Přesun sutě				423 605,18	0,00	423 605,18	
ZL 06.007	K	ÚRS	HSV A01	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	133,680	1 280,000	171 110,40		171 110,40	CÚ 2023/1
ZL 06.008	K	ÚRS	HSV A01	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	133,680	314,000	41 975,52		41 975,52	CÚ 2023/1
ZL 06.009	K	ÚRS	HSV A01	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	534,720	13,700	7 325,66		7 325,66	CÚ 2023/1
					133.68*4 *Přepočtené koeficientem množství		534.720					
ZL 06.010	K	ÚRS	HSV A01	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	133,680	1 520,000	203 193,60		203 193,60	CÚ 2023/1
D 998					Přesun hmot				96 535,04	0,00	96 535,04	
ZL 06.011	K	ÚRS	HSV A01	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	75,418	1 280,000	96 535,04		96 535,04	CÚ 2023/1

Celkem	1 501 254,02 Kč	- Kč	1 501 254,02 Kč
---------------	------------------------	-------------	------------------------

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 10



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Dlažba na terčích

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				800 131,00	0,00	800 131,00	
ZL 10.001	K	ÚRS	HSV A01	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	300,000	1 280,000	384 000,00		384 000,00	CÚ 2023/2
ZL 10.002	K	ÚRS	HSV A01	59245X01	dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400	m2	306,000	676,000	206 856,00		206 856,00	vlastní položka
ZL 10.003	K	ÚRS	HSV A01	63631X.01	Příplatek za vytvoření spádu betonové dlažby z důvodu odvodnění	m2	300,000	304,250	91 275,00		91 275,00	vlastní položka
ZL 10.004	K	ÚRS	HSV A01	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	400,000	295,000	118 000,00		118 000,00	CÚ 2023/2
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 690,00	0,00	235 690,00	
ZL 10.005	K	ÚRS	HSV A01	965045113	Bourání potěrů cementových nebo piskocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	300,000	151,000	45 300,00		45 300,00	CÚ 2023/2
ZL 10.006	K	ÚRS	HSV A01	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	300,000	111,000	33 300,00		33 300,00	CÚ 2023/2
ZL 10.007	K	ÚRS	HSV A01	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	310,000	139,000	43 090,00		43 090,00	CÚ 2023/2
ZL 10.008	K	ÚRS	HSV A01	985131311	Ruční dočištění ploch podlah	m2	300,000	188,000	56 400,00		56 400,00	CÚ 2023/2
ZL 10.009	K	ÚRS	HSV A01	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu klebeb a podlah stlačeným vzduchem	m2	300,000	192,000	57 600,00		57 600,00	CÚ 2023/2
D				997	Přesun sutě				180 992,57	0,00	180 992,57	
ZL 10.010	K	ÚRS	HSV A01	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	38,281	2 610,000	99 913,41		99 913,41	CÚ 2023/2
ZL 10.011	K	ÚRS	HSV A01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,281	288,000	11 024,93		11 024,93	CÚ 2023/2
ZL 10.012	K	ÚRS	HSV A01	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,124	12,500	1 914,05		1 914,05	CÚ 2023/2
					38,281*4 *Přepočtené koeficientem množství		153,124					
ZL 10.013	K	ÚRS	HSV A01	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	38,281	1 780,000	68 140,18		68 140,18	CÚ 2023/1
D				998	Přesun hmot				56 224,42	0,00	56 224,42	
ZL 10.014	K	ÚRS	HSV A01	998017003	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	42,274	1 330,000	56 224,42		56 224,42	CÚ 2023/2
D				SO01.1.44	OSTATNÍ				128 423,01	0,00	128 423,01	
ZL 10.015	K	VRN		SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	45 142,248	45 142,25		45 142,25	SOD
ZL 10.016	K	VRN		SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	9 637,880	9 637,88		9 637,88	SOD
ZL 10.017	K	VRN		SO01.1.44i	Provoz investora	soub	1,000	31 886,259	31 886,26		31 886,26	SOD
ZL 10.018	K	VRN		SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	15 799,803	15 799,80		15 799,80	SOD
ZL 10.019	K	VRN		SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	25 956,819	25 956,82		25 956,82	SOD
D				712	Povlakové krytiny				221 937,66	0,00	221 937,66	
ZL 10.020	K	ÚRS	PSV A01	712311101	Provedení povlakové krytiny balkonů do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	320,000	15,000	4 800,00		4 800,00	CÚ 2023/2
ZL 10.021	K	ÚRS	PSV A01	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,125	149 200,000	18 650,00		18 650,00	CÚ 2023/2
ZL 10.022	K	ÚRS	PSV A01	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	320,000	137,000	43 840,00		43 840,00	CÚ 2023/2
ZL 10.023	K	ÚRS	PSV A01	BRM.N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm, vrchní, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce Broof(t3)	m2	326,340	288,510	94 152,35		94 152,35	CÚ 2023/2
ZL 10.024	K	ÚRS	PSV A01	BRM.N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm, vrchní, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce Broof(t3)	m2	48,840	288,510	14 090,83		14 090,83	CÚ 2023/2
ZL 10.025	K	ÚRS	PSV A01	71234X.01	Zakotvení přítláčné lišty na dveře	m	50,000	358,000	17 900,00		17 900,00	CÚ 2023/2
ZL 10.026	K	ÚRS	PSV A01	71234X.02	Separační přířezy pod terče dlažby - SBS pás	m	2 000,000	12,500	25 000,00		25 000,00	CÚ 2023/2
ZL 10.027	K	ÚRS	PSV A01	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,384	1 470,000	3 504,48		3 504,48	CÚ 2023/2
D				764	Konstrukce klempířské				109 654,57	0,00	109 654,57	

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy č. 2203201061a

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 10.028	K	ÚRS	PSV A01	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	310,000	348,000	107 880,00		107 880,00	CÚ 2023/2
ZL 10.029	K	ÚRS	PSV A01	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,707	2 510,000	1 774,57		1 774,57	CÚ 2023/2
	D			771	Podlahy z dlaždic				0,00	-69 000,00	-69 000,00	
ZL 10.030	K	ÚRS	PSV A01	7711210R1	Lokální oprava dlažby bakony -	m2	-300,000	230,000		-69 000,00	-69 000,00	SOD
Celkem									1 733 053,23 Kč	- 69 000,00 Kč	1 664 053,23 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Ochranná folie nástřik

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 740,50	0,00	36 740,50	
ZL 11.001	K	ÚRS	HSV A01	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1.5 do 2.5 m2	m2	985,000	37,300	36 740,50		36 740,50	CÚ 2023/2
D				SO01.1.44	OSTATNI				32 327,29	0,00	32 327,29	
ZL 11.002	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	11 363,432	11 363,43		11 363,43	SOD
ZL 11.003	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	2 426,095	2 426,10		2 426,10	SOD
ZL 11.004	K	SOD	VRN	SO01.1.44i	Provoz investora	soub	1,000	8 026,568	8 026,57		8 026,57	SOD
ZL 11.005	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	3 977,205	3 977,21		3 977,21	SOD
ZL 11.006	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	6 533,980	6 533,98		6 533,98	SOD
D				787	Dokončovací práce - zasklívání				349 816,00	0,00	349 816,00	
ZL 11.007	K	IND	PSV A01	78791111R1	Montáž nástřik ochranné folie výplní otvorů	m2	985,000	129,200	127 262,00		127 262,00	IND
ZL 11.008	K	IND	PSV A01	63479R2	ochranné folie výplní otvorů	m2	1 095,714	114,000	124 911,40		124 911,40	IND
ZL 11.009	K	IND	PSV A01	78791111R2	Odstranění ochranné folie výplní otvorů	m2	985,000	99,000	97 515,00		97 515,00	IND
ZL 11.010	K	ÚRS	PSV A01	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,110	1 160,000	127,60		127,60	CÚ 2023/2
Celkem									418 883,79 Kč	- Kč	418 883,79 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 12



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - vstupní portál, podhled, vnitřní portál

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			1	Svítlidla :				18 368,18	0,00	18 368,18	
ZL 12.001	K	ÚRS	Mont	Pol5	P-ZCLED3G26Q840_EASY-M600-MIKRO-12i20+DimDALI	ks	2,000	9 184,09	18 368,18		18 368,18	SOD
	D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 765,00	0,00	3 765,00	
ZL 12.002	K	ÚRS	HSV	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000	753,00	3 765,00		3 765,00	CS ÚRS 2024 01
	D			69	Dveře				0,00	-506 560,00	-506 560,00	
ZL 12.003	K	ÚRS	PSV	690520-16	*vnější portál v provedení dle popisu - AL profily NC 75 HES	ks	-1,000	412 090,00		-412 090,00	-412 090,00	SOD
ZL 12.004	K	ÚRS	PSV	690520-17	Okna a dveřní vnitřní - rozměr stěny 6600/2900 mm	ks	-1,000	94 470,00	0,00	-94 470,00	-94 470,00	SOD
	D			9	jednokřídlé boční dveře v provedení AL 1250/2900				2 721,60	-1 551,17	1 170,43	
ZL 12.005	K	ÚRS	HSV	949101111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	42,000	64,80	2 721,60		2 721,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.006	K	ÚRS	HSV	96806235R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-3,599	431,00		-1 551,17	-1 551,17	SOD
	D			998	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 včetně odvozu a likvidace				285,79	0,00	285,79	
ZL 12.007	K	ÚRS	HSV	998011008	Přesun hmot	t	0,208	1 150,00	239,20		239,20	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.008	K	ÚRS	HSV	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,208	224,00	46,59		46,59	CS ÚRS 2024 01
	D			SO01.1.44	OSTATNÍ				101 483,53	0,00	101 483,53	
ZL 12.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	35 672,69	35 672,69		35 672,69	SOD
ZL 12.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	7 616,13	7 616,13		7 616,13	SOD
ZL 12.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	25 197,43	25 197,43		25 197,43	SOD
ZL 12.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	12 485,46	12 485,46		12 485,46	SOD
ZL 12.013	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	20 511,82	20 511,82		20 511,82	SOD
	D			2	Kabeláž svítidla:				2 660,70	0,00	2 660,70	
ZL 12.014	K	ÚRS	MONT	Pol8	Kabel CXKH-R 5x1,5mm2	m	15,000	177,38	2 660,70		2 660,70	CS ÚRS 2024 01
	D			763	Konstrukce suché výstavby				7 813,50	0,00	7 813,50	
ZL 12.015	K	ÚRS	PSV	7631350R1	Svislé čelo podhledu 1*RB 12,5+UD/CD+F profil	m2	5,700	575,00	3 277,50		3 277,50	individuální položka
ZL 12.016	K	ÚRS	PSV	7631350R2	SDK horizontální zakrytí š=0,4m - 1*RB-i 12,5	m2	5,700	775,00	4 417,50		4 417,50	individuální položka
ZL 12.017	K	ÚRS	PSV	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	76,950	1,02	78,49		78,49	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.018	K	ÚRS	PSV	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun do 100 m	%	76,950	0,52	40,01		40,01	CS ÚRS 2024 01
	D			764	Konstrukce klempířské				0,00	-1 467,90	-1 467,90	
ZL 12.019	K	ÚRS	PSV	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	-1,760	811,00		-1 427,36	-1 427,36	SOD
ZL 12.020	K	ÚRS	PSV	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-14,274	1,61		-22,98	-22,98	SOD
ZL 12.021	K	ÚRS	PSV	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	-14,274	1,23		-17,56	-17,56	SOD
	D			766	Konstrukce truhlářské				0,00	-31 477,38	-31 477,38	
ZL 12.022	K	ÚRS	PSV	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	-3,599	810,00		-2 915,19	-2 915,19	SOD
ZL 12.023	K	ÚRS	PSV	61140056	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2.5m	m2	-3,599	6 750,00		-24 293,25	-24 293,25	SOD
ZL 12.024	K	ÚRS	PSV	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	-3,707	101,00		-374,41	-374,41	SOD
ZL 12.025	K	ÚRS	PSV	59071013	páska okenní těsnící PUR jednostranné lepicí impregnovaná 5-10x15mm	m	-3,892	55,10		-214,45	-214,45	SOD
ZL 12.026	K	ÚRS	PSV	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	-3,707	100,00		-370,70	-370,70	SOD

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy č. 2203201061a												
PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
ZL 12.027	K	ÚRS	PSV	59071096	folie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní odolná 70mm bez butylu	m	-3,892	31,50		-122,60	-122,60	SOD
ZL 12.028	K	ÚRS	PSV	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	-1,760	170,00		-299,20	-299,20	SOD
ZL 12.029	K	ÚRS	PSV	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	-1,901	1 180,00		-2 243,18	-2 243,18	SOD
ZL 12.030	K	ÚRS	PSV	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-308,330	1,10		-339,16	-339,16	SOD
ZL 12.031	K	ÚRS	PSV	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	-308,330	0,99		-305,25	-305,25	SOD
D					764	Konstrukce zámečnické						
ZL 12.032	K	ÚRS	PSV	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	45,000	187,00	1 718 940,54	0,00	1 718 940,54	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.033	K	ÚRS	PSV	767584152	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm pl přes 10 do 20 m2	m2	42,000	556,00	23 352,00		23 352,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.034	K	ÚRS	PSV	767584152R1	kazetový podhled 600/600 - viditelný rastr hrana A - Podhled AMF Thermatex dezen Orbit SK 13*600*600	m2	44,100	418,00	18 433,80		18 433,80	individuální položka
ZL 12.035	K	ÚRS	PSV	767881234.10	Přechodová lišta nerez krycí	m	6,600	988,00	6 520,80		6 520,80	individuální položka
ZL 12.036	K	ÚRS	PSV	767630225	Montáž hliníkových posuvných dveří v do 3000 mm a š přes 6500 mm	m2	19,140	2 640,00	50 529,60		50 529,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.037	K	ÚRS	PSV	767881234.20	vnější portál v provedení dle popisu - AL profily NC 75 HES Okna a dveřní vitríny - rozměr stěny 6600/2900 mm	soub	1,000	849 670,00	849 670,00		849 670,00	individuální položka
ZL 12.038	K	ÚRS	PSV	767114135	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 15 m2	m2	19,140	1 430,00	27 370,20		27 370,20	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.039	K	ÚRS	PSV	767881234.30	vnitřní stěna v provedení dle popisu - rozměr 6600/2900 mm AL profily, automatické posuvné dvoukřídle dveře 1650/2000 mm, zasklení 1x sklo bezpečnostní , pohon AD SP 808 PAL	soub	1,000	708 613,00	708 613,00		708 613,00	individuální položka
ZL 12.040	K	ÚRS	PSV	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	17 129,044	0,97	16 615,17		16 615,17	CS ÚRS 2024 01
ZL 12.041	K	ÚRS	PSV	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	17 129,044	0,55	9 420,97		9 420,97	CS ÚRS 2024 01
Celkem									1 856 038,84 Kč -	541 056,45 Kč	1 314 982,39 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 13



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - podjezd, podhled

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				187 578,00	0,00	187 578,00	
ZL 13.001	K	ÚRS	HSV A01	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m	m2	1 020,000	47,600	48 552,00		48 552,00	CÚ 2023/2
							1 020,000					
ZL 13.002	K	ÚRS	HSV A01	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	61 200,000	1,640	100 368,00		100 368,00	CÚ 2023/2
							61 200,000					
ZL 13.003	K	ÚRS	HSV A01	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	1 020,000	37,900	38 658,00		38 658,00	CÚ 2023/2
							1 020,000					
D				997	Přesun sutě				10 772,19	0,00	10 772,19	
ZL 13.004	K	ÚRS	HSV A01	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	1,755	1 290,000	2 263,95		2 263,95	CÚ 2023/2
ZL 13.005	K	ÚRS	HSV A01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,755	288,000	505,44		505,44	CÚ 2023/2
ZL 13.006	K	ÚRS	HSV A01	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,020	12,500	87,75		87,75	CÚ 2023/2
							1,755*4 *Přepočtené koeficientem množství	7,020				
ZL 13.007	K	ÚRS	HSV A01	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,755	4 510,000	7 915,05		7 915,05	CÚ 2023/1
D				SO01.1.44	OSTATNÍ				118 307,69	0,00	118 307,69	
ZL 13.008	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	41 586,587	41 586,59		41 586,59	SOD
ZL 13.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	8 878,745	8 878,75		8 878,75	SOD
ZL 13.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	29 374,715	29 374,72		29 374,72	SOD
ZL 13.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	14 555,320	14 555,32		14 555,32	SOD
ZL 13.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	23 912,311	23 912,31		23 912,31	SOD
D				713	Izolace tepelné				477 380,92	0,00	477 380,92	
ZL 13.013	K	ÚRS	PSV A01	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	325,000	37,900	12 317,50		12 317,50	CÚ 2023/2
ZL 13.014	K	ÚRS	PSV A01	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	336,000	237,00	79 632,00		79 632,00	CÚ 2023/2
ZL 13.015	K	ÚRS	PSV A01	63148161	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	352,800	316,00	111 484,80		111 484,80	CÚ 2023/2
ZL 13.016	K	ÚRS	PSV A01	713111128R	Montáž izolace tepelné spodem stropů s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	336,000	177,00	59 472,00		59 472,00	CÚ 2023/2
ZL 13.017	K	ÚRS	PSV A01	63148165	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	352,800	568,00	200 390,40		200 390,40	CÚ 2023/2
ZL 13.018	K	ÚRS	PSV A01	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 632,967	2,200	10 192,53		10 192,53	SOD
ZL 13.019	K	ÚRS	PSV A01	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	4 632,967	0,84	3 891,69		3 891,69	SOD
D				764	Konstrukce zámečnické				738 944,11	0,00	738 944,11	
ZL 13.020	K	ÚRS	PSV A01	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	325,000	190,000	61 750,00		61 750,00	CÚ 2023/2
ZL 13.021	K	ÚRS	PSV A01	767583353	Montáž podhledů lamelových š 75 pl přes 20 m2	m2	325,000	529,000	171 925,00		171 925,00	CÚ 2023/2
ZL 13.022	K	ÚRS	PSV A01	76758335R	Podhled HD - Lamely 130B RAL 9010	m2	325,000	1 218,000	395 850,00		395 850,00	IND
ZL 13.023	K	ÚRS	PSV A01	76758335R1	Svislá čela - Lamely 130B RAL 9010	m	54,000	1 783,000	96 282,00		96 282,00	IND
ZL 13.024	K	ÚRS	PSV A01	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 258,070	1,810	13 137,11		13 137,11	CÚ 2023/2

Celkem

1 532 982,91 Kč

- Kč

1 532 982,91 Kč

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - hliníkové dveře

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			69	Dveře				25 700,00	0,00	25 700,00	
ZL 14.001	K	ÚRS	HSV A01	690520-9a	Pozice 9 příplatek za provedení Hliníkové jednokřídlé vstupní dveře 1070x2045 mm	ks	1,000	25 700,00	25 700,00		25 700,00	CÚ 2023/2
	D			SO01.1.44	OSTATNI				2 149,26	0,00	2 149,26	
ZL 14.002	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	755,49	755,49		755,49	SOD
ZL 14.003	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	161,30	161,30		161,30	SOD
ZL 14.004	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	533,64	533,64		533,64	SOD
ZL 14.005	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	264,42	264,42		264,42	SOD
ZL 14.006	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	434,41	434,41		434,41	SOD
Celkem									27 849,26 Kč	- Kč	27 849,26 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č.1X - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 15



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - Oprava omítek

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				191 392,60	0,00	191 392,60	
ZL 15.001	K	ÚRS	HSV A01	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	193,200	978,00	188 949,60		188 949,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 15.002	K	ÚRS	HSV A01	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	35,000	69,80	2 443,00		2 443,00	CS ÚRS 2024 01
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 252,00	0,00	21 252,00	
ZL 15.003	K	ÚRS	HSV A01	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	193,200	110,00	21 252,00		21 252,00	CS ÚRS 2024 01
	D			997	Přesun sutě				44 880,05	0,00	44 880,05	
ZL 15.004	K	ÚRS	HSV A01	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	8,957	2 550,00	22 840,86		22 840,86	CS ÚRS 2024 01
ZL 15.005	K	ÚRS	HSV A01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,957	296,00	2 651,33		2 651,33	CS ÚRS 2024 01
ZL 15.006	K	ÚRS	HSV A01	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,786	12,90	577,74		577,74	CS ÚRS 2024 01
ZL 15.007	K	ÚRS	HSV A01	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,957	2 100,00	18 810,12		18 810,12	CS ÚRS 2024 01
	D			998	Přesun hmot				10 420,08	0,00	10 420,08	
ZL 15.008	K	ÚRS	HSV A01	998012043	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,894	1 320,00	10 420,08		10 420,08	CS ÚRS 2024 01
	D			SO01.1.44	OSTATNÍ				22 407,91	0,00	22 407,91	
ZL 15.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	7 876,65	7 876,65		7 876,65	SOD
ZL 15.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	1 681,67	1 681,67		1 681,67	SOD
ZL 15.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	5 563,68	5 563,68		5 563,68	SOD
ZL 15.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	2 756,83	2 756,83		2 756,83	SOD
ZL 15.013	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	4 529,08	4 529,08		4 529,08	SOD

Celkem									290 352,64 Kč	- Kč	290 352,64 Kč	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------	--

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna kanalizace - úprava odvětrání

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				SO01.1.44	OSTATNI				6 580,56	0,00	6 580,56	
ZL16.001	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 313,15	2 313,15		2 313,15	SOD
ZL16.002	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	493,86	493,86		493,86	SOD
ZL16.003	K	SOD	VRN	SO01.1.44i	Provoz investora	soub	1,000	1 633,89	1 633,89		1 633,89	SOD
ZL16.004	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	809,60	809,60		809,60	SOD
ZL16.005	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	1 330,06	1 330,06		1 330,06	SOD
D				712	Povlakové krytiny				15 820,59	0,00	15 820,59	
ZL16.006	K	IND	PSV	712881234.10	Hydroizolace prostupů na celou výšku SBS pásem VEDASPRINT	kus	42,000	330,00	13 860,00		13 860,00	IND
ZL16.007	K	IND	PSV	712881234.11	Hydroizolace krytu na střeše schodiště	m2	4,000	330,00	1 320,00		1 320,00	IND
ZL16.008	K	ÚRS	PSV	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	151,800	3,44	522,19		522,19	CÚ 2023/2
ZL16.009	K	ÚRS	PSV	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	151,800	0,78	118,40		118,40	CÚ 2023/2
D				764	Konstrukce klempířské				62 867,12	0,00	62 867,12	
ZL16.010	K	IND	PSV	764881234.10	Odřezání stávajících hlavic, likvidace	kus	42,000	110,00	4 620,00		4 620,00	IND
ZL16.011	K	IND	PSV	764881234.11	Osazení a dodávka krycích hlavic z nerez plechu	kus	42,000	1 345,50	56 511,00		56 511,00	IND
ZL16.012	K	ÚRS	PSV	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	611,310	1,61	984,21		984,21	IND
ZL16.013	K	ÚRS	PSV	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	611,310	1,23	751,91		751,91	CÚ 2023/2

Celkem									85 268,27 Kč	- Kč	85 268,27 Kč	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	--

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č.1X - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 17



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - zastřešení - vstupní hala

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 734,75	0,00	10 734,75	
ZL 17.001	K	ÚRS	HSV A01	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m	m2	97,500	47,600	4 641,00		4 641,00	CÚ 2023/2
					32.50*3		97,500					
ZL 17.002	K	ÚRS	HSV A01	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 462,500	1,640	2 398,50		2 398,50	CÚ 2023/2
					32.50*3*15		1 462,500					
ZL 17.003	K	ÚRS	HSV A01	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	97,500	37,900	3 695,25		3 695,25	CÚ 2023/2
					32.50*3		97,500					
D				997	Přesun sutě				5 976,31	0,00	5 976,31	
ZL 17.004	K	ÚRS	HSV A01	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	1,615	1 290,000	2 083,35		2 083,35	CÚ 2023/2
ZL 17.005	K	ÚRS	HSV A01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	1,615	288,000	465,12		465,12	CÚ 2023/2
ZL 17.006	K	ÚRS	HSV A01	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,615	12,500	20,19		20,19	CÚ 2023/2
					1.615*4 'Přepočtené koeficientem množství		6,460					
ZL 17.007	K	ÚRS	HSV A01	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,615	2 110,000	3 407,65		3 407,65	CÚ 2023/1
D				SO01.1.44	OSTATNÍ				47 398,25	0,00	47 398,25	
ZL 17.008	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	16 661,065	16 661,06		16 661,06	SOD
ZL 17.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	3 557,141	3 557,14		3 557,14	SOD
ZL 17.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	11 768,555	11 768,55		11 768,55	SOD
ZL 17.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	5 831,378	5 831,38		5 831,38	SOD
ZL 17.012	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	9 580,122	9 580,12		9 580,12	SOD
D				764	Konstrukce klempířské				5 888,16	0,00	5 888,16	
ZL 17.013	K	ÚRS	PSV A01	76452841R	Svody napojení na stávající rozvod včetně pročištění	kus	1,000	5 800,000	5 800,00		5 800,00	vlastní položka
ZL 17.014	K	ÚRS	PSV A01	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	58,000	1,520	88,16		88,16	CÚ 2023/2
D				764	Konstrukce klempířské				523 649,95	0,00	523 649,95	
ZL 17.015	K	ÚRS	PSV A01	76731133R	Dodávka a montáž prosklené hliníkové stříšky nad vstupem	m2	21,250	22 844,110	485 437,34		485 437,34	vlastní položka
ZL 17.016	K	ÚRS	PSV A01	767311860	Demontáž světlíků pultových se skleněnou výplní	m2	21,250	1 470,000	31 237,50		31 237,50	CÚ 2023/2
ZL 17.017	K	ÚRS	PSV A01	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 166,748	1,350	6 975,11		6 975,11	CÚ 2023/2
D				783	Dokončovací práce - nátěry				20 520,00	0,00	20 520,00	
ZL 17.018	K	ÚRS	PSV A01	78300012R	Ochrana konstrukcí nebo prvků bednění OSB deskou + plachta	m2	45,000	456,000	20 520,00		20 520,00	vlastní položka
Celkem									614 167,42 Kč	- Kč	614 167,42 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č.1X - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 18



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna úprava terénu a zeleně

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				1	Zemní práce				265 119,00	0,00	265 119,00	
ZL 18.001	K	ÚRS	HSV A01	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000	344,00	30 960,00		30 960,00	SOD
ZL 18.002	K	ÚRS	HSV A01	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	900,000	27,00	24 300,00		24 300,00	SOD
ZL 18.003	K	ÚRS	HSV A01	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	900,000	59,20	53 280,00		53 280,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.004	K	ÚRS	HSV A01	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	900,000	6,82	6 138,00		6 138,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.005	M	ÚRS	HSV A01	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kq	18,000	111,00	1 998,00		1 998,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.006	M	ÚRS	HSV A01	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	90,000	1 300,00	117 000,00		117 000,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.007	K	ÚRS	HSV A01	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	1,13	1 017,00		1 017,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.008	K	ÚRS	HSV A01	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	4,74	4 266,00		4 266,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.009	K	ÚRS	HSV A01	184813542	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	900,000	23,30	20 970,00		20 970,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.010	K	ÚRS	HSV A01	184852142	Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 690,00	2 690,00		2 690,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 18.011	K	ÚRS	HSV A01	184852142a	Odvoz a likvidace odstraněných větví	soub	1,000	2 500,00	2 500,00		2 500,00	CS ÚRS 2024 01
D				998	Přesun hmot				33 182,17	0,00	33 182,17	
ZL 18.012	K	ÚRS	HSV A01	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	18,918	1 280,00	24 215,04		24 215,04	CÚ 2023/2
ZL 18.013	K	ÚRS	HSV A01	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úprav za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	18,918	474,00	8 967,13		8 967,13	CÚ 2023/2
D				SO01.1.44	OSTATNÍ				24 946,59	0,00	24 946,59	
ZL 18.014	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	8 769,029	8 769,03		8 769,03	SOD
ZL 18.015	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	1 872,189	1 872,19		1 872,19	SOD
ZL 18.016	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	6 194,010	6 194,01		6 194,01	SOD
ZL 18.017	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	3 069,16	3 069,16		3 069,16	SOD
ZL 18.018	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	5 042,20	5 042,20		5 042,20	SOD

Celkem	323 247,76 Kč	- Kč	323 247,76 Kč
---------------	----------------------	-------------	----------------------

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Sítě proti hmyzu

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			SO01.1.44	OSTATNI				3 010,50	0,00	3 010,50	
ZL 19.001	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 058,229	1 058,23		1 058,23	SOD
ZL 19.002	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	225,932	225,93		225,93	SOD
ZL 19.003	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	747,481	747,48		747,48	SOD
ZL 19.004	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	370,381	370,38		370,38	SOD
ZL 19.005	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	608,482	608,48		608,48	SOD
	D			786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				35 998,40	0,00	35 998,40	
ZL 19.006	K	IND	PSV A01	78662300R	Montáž venkovní sítě proti hmyzu do 4 m2	kus	12,000	1 980,000	23 760,00		23 760,00	IND
ZL 19.007	K	IND	PSV A01	78662300R1	Dodávka venkovní sítě proti hmyzu 900x2100 mm v pevném rámu	kus	12,000	1 010,000	12 120,00		12 120,00	IND
ZL 19.008	K	ÚRS	PSV A01	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	358,800	0,330	118,40		118,40	CÚ 2023/2
Celkem									39 008,90 Kč	- Kč	39 008,90 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 20



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - úpravy prostor - příjezd sanitek

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			HSV 9	HSV				92 007,17	0,00	92 007,17	
	D				Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 212,00	0,00	4 212,00	
ZL 20.001	K	ÚRS	HSV	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	65,000	64,80	4 212,00	0,00	4 212,00	CS ÚRS 2024 01
	D			SO 02	Silnoproud žaluzie				4 136,25	0,00	4 136,25	
ZL 20.002	K	SOD	M	Pol17	instalace krabice pro montáž na povrch 75x75x40mm IP54	ks	5,000	827,25	4 136,25	0,00	4 136,25	SOD
	D			SO 02.01.29a	Svítilna				54 166,20	0,00	54 166,20	
ZL 20.003	K	SOD	M	Pol8	CXKH-R-J 5x1,5 B2ca dodoávka a montáž	m	90,000	177,38	15 964,20	0,00	15 964,20	SOD
ZL 20.004	K	SOD	M	SO02.01.29a.06 1	CXKH-R-J 5x2,5 B2ca dodoávka a montáž	m	60,000	156,20	9 372,00	0,00	9 372,00	SOD
ZL 20.005	K	IND	M	SO02.01.29a.06 2	ZCLED4G35L840/17B-opal-IP54-atyp150x1545, varianta 150cm	ks	4,000	6 780,00	27 120,00	0,00	27 120,00	IND
ZL 20.006	K	IND	M	SO02.01.29a.06 3	Kabel S/FTP Cat. 6A B2ca s1 d1 a1	m	30,000	57,00	1 710,00	0,00	1 710,00	IND
	D			SO01.1.44	OSTATNI				29 492,72	0,00	29 492,72	
ZL 20.007	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	10 367,05	10 367,05		10 367,05	SOD
ZL 20.008	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	2 213,37	2 213,37		2 213,37	SOD
ZL 20.009	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	7 322,77	7 322,77		7 322,77	SOD
ZL 20.010	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	3 628,47	3 628,47		3 628,47	SOD
ZL 20.011	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	5 961,06	5 961,06		5 961,06	SOD
	D			PSV 713	PSV				290 147,48	0,00	290 147,48	
	D				Izolace tepelné				49 014,07	0,00	49 014,07	
ZL 20.012	K	IND	PSV	713881234.10	Boky střechy - kontaktního zateplovacího systému, tl. izolantu dle potřeby pro vyrovnání podkladu (cca 40mm)	m2	24,000	1 982,00	47 568,00	0,00	47 568,00	IND
ZL 20.013	K	SOD	PSV	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	475,680	2,20	1 046,50	0,00	1 046,50	SOD
ZL 20.014	K	SOD	PSV	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	475,680	0,84	399,57	0,00	399,57	SOD
	D			741	Elektroinstalace - silnoproud				12 981,60	0,00	12 981,60	
ZL 20.015	K	ÚRS	PSV	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	180,000	29,70	5 346,00	0,00	5 346,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 20.016	M	ÚRS	PSV	34571156	trubka elektroinstalací ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	189,000	40,40	7 635,60	0,00	7 635,60	CS ÚRS 2024 01
	D			767	Konstrukce zámečnické				212 880,89	0,00	212 880,89	
ZL 20.017	K	ÚRS	PSV	767583353	Montáž podhledů lamelových š 75 pl přes 20 m2	m2	70,960	521,00	36 970,16	0,00	36 970,16	CS ÚRS 2024 01
ZL 20.018	K	IND	PSV	76758335R	Podhled HD - Lamely 130B RAL 9010	m2	67,200	2 285,05	153 555,36	0,00	153 555,36	IND
ZL 20.019	K	IND	PSV	76758335R1	Svislá čela - Lamely 130B RAL 9010	m	8,700	2 243,65	19 519,76	0,00	19 519,76	IND
ZL 20.020	K	SOD	PSV	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 100,453	1,35	2 835,61	0,00	2 835,61	SOD
	D			783	Dokončovací práce - nátěry				15 270,93	0,00	15 270,93	
ZL 20.021	K	IND	PSV	78380225R1	Provedení celoplošného vyspravení sloupů stěrkou SIKA	m2	20,580	420,60	8 655,95	0,00	8 655,95	IND
ZL 20.022	K	ÚRS	PSV	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	17,580	45,90	806,92	0,00	806,92	CS ÚRS 2024 01
ZL 20.023	M	IND	PSV	5812496R1	Sikagard 675 W Elastocolor odstín substrat (transparentní)	litr	5,000	258,00	1 290,00	0,00	1 290,00	IND
ZL 20.024	K	ÚRS	PSV	783806817	Odstranění nátěrů z omítek otryskáním	m2	17,580	257,00	4 518,06	0,00	4 518,06	CS ÚRS 2024 01
Celkem									382 154,65 Kč	- Kč	382 154,65 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - sanace betonového podkladu balkonů

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			HSV 6	HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				317 598,19	0,00	317 598,19	
	D								17 305,60	0,00	17 305,60	
ZL 21.001	K	ÚRS	HSV	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	32,000	89,80	2 873,60	0,00	2 873,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.002	K	ÚRS	HSV	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,000	451,00	14 432,00	0,00	14 432,00	CS ÚRS 2024 01
	D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				234 415,50	0,00	234 415,50	
ZL 21.003	K	ÚRS	HSV	985112131	Odsekání degradovaného betonu podlah tl 10 mm	m2	96,000	310,00	29 760,00	0,00	29 760,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.004	K	ÚRS	HSV	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových	m2	275,500	189,00	52 069,50	0,00	52 069,50	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.005	K	ÚRS	HSV	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	96,000	457,00	43 872,00	0,00	43 872,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.006	K	IND	HSV	98531131R	Dobetonávky a remodelace balkonů	m	290,000	328,00	95 120,00	0,00	95 120,00	IND
ZL 21.007	K	ÚRS	HSV	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázipodlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	29,000	290,00	8 410,00	0,00	8 410,00	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.008	K	ÚRS	HSV	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v	m2	32,000	162,00	5 184,00	0,00	5 184,00	CS ÚRS 2024 01
	D			997	Přesun sutě				26 315,14	0,00	26 315,14	
ZL 21.009	K	ÚRS	HSV	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,252	2 550,00	13 392,60	0,00	13 392,60	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.010	K	ÚRS	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,252	296,00	1 554,59	0,00	1 554,59	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.011	K	ÚRS	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	26,260	12,90	338,75	0,00	338,75	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.012	K	ÚRS	HSV	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	5,252	2 100,00	11 029,20	0,00	11 029,20	CS ÚRS 2024 01
	D			997	Přesun sutě				14 050,88	0,00	14 050,88	
ZL 21.013	K	ÚRS	HSV	998012043	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9,244	1 320,00	12 202,08	0,00	12 202,08	CS ÚRS 2024 01
ZL 21.014	K	ÚRS	HSV	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t	9,244	200,00	1 848,80	0,00	1 848,80	CS ÚRS 2024 01
	D			SO01.1.44	OSTATNÍ				25 511,07	0,00	25 511,07	
ZL 21.015	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	8 967,454	8 967,45		8 967,45	SOD
ZL 21.016	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	1 914,553	1 914,55		1 914,55	SOD
ZL 21.017	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	6 334,167	6 334,17		6 334,17	SOD
ZL 21.018	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	3 138,612	3 138,61		3 138,61	SOD
ZL 21.019	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	5 156,291	5 156,29		5 156,29	SOD
	D			PSV 712	PSV Povlakové krytiny				12 964,00	0,00	12 964,00	
	D								12 964,00	0,00	12 964,00	
ZL 21.020	K	SOD	PSV	712340831	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	280,000	46,30	12 964,00	0,00	12 964,00	SOD

Celkem									330 562,19 Kč	- Kč	330 562,19 Kč
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu

IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č.1X - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 22


Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - výměna svítidel nad zrcadly

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
	D			SO01.1.44	OSTATNI				34 569,16	0,00	34 569,16	
ZL 22.001	K	SOD	VRN	SO01.1.44d	Zařízení staveniště	soub	1,000	12 151,485	12 151,48		12 151,48	SOD
ZL 22.002	K	SOD	VRN	SO01.1.44e	Průběžný úklid	soub	1,000	2 594,345	2 594,34		2 594,34	SOD
ZL 22.003	K	SOD	VRN	SO01.1.44f	Provoz investora	soub	1,000	8 583,210	8 583,21		8 583,21	SOD
ZL 22.004	K	SOD	VRN	SO01.1.44g	Územní vlivy	soub	1,000	4 253,024	4 253,02		4 253,02	SOD
ZL 22.005	K	SOD	VRN	SO01.1.44h	Kompletační činnost	soub	1,000	6 987,111	6 987,11		6 987,11	SOD
	D			1	Svítidla :				246 750,00	0,00	246 750,00	
ZL 22.006	K	IND	Mont	Pol1-a	LED svítidlo nad zrcadlo IP44	ks	105,000	2 350,00	246 750,00		246 750,00	IND
	D			2	Kabeláž svítidla:				50 553,30	0,00	50 553,30	
ZL 22.007	K	SOD	Mont	Pol8	Kabel CXKH-R 5x1,5mm2	m	285,000	177,38	50 553,30		50 553,30	SOD
	D			3	Instalační materiál svítidla				24 827,85	0,00	24 827,85	
ZL 22.008	K	SOD	Mont	Pol12	vypínač ABB Tango bílý, řaz. 1	ks	45,000	551,73	24 827,85		24 827,85	SOD
	D			5	Ostatní náklady elektromontáže svítidla:				91 233,00	0,00	91 233,00	
ZL 22.009	K	SOD	Mont	Pol24	Demontáž původních svítidel	kpl	75,000	1 189,13	89 184,75		89 184,75	SOD
ZL 22.010	K	SOD	Mont	Pol29	Likvidace původních světél	kpl	75,000	27,31	2 048,25		2 048,25	SOD
Celkem									447 933,31 Kč	- Kč	447 933,31 Kč	

SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - ZL č. 23



Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Objekt :	Změna - vliv změn - Úprava PD

PČ	Typ	Výchozí cenová soustava	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] přípočet	Cena celkem [CZK] odpočet	Cena celkem [CZK]	CÚ
D				SO 003.01	projektová dokumentace - soupis provedených prací				1 525 954,30	0,00	1 525 954,30	
					Výpočet jednotkové ceny							
				ZL 06	1 501 254,02 Kč							
				ZL 10	1 664 053,23 Kč							
				ZL 11	418 883,79 Kč							
				ZL 12	1 314 982,38 Kč							
				ZL 13	1 532 982,91 Kč							
				ZL 14	27 849,26 Kč							
				ZL 15	290 352,64 Kč							
				ZL 16	85 268,27 Kč							
				ZL 17	614 167,42 Kč							
				ZL 18	323 247,76 Kč							
				ZL 19	39 008,90 Kč							
				ZL 20	382 154,65 Kč							
				ZL 21	330 562,19 Kč							
				ZL 22	447 933,31 Kč							
				Celkem	8 972 700,74 Kč							
					Výpočet procent							
					Projektová dokumentace			73 724 798,00				
					Průzkumy a koordinace	%	830 500,000	1,126%				
					DPS bouracích prací	%	400 000,000	0,543%				
					DPS výstupy pro realizaci výměny oken a střechy	%	650 000,000	0,882%				
					DPS výstupy pro realizaci fasády a ost.	%	1 485 036,000	2,014%				
					DPS kompletní vč. vv	%	6 608 505,000	8,964%				
					autorský dozor - měsíčně	%	504 000,000	0,684%				
					dokumentace skutečného provedení DSPS	%	540 000,000	0,732%				
ZL 23.001	K	SOD	PD	1	Průzkumy a koordinace	%	1,126%	8 972 700,737	101 076,28		101 076,28	SOD
ZL 23.002	K	SOD	PD	3	DPS bouracích prací	%	0,543%	8 972 700,737	48 682,13		48 682,13	SOD
ZL 23.003	K	SOD	PD	4	DPS výstupy pro realizaci výměny oken a střechy	%	0,882%	8 972 700,737	79 108,46		79 108,46	SOD
ZL 23.004	K	SOD	PD	5	DPS výstupy pro realizaci fasády a ost.	%	2,014%	8 972 700,737	180 736,79		180 736,79	SOD
ZL 23.005	K	SOD	PD	6	DPS kompletní vč. vv	%	8,964%	8 972 700,737	804 290,27		804 290,27	SOD
ZL 23.006	K	SOD	PD	7	autorský dozor - měsíčně	%	0,684%	8 972 700,737	61 339,49		61 339,49	SOD
ZL 23.007	K	SOD	PD	8	dokumentace skutečného provedení DSPS	%	0,732%	8 972 700,737	65 720,88		65 720,88	SOD
ZL 23.008	K	IDN	PD	9	součinnost s BIM	kpl	1,000	185 000,000	185 000,00		185 000,00	individuální položka

Celkem	1 525 954,30 Kč	- Kč	1 525 954,30 Kč
---------------	------------------------	-------------	------------------------


SOD - položka předmětem a jednotkovou cenou totožná s položkou ze smluvního rozpočtu
IND - individuální položka dle cen běžných oboustranně schválená dle SoD

CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

	Označení plnění	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1	provedení projektových činností	12 543 995,30	15 178 234,31
2	provedení stavebních prací	82 697 498,74	100 063 973,48
3	zajišťování energetického managementu*	1 382 000,00	1 672 220,00
4	celková nabídková cena	96 623 494,04	116 914 427,79

ZMĚNA TERMÍNU UZLOVÉHO BODU - MILNÍK M 11
Stručný harmonogram prací

Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky – Fakultní nemocnice Motol, Praha



Název: ZMĚNA TERMÍNU UZLOVÉHO BODU - MILNÍK M 11

Kritický
Kritické rozdělení

Úkol
Rozdělení

Průběh
Milník

Časová rezerva
Skluz

Souhrnný
Souhrn projektu

Zahmutý kritický
Zahmutý milník

Vnější úkoly
Vnější milník

Konečný termín