

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/124 D1**

Číslo zhotovitele: **S240110**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 32606621/0100

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 37744003/2700

Zastoupený: RNDr. Jiří Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

IČ: 25538543

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-9623140297/0100

Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 5. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/124 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0-HJ2/02 a HJ2-HJ8**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojený dopad na změnu ceny za dílo. Na tyto změny měly vliv zejména následující skutečnosti:
 - Zajištění 2 parkovacích míst pro majitele vozidel běžně parkujících na místech v areálu ÚVGZ AV ČR, která po dobu výstavby nelze užívat (ZL č. 01);
 - Nutnost demontáže brány, úpravy bourání zdiva a zpětné osazení pojezdové brány u ÚVGZ AV ČR (ZL č. 02)
 - Nové trasování provizorního potrubí je řešeno většinou přes soukromé pozemky mimo hlavní komunikační koridor pro pěší, z tohoto důvodu je trasa bezpečnější a kratší a rovněž umožňuje bezproblémové křížení se sousední stavbou (výměna plynovodu v ul. Rybářská). Změna proběhla z důvodu požadavku na zimní provoz horkovodního potrubí (ZL č. 03)

- Skutečnost, že v areálu AV na ul. Rybářská byly při výkopových pracích objeveny kabely, které nebyly značeny v PD, což si vyžádalo jiný postup. Dále byla v areálu AV nalezena šachta, která nebyla řešena v PD, od této šachty vedla kanalizační přípojka, která křížila plánovanou HV trasu, kanalizaci proto bylo nutno přeložit. V návaznosti na toto bylo třeba provést i korekci změny trasy horkovodu a v rámci posunu potrubí bylo nutné osadit spojku navíc (ZL č. 04)
- Současně v průběhu provádění prací v lokalitě Tábořské nábřeží v úseku mezi HJ12 a Š2 byla zjištěna kolize trasy s vedením VN, z tohoto důvodu nelze bez součinnosti správce elektrické sítě v tomto úseku provádět práce na pevném bodě.

3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve Změnových listech č. 1 - 4, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 124.580,22 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se mění harmonogram prací.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

26.707.000,-Kč

(slovy: dvacet šest milionů sedm set sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy

26.707.000,-Kč

(slovy: dvacet šest milionů sedm set sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši

1.150.242,61 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši

-1.025.662,39 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

26.831.580,22 Kč

(slovy: dvacet šest milionů osm set třicet jedna tisíc pět set osmdesát korun českých a dvacet dva haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 30. 8. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 29. 11. 2024

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 15.9. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 29. 11. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva