

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0 – HJ2/02 a HJ2 – HJ8		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší pronájem 20 parkovacích míst pro osobní vozidla po dobu 2 měsíců (max 61 kalendářních dnů) pro Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.			
Odůvodnění změny: Ze strany investora vznikl požadavek na zajištění 2 parkovacích míst pro majitele vozidel, která běžně parkují v rámci areálu Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. K těmto parkovacím místům bude, po dobu provádění horkovodu, zamezen přístup. Z tohoto důvodu bylo zajištěno náhradní parkování.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		41 068,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		xxx
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 068,00
	Výše DPH sazba:	21%	8 624,28
	náklady na změnu vč. DPH		49 692,28
termíny	Termín realizace změny:		od 04/2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Objednatel : xxx		
	xxx		
	Zhotovitel : xxx		
	xxx		
	TDI: xxx		
	AD: xxx		
	Koordínátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	21-032-MP-VP ZL.01	Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0 – HJ2/02 a HJ2 – HJ8 Změnový list č.1, Zajištění 20 parkovacích míst pro Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
---------	-------------------------------------	--

Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná	IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
-----------	--	--

Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno	IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
-------------	---	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			1 068,00
Celkem			41 068,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 068,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	41 068,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 21-032-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0 – HJ2/02 a HJ2 – HJ8
Popis objektu: ZL.01 - Změnový list č.1, Zajištění 20 parkovacích míst pro Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Popis rozpočtu: ZL.01-VP - Přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	97,4
ON	Ostatní náklady	ON			1 068,00	2,6
Cena celkem					41 068,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21-032-MP-VP Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0 – HJ2/02 a HJ2 – HJ8	
O:	ZL.01	Změnový list č.1, Zajištění 20 parkovacích míst pro Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
R:	ZL.01-VP	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00	
1	0051220R1	Pronájem provizorního parkovacího stání pro osobní vozidlo	Soubor	40,00000	1 000,00	40 000,00	Nabíd.cena
Poznámka: požadavek investora je zajištění 20 parkovacích stání po dobu 2 měsíců : 20*2				40,00000			

Díl: ON		Ostatní náklady				1 068,00	
2	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	1,50000	712,00	1 068,00	RTS 23/ II

Celkem						41 068,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--