

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/125 D1**

Číslo zhotovitele: **S240131**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

37744003/2700

Zastoupený:

RNDr. Jiří Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

IČ: 25538543

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

27-9623140297/0100

Zastoupený:

Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 26. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/125 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 – šachta HJ38**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo a termínu provádění díla. Na tyto změny měly vliv zejména následující skutečnosti:
 - Změna rozsahu provizorních rozvodů a provizorního zásobování teplem je vyvolána skutečností, že etapy související s touto stavbou jsou prováděny v totožném termínu. V rámci nového řešení bude elektroohřev TV pro letní provoz osazen v objektech Táborského nábř. 3, Kamenná 16, Vídeňská 2, 11, 17/19. Ostatní objekty budou po trase napojeny na

provizorní vedení DN200 resp. DN150, které bude položeno od šachty HJ20 až po šachtu HJ38, tak jak je popsáno v revizi projektové dokumentace (ZL č. 01)

- Skutečnost, že pro provedení statického zajištění zdi v průjezdu z ulice Ludmily Konečné bylo z důvodu závěru statika nutno provést sondy pro konkrétní návrh zajištění, následně byl statikem navržen konkrétní způsob řešení spočívající v postupném podbetonování zdi. Bylo provedeno - v souladu s návrhem statika - 10 výkopů a zajištění základů síťovým způsobem. V průběhu realizace došlo ze strany majitele průjezdu k odepření přístupu a odložení dokončení až v rámci samotných výkopů trubní části. Po provedení výkopu bylo třeba demontovat část zděného oplocení mezi garáží a ulicí Ludmily Konečné z důvodu statické nestability, následně bylo dokončeno podbetonování. Následně bude zeď nově vyzděna. Rovněž je třeba zohlednit práce na demontáži a zpětné montáži vjezdové brány (blíže ZL č. 02)
- Skutečnost, že část úseku v oblasti Tábořského nábř. se nachází na staveništi stavby Protipovodňových úprav na řece Svratce, kde bylo možno převzít staveniště až 8.7.2024, což zapříčinilo, že práce nemohly být zahájeny na tomto úseku dle harmonogramu. Současně mezi ulicemi Vídeňská a Vojtova probíhají práce archeologického průzkumu, proto nemohly být práce v tomto úseku zahájeny dříve než 22.7.2024 (ZL č. 03)
- Změna způsobená požadavkem Objednatele na provedení odbočky z hlavního řadu pro provedení přípojky pro BD Havlenova 20 (ZL č. 04)
- Skutečnost, že v průběhu realizace byla zjištěna chyba v demontážní hmotnosti, v důsledku čehož bylo počítáno s výrazně nižší hmotností (blíže ZL č. 05)

3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 01, 02, 04 a 05, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 1.080.816,40 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se mění harmonogram prací, tak jak je popsáno ve změnovém listu č. 03.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

99.277.000,-Kč

(slovy: devadesát devět milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy

99.277.000,-Kč

(slovy: devadesát devět milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši

12.215.666,18 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši

-11.134.849,78 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

100.357.816,40 Kč

(slovy: jedno sto milionů tři sta padesát sedm tisíc osm set šestnáct korun českých a čtyřicet haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|---|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 1. 3. 2024 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 8. 2024 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 31. 10. 2024 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 29. 11. 2024 |

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|---|-----------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 1. 3. 2024 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 15. 9. 2024 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 31. 10. 2024 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 29. 11. 2024 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva