

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/126 D1**

Číslo zhotovitele: **S240115**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno-venkov
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 26.02.2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/126 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo a termínu provádění díla. Na tyto změny měly vliv zejména následující skutečnosti:
 - Změna způsobu provedení provizorních rozvodů do předizolovaného potrubí, která byla vyvolána požadavkem na rychlost výstavby a bezpečnost chodců (ZL č. 02);
 - Potřeba zohlednění nákladů na všechny svary, které podléhají RTG zkouškám (ZL č. 03)
 - Skutečnost, že v parku na ul. Vídeňská byly při výkopových pracích objeveny kabely, které nebyly vyznačeny v PD (ZL č. 04)
 - Skutečnost, že u šachty HJ40 byl v průběhu výkopových a bouracích prací objeven vodovodní řad v kolizi s prováděnou stavbou v ochranném pásmu BVaK, proto správce sítě zajistil

nutnou přeložku k umožnění dokončení bouracích prací. Nebylo tak možno v dotčeném úseku provádět práce, tyto byly prováděny až od 1. 8. 2024

U objektu LIDL byl v průběhu výkopových prací objeven vodovodní řad v kolizi s prováděnou stavbou v ochranném pásu BVaK, proto správce sítě zajistil nutnou přeložku k umožnění dokončení bouracích prací. Nebylo tak možno v dotčeném úseku provádět práce, tyto byly prováděny až od 18. 7. 2024

U objektu FERONA byla v průběhu výkopových prací objevena vodovodní přípojka v kolizi s prováděnou stavbou. Vodovodní přípojka bude přeložena do nové trasy, přičemž do provedení dokončení přípojky není možné v místě provádět práce. (ZL č. 05)

3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 02 – 04, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 452.099,14 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se mění harmogram prací, tak jak je popsáno ve změnovém listu č. 05.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH 93.707.000,-Kč
(slovy: devadesát tři milionů sedm set sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy 93.707.000,-Kč
(slovy: devadesát tři milionů sedm set sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 3.267.911,96 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši -2.815.812,82 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 94.159.099,14 Kč

(slovy: devadesát čtyři milionů sto padesát devět tisíc devadesát devět korun českých a čtrnáct haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 30. 8. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 29. 11. 2024

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15. 9. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 29. 11. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva