

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Zabezpečení svahu II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2024

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: **387 021 010**
E-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **CTB, a.s.**
Sídlo: **Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4**
Zastoupený: **Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady**
Tel.: **██████████**
E-mail: **chmelar@ctbas.cz**
IČO: **24694410** DIČ: **CZ24694410**
ID datové schránky: **2g4sa2s**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 43-7386530267/0100**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276, datum zápisu 30.6.2010

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Chmelař	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 29534)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 6/VZ/2024 uzavřené dne 18. 4. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 1. 8. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **6/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Zabezpečení svahu II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 15. 10. 2024**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů** ode dne dokončení prací a předání stavby včetně (viz bod SoD 3.7.)

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **nejdéle do 30 kal. dnů ode dne dokončení prací a předání stavby včetně**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	16 396 254,88 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 1 636 543,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	14 759 711,88 Kč
DPH 21 %	3 099 539,49 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	17 859 251,37 Kč

slovy: **sedmnáctmilionůosmsetpadesátdevěttisícdevětšedesátjedna korun českých třicetsedm haléřů včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 1. 8. 2024

Za objednatele: 18-09-2024
České Budějovice, dne:

Za zhotovitele: 18-09-2024
Praha, dne:

[REDACTED]
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
[REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Tomáš Chmelař
člen správní rady
CTB, a.s.
[REDACTED]

ZKONTROLOVALA
[REDACTED]

ZKONTROLOVALA
[REDACTED]

Stavba: Zabezpečení svahu u silnice II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014

č. smlouvy objednatele: 6/VZ/2024

č. smlouvy zhotovitele: 2024005

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted]
tel. [redacted]

Projektant: [redacted] HBP s.r.o.
U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Předmět změny: SO 201 "Opěrná zed"

Dotčené místo: silnice II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Popis změny : Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé:

SO 201 Jedná se o odečty prací, které nebyly vyžadovány či realizovány nebo byly zpřesněny výměry dle RDS

Návrh ocenění: cena celkem

<u>Méněpráce</u> SO 201	Celkem bez DPH	-1 636 543,00
	DPH 21%	-343 674,03 Kč
	Celkem vč. DPH	-1 980 217,03 Kč

Zhotovitel: [redacted]	datum:	30.8.2024	podpis:	[redacted]
TDI: [redacted]	datum:	30.8.2024	podpis:	[redacted]
Projektant: [redacted]	datum:	30.8.2024	podpis:	[redacted]
Investor : Ing. Andrea Jankovcová	datum:	02 -09- 2024	podpis:	[redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

CTB, a.s.

Tištěno dne:

NABIDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 22_101_00

Zabezpečení svahu u silnice II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014

SO 201 Dodatek č.1

ZL č.1 méněpráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
5 02730 R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>CETIN - případná ochrana dle požadavku správce PR - preliminarář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 20.000,- Kč bez DPH. POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investora!</i>	-1,00 KPL			
14 02960 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Zajištění dozoru archeologa</i>	-1,00 KPL			
21 87433.R	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN <i>provádění nad rámec položek zemních prací – odborný odhad čerpáno pouze v rozsahu dle pokynů TDI / objednatele!</i>	-2 000,00 HOD			
46 272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B <i>ocel B500B</i>	-4,2645 T			
48 317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B <i>ocel B500B</i>	-0,1005 T			
50 327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B <i>ocel B500B, vč. nerezových kluzných trnů</i>	-2,1020 T			
4 02710.R	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - OPRAVY <i>Vyspravení přístupových tras - frézování v tl. 40mm včetně likvidace vyfrézovaného materiálu a dopravy, spojovací postřík 0,35kg/m2, nový kryt ACO11+ tl. 40mm včetně případných zálivek Odhad množství = 1000 m2 Bude upřesněno při realizaci stavby a fakturováno jen se souhlasem investora</i>	-800,00 M2			
Odbytová cena bez DPH:				-1 636 543,00	

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje,
příspěvková organizace**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

**Akce: Zabezpečení svahu u silnice II/160 mezi mosty
ev. č. 160-013 a 160-014**

Věc: Vyjádření TDI k žádosti zhotovitele o odsouhlasení změnového listu ZLč.1

Obdržel jsem elektronicky ZLč.1 řešící méně práce SO 201

Důvod změn je následující:

- Odpočet rezervních položek pro případnou ochranu inženýrských sítí, čerpání vody, odborný dozor, opravu komunikací
- Upřesnění výměr položek výztuže v rámci RDS

Provedl jsem kontrolu ZLč.1.

Souhlasím bez výhrad.

S pozdravem,

V Českých Budějovicích 29.8.2024

TDI

702 070 344

Na vědomí:

- AD, HBP s.r.o.,
- Zhotovitel, CTB, a.s.,



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
22 101 01

vyřizuje - □

České Budějovice
30.srpna 2024


**Věc: Zabezpečení svahu u silnice II/160 mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014 –
vyjádření autorského dozoru k změnovému listu č.1**

Řešené změny:

Jedná se pouze o odpočet nečerpaných položek z důvodu jejich neprovádění (archeolog, čerpání vody) nebo podmíněné souhlasem investora (pomocné práce při ochraně kabelu CETIN, rozsah vyspravení přístupových tras). Dále je zde upřesnění množství výztuže v rámci RDS.

Jako autorský dozor s navrženými změnami souhlasíme.

S pozdravem



Sídlo firmy:**ctb**, a.s.

Hrudičkova 2114/2

148 00 Praha 4 - Chodov

zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276

IČ: 24694410

DIČ: CZ24694410

Peněžní ústav: Komerční banka Praha

Číslo účtu: 43-7386530267/0100

Korespondenční adresa:**ctb**, a.s.

Pod Plynojemem 19

Areál Krejčárek K3

180 00 Praha - Libeň

e-mail: info@ctbas.czwww.ctbas.cz**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje****příspěvková organizace**

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

IČ: 70971641

Zastoupený: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Investiční technik a referent dotačních fondů

Oddělení technické přípravy staveb TSÚ

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Věc: Požadavek na prodloužení termínu dokončení stavebních prací stavby „Zabezpečení svahu u silnice II/160 mezi mosty ev. č.160-013 a 160-14“, SoD č. 6/VZ/2024

Tímto Vás žádáme jako zhotovitel stavby o prodloužení termínů dokončení prací provádění díla z důvodu nepředvídatelných okolností, které mají dopad na řádné ukončení a předání stavby, konkrétně:

1. Geologie stavby

Při vrtání záporové stěny bylo zjištěno, že vrtané podloží nám ničilo vrtné nářadí, a to nejvíce vrtné korunky na pažnicích více, než se předpokládalo. Některé korunky nevydržely ani padesát metrů vrtání. Pažení vrtů bylo důležité pro osazování prvků HEB 160 do vrtů. Bez pažení by nebylo možné prvek HEB 160 do vrtu osadit. Postup prací byl proto pomalejší oproti navrženému harmonogramu. Z tohoto důvodu byla dopravena druhá vrtná souprava na výpomoc dokončení záporové stěny, i přesto nicméně došlo ke zpoždění těchto prací oproti plánovanému harmonogramu.

2. Stísněné podmínky stavby při těžbě stavební jámy

Těžba stavební jámy nemohla být provedena dle předpokládaného harmonogramu, a to z důvodu malého prostoru pro nákladní auta, při první etapě těžby, tj. snížení stavební jámy o -1,5 metru níže, než je vozovka. Nebylo možné, aby nákladní auta jezdila ve vymezeném prostoru staveniště (nedostatek místa pro nákladní auta, cca 2,5 až 2,7 metru). Současně při těžbě stavební jámy musela být zároveň prováděna i výdřeva zápor, aby nedocházelo k uvolňování zemního materiálu (zeminy) mezi záporami, a tím se zabránilo ohrožení pojižděného pruhu silnice. Už z tohoto důvodu bylo provádění těchto prací komplikovanější.


Aby při těžbě stavební jámy nedocházelo k významnému omezení dopravy v dotčeném úseku silnice II/160 tím, že by nákladní auta musela stát na pojižděné silnici za doby ručního řízení dopravy, musel zhotovitel využít znatelně časově náročnější způsob přepravy vytěženého materiálu pomocí přepravních pásů.

Z výše uvedených objektivních důvodů nebylo dokončení díla dle harmonogramu je plánované k 3.9.2024 a proto Vás tímto žádáme o posunutí termínu dokončení, a to zhruba o 23 dní, tj. k 15.10.2024. Věříme, že vlivem těchto okolností kladně posoudíte náš požadavek, za což předem děkujeme.

Zároveň předkládáme ZL č. 1, kterým dochází ke snížení nákladů za zhotovení díla v celkové výši o 1 980 217,03 Kč.

V Praze dne 1.8.2024

Děkujeme a jsme s pozdravem



Ing. Tomáš Chmelář
Člen správní rady CTB, a.s.