

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 8242/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená Společenskou smlouvou č. **3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS** ze dne **22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem

Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Soupisu zjišťovacích protokolů, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo po dodatku č. 14 3 224 453 223,90 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem..... 3 182 863 337,47 Kč

Zůstatek 41 589 886,43 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-14 nedotčená tímto dodatkem č. 15 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis zjišťovacích protokolů

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

**za Objednatele
v Praze 19.9.2024**

**Za Zhotovitele
v Praze 17.9.2024
S u b t e r r a a.s.**

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

16.9.2024

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Ústí nad Labem
STRABAG Rail a.s. 16.9.2024

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

16.9.2024

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze 13.9.2024
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

12.9.2024

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Soupis zjišťovacích protokolů



Stavba: 5623120005-Brno-Maloměřice St.6 - Adamov,BC DSP

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Květen 2024 - Květen 2024

Budoucí	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	p
SŽ, s.o.	Z PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	7 676 988,60	7 675 132,74	0,00	7 675 132,74	1 855,86	99,980	
SŽ, s.o.	N PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	0,00	1 623 118,23	1 623 118,25	0,00	1 623 118,25	-0,02	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	65 768 695,16	65 768 695,16	0,00	65 768 695,16	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	N PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	0,00	1 919 160,68	1 919 160,68	0,00	1 919 160,68	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16	297 093,16	0,00	297 093,16	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	23 449 773,63	23 449 773,64	0,00	23 449 773,64	-0,01	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	8 577 779,82	8 575 018,88	0,00	8 575 018,88	2 760,94	99,970	
SŽ, s.o.	N PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	0,00	21 816 253,09	21 189 226,47	0,00	21 189 226,47	627 026,62	97,126	
SŽ, s.o.	Z PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	176 376,70	176 376,70	0,00	176 376,70	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	9 787 406,08	9 770 753,26	0,00	9 770 753,26	16 652,82	99,830	
SŽ, s.o.	N PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	0,00	15 634 228,36	15 634 228,34	0,00	15 634 228,34	0,02	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	176 376,70	176 376,70	0,00	176 376,70	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 958 609,59	3 958 609,59	0,00	3 958 609,59	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 577 719,03	1 577 719,02	0,00	1 577 719,02	0,01	100,000	
SŽ, s.o.	N PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	0,00	145 168,55	145 168,55	0,00	145 168,55	0,00	100,000	
SŽ, s.o.	Z PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 409 326,44	1 409 326,45	0,00	1 409 326,45	-0,01	100,000	
SŽ, s.o.	N PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	0,00	126 007,73	125 993,45	0,00	125 993,45	14,28	99,989	

SŽ, s.o.	Z	PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	1 651 126,79	1 755 006,62	1 753 606,62	0,00	1 753 606,62	1 400,00	99,920
SŽ, s.o.	Ň	PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	0,00	4 191 604,96	4 191 604,96	0,00	4 191 604,96	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	494 686,95	493 526,95	0,00	493 526,95	1 160,00	99,770
SŽ, s.o.	Ň	PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	0,00	122 543,38	122 543,38	0,00	122 543,38	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	658 327,29	657 154,82	0,00	657 154,82	1 172,47	99,820
SŽ, s.o.	Ň	PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	0,00	281 852,23	281 852,23	0,00	281 852,23	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81	1 219 139,81	0,00	1 219 139,81	1 160,00	99,900
SŽ, s.o.	Z	PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	463 603,66	462 443,66	0,00	462 443,66	1 160,00	99,750
SŽ, s.o.	Ň	PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	0,00	262 904,42	262 904,42	0,00	262 904,42	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 153 503,99	1 153 504,01	0,00	1 153 504,01	-0,02	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	956 574,87	956 574,87	0,00	956 574,87	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 316 309,42	9 316 309,42	0,00	9 316 309,42	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Ň	PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	0,00	8 680 278,54	8 680 278,54	0,00	8 680 278,54	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	5 286 587,55	5 286 117,05	0,00	5 286 117,05	470,50	99,990
SŽ, s.o.	Ň	PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	0,00	2 919 421,55	2 919 421,56	0,00	2 919 421,56	-0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	4 607 384,80	4 606 914,30	0,00	4 606 914,30	470,50	99,990
SŽ, s.o.	Ň	PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	0,00	1 590 586,18	1 590 586,18	0,00	1 590 586,18	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26	646 487,26	0,00	646 487,26	55,00	99,990
SŽ, s.o.	Z	PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	2 313 513,16	2 312 418,16	0,00	2 312 418,16	1 095,00	99,950
SŽ, s.o.	Ň	PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	0,00	1 127 693,77	1 127 693,76	0,00	1 127 693,76	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64	741 273,64	0,00	741 273,64	55,00	99,990
SŽ, s.o.	Z	PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací	440 285,85	492 673,32	492 618,33	0,00	492 618,33	54,99	99,990

			zařízení							
SŽ, s.o.	Z	PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 068 822,99	2 067 728,00	0,00	2 067 728,00	1 094,99	99,950
SŽ, s.o.	N	PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	0,00	714 757,11	714 757,11	0,00	714 757,11	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85	3 282 888,85	0,00	3 282 888,85	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15	674 548,73	0,00	674 548,73	993,42	99,850
SŽ, s.o.	Z	PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84	1 561 348,39	0,00	1 561 348,39	4 025,45	99,740
SŽ, s.o.	Z	PS 02-05-01	Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80	1 497 881,38	0,00	1 497 881,38	3 781,42	99,750
SŽ, s.o.	Z	PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65	1 710 107,23	0,00	1 710 107,23	3 781,42	99,780
SŽ, s.o.	Z	PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13	1 899 455,13	0,00	1 899 455,13	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15	17 791 936,59	0,00	17 791 936,59	137 537,56	99,230
SŽ, s.o.	Z	PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63	5 112 949,13	0,00	5 112 949,13	18 487,50	99,640
SŽ, s.o.	Z	PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65	6 817 877,40	0,00	6 817 877,40	6 271,25	99,910
SŽ, s.o.	Z	PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00	1 411 747,17	0,00	1 411 747,17	73 915,83	95,020
SŽ, s.o.	Z	PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17	1 143 948,85	0,00	1 143 948,85	121 524,32	90,400
SŽ, s.o.	Z	PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75	2 742 047,75	0,00	2 742 047,75	1 100,00	99,960
SŽ, s.o.	Z	PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93	3 201 654,93	0,00	3 201 654,93	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití	6 700 943,98	7 993 556,08	7 993 556,08	0,00	7 993 556,08	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	221 252 420,14	220 693 292,92	0,00	220 693 292,92	559 127,22	99,750
SŽ, s.o.	N	SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	0,00	15 965 594,33	15 611 456,21	0,00	15 611 456,21	354 138,12	97,782
SŽ, s.o.	Z	SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	1 101 911,57	1 101 911,57	0,00	1 101 911,57	0,00	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	0,00	259 611,13	259 611,12	0,00	259 611,12	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	65 565 290,48	65 474 061,39	0,00	65 474 061,39	91 229,09	99,860

SŽ, s.o.	ℵ	SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	0,00	2 574 028,03	2 574 028,02	0,00	2 574 028,02	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	9 814 063,28	9 115 724,65	0,00	9 115 724,65	698 338,63	92,880
SŽ, s.o.	Z	SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	292 773 910,48	280 937 750,84	0,00	280 937 750,84	11 836 159,64	95,960
SŽ, s.o.	ℵ	SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	0,00	10 516 464,01	10 516 463,99	0,00	10 516 463,99	0,02	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 137 067,25	1 065 452,64	0,00	1 065 452,64	71 614,61	93,700
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95	2 335 194,25	0,00	2 335 194,25	334 310,70	87,480
SŽ, s.o.	Z	SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	13 570 446,49	13 394 778,79	0,00	13 394 778,79	175 667,70	98,710
SŽ, s.o.	ℵ	SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	0,00	665 000,04	665 000,04	0,00	665 000,04	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď proPHS	4 260 989,30	4 729 481,87	4 726 359,99	0,00	4 726 359,99	3 121,88	99,930
SŽ, s.o.	ℵ	SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď proPHS	0,00	653 631,39	653 631,39	0,00	653 631,39	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	14 048 619,61	13 329 192,55	0,00	13 329 192,55	719 427,06	94,880
SŽ, s.o.	Z	SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	25 411 715,19	24 872 861,39	0,00	24 872 861,39	538 853,80	97,880
SŽ, s.o.	ℵ	SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	0,00	2 740 074,80	2 710 719,74	0,00	2 710 719,74	29 355,06	98,929
SŽ, s.o.	Z	SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	17 693 744,52	17 378 069,99	0,00	17 378 069,99	315 674,53	98,220
SŽ, s.o.	ℵ	SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	0,00	4 131 896,27	4 131 832,91	0,00	4 131 832,91	63,36	99,998
SŽ, s.o.	Z	SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86	2 980 057,73	0,00	2 980 057,73	112,13	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	75 185 576,52	71 423 388,12	0,00	71 423 388,12	3 762 188,40	95,000
SŽ, s.o.	ℵ	SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	0,00	88 307 423,79	88 270 260,46	0,00	88 270 260,46	37 163,33	99,958
SŽ, s.o.	Z	SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	6 813 849,20	6 775 022,68	0,00	6 775 022,68	38 826,52	99,430
SŽ, s.o.	ℵ	SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	0,00	1 411 998,98	1 411 998,98	0,00	1 411 998,98	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	6 912 809,12	6 875 943,50	0,00	6 875 943,50	36 865,62	99,470
SŽ, s.o.	ℵ	SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	0,00	1 411 998,98	1 411 998,98	0,00	1 411 998,98	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	2 687 347,85	2 534 913,40	2 516 810,28	0,00	2 516 810,28	18 103,12	99,290
SŽ, s.o.	ℵ	SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	0,00	651 035,04	638 906,72	0,00	638 906,72	12 128,32	98,137
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	1 733 363,28	1 676 354,84	1 675 615,11	0,00	1 675 615,11	739,73	99,960

SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	0,00	356 876,24	356 655,13	0,00	356 655,13	221,11	99,938
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	2 163 573,66	1 395 617,60	1 395 205,16	0,00	1 395 205,16	412,44	99,970
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	0,00	597 191,42	597 068,30	0,00	597 068,30	123,12	99,979
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	1 775 149,52	1 908 364,96	1 902 749,65	0,00	1 902 749,65	5 615,31	99,710
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	0,00	340 382,30	339 764,14	0,00	339 764,14	618,16	99,818
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	8 392 262,59	8 391 640,26	0,00	8 391 640,26	622,33	99,990
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	0,00	642 258,59	637 605,91	0,00	637 605,91	4 652,68	99,276
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	1 948 215,24	1 861 447,95	1 858 407,33	0,00	1 858 407,33	3 040,62	99,840
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	0,00	516 296,92	515 523,60	0,00	515 523,60	773,32	99,850
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	1 761 514,97	1 653 975,83	1 650 204,12	0,00	1 650 204,12	3 771,71	99,770
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	0,00	516 296,92	515 807,10	0,00	515 807,10	489,82	99,905
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	8 386 941,12	8 385 926,27	0,00	8 385 926,27	1 014,85	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	1 868 869,78	2 081 385,18	2 081 202,38	0,00	2 081 202,38	182,80	99,990
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	0,00	1 945 060,45	1 945 060,44	0,00	1 945 060,44	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	2 116 147,88	2 091 030,65	0,00	2 091 030,65	25 117,23	98,810
SŽ, s.o.	┐	SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	0,00	119 771,58	119 765,28	0,00	119 765,28	6,30	99,995
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	3 386 888,16	3 764 155,40	3 763 698,28	0,00	3 763 698,28	457,12	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 483 673,74	2 478 159,20	0,00	2 478 159,20	5 514,54	99,780
SŽ, s.o.	┐	SO 03-19-01	Most v km 166,003	0,00	908 979,26	908 979,27	0,00	908 979,27	-0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 393 150,32	3 388 860,21	0,00	3 388 860,21	4 290,11	99,870
SŽ, s.o.	┐	SO 03-19-02	Most v km 166,320	0,00	535 668,69	535 668,69	0,00	535 668,69	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-19-03	Propustek v km 166.438	3 459 629,45	3 784 525,52	3 781 604,41	0,00	3 781 604,41	2 921,11	99,920
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	24 598 040,58	24 594 161,77	0,00	24 594 161,77	3 878,81	99,980
SŽ, s.o.	┐	SO 04-19-01	Most v km 166,829	0,00	2 047 668,25	2 047 407,62	0,00	2 047 407,62	260,63	99,987
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 961 140,76	2 888 398,15	0,00	2 888 398,15	72 742,61	97,540
SŽ, s.o.	┐	SO 04-19-02	Most v km 167,243	0,00	46 632,31	46 632,31	0,00	46 632,31	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-03	Propustek v km 167.552	968 190,85	916 287,26	902 325,21	0,00	902 325,21	13 962,05	98,480
SŽ, s.o.	┐	SO 04-19-03	Propustek v km 167.552	0,00	247 154,73	246 397,87	0,00	246 397,87	756,86	99,694
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-04	Propustek v km 168.284	2 332 824,99	2 486 503,56	2 482 958,61	0,00	2 482 958,61	3 544,95	99,860

SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 171 593,68	3 171 470,03	0,00	3 171 470,03	123,65	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	0,00	3 124,95	3 124,95	0,00	3 124,95	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 107 482,16	1 104 784,62	0,00	1 104 784,62	2 697,54	99,760
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	0,00	443 999,67	443 999,67	0,00	443 999,67	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 428 761,15	2 367 870,02	0,00	2 367 870,02	60 891,13	97,490
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	0,00	212 378,27	212 377,87	0,00	212 377,87	0,40	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	136 635 906,53	136 548 581,80	0,00	136 548 581,80	87 324,73	99,940
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-07	Most v km 169,796	0,00	916 289,08	916 284,18	0,00	916 284,18	4,90	99,999
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 276 728,31	2 271 543,21	0,00	2 271 543,21	5 185,10	99,770
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	0,00	505 818,45	505 818,44	0,00	505 818,44	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	138 642 497,93	138 514 429,01	0,00	138 514 429,01	128 068,92	99,910
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-08	Most v km 170,052	0,00	11 001 787,69	11 001 787,68	0,00	11 001 787,68	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	17 817 745,87	17 633 918,05	0,00	17 633 918,05	183 827,82	98,970
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-09	Most v km 170,533	0,00	4 497 971,43	4 497 677,18	0,00	4 497 677,18	294,25	99,993
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45	3 646 050,70	0,00	3 646 050,70	37 736,75	98,980
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	1 619 026,19	1 618 909,16	0,00	1 618 909,16	117,03	99,990
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	0,00	2 173 148,30	2 147 203,01	0,00	2 147 203,01	25 945,29	98,806
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	1 712 164,97	1 712 125,26	0,00	1 712 125,26	39,71	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	0,00	580 003,76	580 003,76	0,00	580 003,76	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 014 700,76	11 013 688,21	0,00	11 013 688,21	1 012,55	99,990
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	0,00	667 300,88	667 300,88	0,00	667 300,88	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 569 146,36	16 566 980,89	0,00	16 566 980,89	2 165,47	99,990
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	0,00	236 424,95	236 424,95	0,00	236 424,95	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 393 794,85	7 392 029,46	0,00	7 392 029,46	1 765,39	99,980
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM	0,00	76 335,74	76 335,74	0,00	76 335,74	0,00	100,000

			164,931							
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	7 177 180,93	7 024 230,97	0,00	7 024 230,97	152 949,96	97,870
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	0,00	8 363 488,92	8 363 471,37	0,00	8 363 471,37	17,55	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89	634 691,06	0,00	634 691,06	25,83	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 801 813,58	39 762 739,70	0,00	39 762 739,70	39 073,88	99,900
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 032 830,78	5 776 222,32	0,00	5 776 222,32	1 256 608,46	82,130
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	0,00	78 292,67	78 292,67	0,00	78 292,67	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10	5 808 150,66	0,00	5 808 150,66	33 164,44	99,430
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51	34 185,48	0,00	34 185,48	1 416,03	96,020
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 936 187,99	3 673 269,84	0,00	3 673 269,84	262 918,15	93,320
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	0,00	26 159,74	26 159,74	0,00	26 159,74	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 404 166,81	5 199 664,57	0,00	5 199 664,57	204 502,24	96,220
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	0,00	582 481,98	582 481,98	0,00	582 481,98	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	16 163 002,16	15 366 533,97	0,00	15 366 533,97	796 468,19	95,070
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	0,00	1 080 262,37	1 080 262,37	0,00	1 080 262,37	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 054 514,59	3 625 151,78	0,00	3 625 151,78	429 362,81	89,410
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	0,00	279 824,39	279 824,39	0,00	279 824,39	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	367 427,71	257 887,53	0,00	257 887,53	109 540,18	70,190
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	0,00	41 117,19	41 117,19	0,00	41 117,19	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 470 181,09	1 432 816,77	0,00	1 432 816,77	37 364,32	97,460

SŽ, s.o.	N	SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	0,00	14 745,71	14 745,71	0,00	14 745,71	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	12 212 475,15	12 210 862,86	0,00	12 210 862,86	1 612,29	99,990
SŽ, s.o.	N	SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	0,00	3 040 291,28	3 040 291,28	0,00	3 040 291,28	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75	26 916 282,07	0,00	26 916 282,07	3 945,68	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)	1 532 748,32	1 714 995,43	1 714 995,43	0,00	1 714 995,43	0,00	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)	0,00	997 221,72	997 221,72	0,00	997 221,72	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	2 770 864,49	2 770 864,49	0,00	2 770 864,49	0,00	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	0,00	2 946 800,13	2 946 800,13	0,00	2 946 800,13	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	66 759 619,23	67 668 576,20	67 668 567,62	0,00	67 668 567,62	8,58	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	0,00	44 766 045,63	44 766 045,63	0,00	44 766 045,63	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	8 057 891,57	8 057 891,57	0,00	8 057 891,57	0,00	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	0,00	9 372 470,24	9 372 470,24	0,00	9 372 470,24	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800	23 050 799,84	39 804 636,60	39 798 898,31	0,00	39 798 898,31	5 738,29	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	18 459 531,87	14 179 209,87	14 179 209,88	0,00	14 179 209,88	-0,01	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	0,00	5 727 880,84	5 693 097,31	0,00	5 693 097,31	34 783,53	99,393
SŽ, s.o.	Z	SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80	257 972,96	0,00	257 972,96	14 383,84	94,720
SŽ, s.o.	Z	SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19	669 387,57	0,00	669 387,57	17 878,62	97,400

SŽ, s.o.	Z	SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900	53 872,20	53 872,20	0,00	0,00	0,00	53 872,20	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty	495 934,48	547 710,02	531 604,69	0,00	531 604,69	16 105,33	97,060
SŽ, s.o.	Z	SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29	636 627,43	0,00	636 627,43	3 432,86	99,460
SŽ, s.o.	Z	SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova	1 892 877,12	2 089 986,32	1 998 247,76	0,00	1 998 247,76	91 738,56	95,610
SŽ, s.o.	Z	SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	17 508 378,98	14 993 576,55	14 951 466,43	0,00	14 951 466,43	42 110,12	99,720
SŽ, s.o.	N	SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	0,00	14 112 067,59	14 111 612,48	0,00	14 111 612,48	455,11	99,997
SŽ, s.o.	Z	SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	4 458 741,33	4 454 907,00	0,00	4 454 907,00	3 834,33	99,910
SŽ, s.o.	N	SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	0,00	3 344 711,49	3 342 104,02	0,00	3 342 104,02	2 607,47	99,922
SŽ, s.o.	Z	SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206	31 381 776,14	21 046 256,30	20 967 296,63	0,00	20 967 296,63	78 959,67	99,620
SŽ, s.o.	N	SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206	0,00	29 748 469,57	29 745 300,32	0,00	29 745 300,32	3 169,25	99,989
SŽ, s.o.	Z	SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97	5 497 364,55	0,00	5 497 364,55	886,42	99,980
SŽ, s.o.	Z	SO 04-29-01	Dvorkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	145 155 332,24	145 153 513,33	0,00	145 153 513,33	1 818,91	100,000
SŽ, s.o.	N	SO 04-29-01	Dvorkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	0,00	221 519 117,46	221 515 865,97	0,00	221 515 865,97	3 251,49	99,999
SŽ, s.o.	Z	SO 04-29-02	Dvoukolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	159 546 868,30	159 543 916,90	0,00	159 543 916,90	2 951,40	100,000

SŽ, s.o.	N	SO 04-29-02	Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208	0,00	40 131 932,36	40 129 794,67	0,00	40 129 794,67	2 137,69	99,995
SŽ, s.o.	Z	SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59	53 909,96	0,00	53 909,96	300,63	99,450
SŽ, s.o.	Z	SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59	818 796,55	0,00	818 796,55	4 195,04	99,490
SŽ, s.o.	Z	SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	39 485 881,60	39 460 408,74	0,00	39 460 408,74	25 472,86	99,940
SŽ, s.o.	Z	SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 059 543,94	4 271 056,92	0,00	4 271 056,92	788 487,02	84,420
SŽ, s.o.	N	SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	0,00	197 238,20	197 238,20	0,00	197 238,20	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 091 584,96	3 872 655,05	0,00	3 872 655,05	218 929,91	94,650
SŽ, s.o.	N	SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	0,00	1 535 641,66	1 535 635,08	0,00	1 535 635,08	6,58	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21	243 870,77	0,00	243 870,77	5 779,44	97,680
SŽ, s.o.	Z	SO 01-15-01 C	Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	284 488,88	270 545,76	0,00	270 545,76	13 943,12	95,100
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62	2 667 511,15	2 366 489,54	0,00	2 366 489,54	301 021,61	88,720
SŽ, s.o.	N	SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	0,00	145 604,14	145 599,40	0,00	145 599,40	4,74	99,997
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro	135 823,97	149 807,36	147 839,72	0,00	147 839,72	1 967,64	98,690
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-01 C	Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	303 559,37	146 815,82	38 548,34	0,00	38 548,34	108 267,48	26,260
SŽ, s.o.	N	SO 02-15-01 C	Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	0,00	170 195,07	170 195,07	0,00	170 195,07	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	70 895 106,61	65 847 230,21	0,00	65 847 230,21	5 047 876,40	92,880
SŽ, s.o.	N	SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	0,00	1 910 181,64	1 910 181,64	0,00	1 910 181,64	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46	1 615 730,67	0,00	1 615 730,67	7 140,79	99,560
SŽ, s.o.	Z	SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10	1 476 924,10	0,00	1 476 924,10	18 290,00	98,780
SŽ, s.o.	Z	SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11	3 660 907,11	0,00	3 660 907,11	136 270,00	96,410

SŽ, s.o.	Z	SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	1 821 751,34	1 752 503,58	0,00	1 752 503,58	69 247,76	96,200
SŽ, s.o.	Ň	SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	0,00	234 460,77	234 460,56	0,00	234 460,56	0,21	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	110 448,14	115 356,71	108 651,18	0,00	108 651,18	6 705,53	94,190
SŽ, s.o.	Ň	SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	0,00	1 908,53	1 908,53	0,00	1 908,53	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace	172 828,70	192 845,28	188 223,10	0,00	188 223,10	4 622,18	97,600
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56	6 182 303,60	0,00	6 182 303,60	538,96	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45	4 188 127,87	0,00	4 188 127,87	1 205,58	99,970
SŽ, s.o.	Z	SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71	3 099 388,74	0,00	3 099 388,74	38 275,97	98,780
SŽ, s.o.	Z	SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88	0,00	0,00	0,00	2 588 814,88	0,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95	288 721,62	0,00	288 721,62	1 008,33	99,650
SŽ, s.o.	Z	SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71	376 324,24	0,00	376 324,24	2 747,47	99,280
SŽ, s.o.	Z	SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72	3 237 873,72	0,00	3 237 873,72	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	89 454 512,21	89 443 487,98	0,00	89 443 487,98	11 024,23	99,990
SŽ, s.o.	Ň	SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	0,00	5 009 044,30	5 009 044,30	0,00	5 009 044,30	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	2 042 471,34	2 214 318,16	2 214 318,16	0,00	2 214 318,16	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 384 442,40	28 373 687,63	0,00	28 373 687,63	10 754,77	99,960
SŽ, s.o.	Ň	SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	0,00	561 647,69	561 647,69	0,00	561 647,69	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09	384 580,09	0,00	384 580,09	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	92 492 891,11	92 469 502,84	0,00	92 469 502,84	23 388,27	99,970
SŽ, s.o.	Ň	SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	0,00	3 857 261,74	3 857 261,73	0,00	3 857 261,73	0,01	100,000

SŽ, s.o.	Z	SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 926 806,13	2 087 007,30	2 087 007,30	0,00	2 087 007,30	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 211 516,59	15 470 439,51	0,00	15 470 439,51	741 077,08	95,430
SŽ, s.o.	᠒	SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	0,00	428 643,80	428 643,79	0,00	428 643,79	0,01	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20	160 057,82	0,00	160 057,82	3 007,38	98,160
SŽ, s.o.	Z	SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOv	1 913 850,76	2 141 384,29	2 140 840,04	0,00	2 140 840,04	544,25	99,970
SŽ, s.o.	Z	SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93	2 712 744,85	0,00	2 712 744,85	59 419,08	97,860
SŽ, s.o.	Z	SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08	2 088 532,46	0,00	2 088 532,46	24 575,62	98,840
SŽ, s.o.	Z	SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24	4 264 155,29	0,00	4 264 155,29	176 829,95	96,020
SŽ, s.o.	Z	SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47	2 202 621,26	2 174 760,26	0,00	2 174 760,26	27 861,00	98,740
SŽ, s.o.	Z	SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66	11 540 912,26	0,00	11 540 912,26	138 449,40	98,810
SŽ, s.o.	Z	SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74	2 924 802,13	0,00	2 924 802,13	170,61	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91	908 451,35	0,00	908 451,35	65 663,56	93,260
SŽ, s.o.	Z	SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32	4 579 584,27	0,00	4 579 584,27	619,05	99,990
SŽ, s.o.	Z	SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44	1 222 723,97	0,00	1 222 723,97	1 683,47	99,860
SŽ, s.o.	Z	SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56	12 235 751,22	0,00	12 235 751,22	138 511,34	98,880
SŽ, s.o.	Z	SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38	182 192,94	0,00	182 192,94	1 529 369,44	10,640
SŽ, s.o.	Z	SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15	276 096,15	0,00	276 096,15	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	6 289 695,09	6 974 426,22	6 621 196,32	0,00	6 621 196,32	353 229,90	94,940
SŽ, s.o.	Z	SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62	1 251 629,61	0,00	1 251 629,61	289 236,01	81,230
SŽ, s.o.	Z	SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04	4 697 291,50	0,00	4 697 291,50	278 662,54	94,400
SŽ, s.o.	Z	SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55	745 510,93	0,00	745 510,93	14 891,62	98,040
SŽ, s.o.	Z	SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72	220 469,64	0,00	220 469,64	1 230,08	99,450

SŽ, s.o.	Z	SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17	174 246,90	0,00	174 246,90	1 206,27	99,310
SŽ, s.o.	Z	SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 104 867,79	2 104 867,79	0,00	2 104 867,79	0,00	100,000
SŽ, s.o.	Z	SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	19 477 369,04	19 324 579,57	0,00	19 324 579,57	152 789,47	99,220
SŽ, s.o.	N	SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	0,00	1 635 957,88	1 618 353,39	0,00	1 618 353,39	17 604,49	98,924
SŽ, s.o.	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	84 108 750,37	60 607 100,58	60 598 809,59	0,00	60 598 809,59	8 290,99	99,990
SŽ, s.o.	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	54 486 370,51	53 561 264,62	0,00	53 561 264,62	925 105,89	98,302
CELKEM			CELKEM	2 402 957 084,54	3 224 453 223,90	3 182 863 337,47	0,00	3 182 863 337,47	41 589 886,43	98,710
SŽ, s.o.-Z			SŽ, s.o. způsobilé	2 402 957 084,54	2 547 526 530,40	2 508 019 823,87	0,00	2 508 019 823,87	39 506 706,53	98,449
SŽ, s.o.-N			SŽ, s.o. nezpůsobilé	0,00	676 926 693,61	674 843 513,60	0,00	674 843 513,60	2 083 180,01	99,692
SŽ, s.o. celkem			SŽ, s.o. celkem	2 402 957 084,54	3 224 453 224,01	3 182 863 337,47	0,00	3 182 863 337,47	41 589 886,43	98,710

Zhotovitel:

Subterra a.s. - D3

Ing. Petr Mikulášek ředitel výstavby

Dne

31.05.2024

Razítko a podpis

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Mgr. Martin Hofírek správce stavby

Dne

31.05.2024

Razítko a podpis

1 z #

Celkem
rozastávka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4931108

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4064408f-0ac6-4da2-bdc2-35d177c32ab0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.09.2024 10:02:10



9d10f209-8848-4ad9-8fb8-1ebb5ce091a2