



Dodatek č. 2 ev. č. DS202401006/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401006
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem

primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel FITNEMA s.r.o.

se sídlem: U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Jakub Pelikán, jednatel společnosti

IČ: 035 54 104

DIČ: CZ03554104

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 85351

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202401006.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202401006 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a rekonstrukce sportoviště v ulici Matoušova, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2024 dodatek č. 1 ev. č. DS202401006/1.
2. Zhotovitel předal objednateli dílo dne 11. 7. 2024, tj. o 33 dní později, než bylo smluvními stranami sjednáno. Důvody prodlení zhotovitel popsal v listině nazvané „Žádost o prominutí smluvní pokuty“ ze dne 8. 8. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto

- dodatku. V žádosti jsou též specifikovány zhotovitelem provedené vícepráce a vícedodávky.
3. Podle čl.X odst.1 Smlouvy „*V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.*“. Při prodlení 33 dnů činí smluvní pokuta celkem 27.286,26 Kč (826,86 Kč denně x 33 dnů).
 4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na skutečnosti spočívající v realizaci víceprací popsaných níže a s nimiž objednatel při provádění díla souhlasil, na vzájemném zápočtu vyčíslené smluvní pokuty a hodnoty realizovaných víceprací a vícedodávek.
 5. Jedná se o následující vícepráce a dodávky:
 - a) oproti předpokladu nebyla pro uchycení sítí použita oka, ale příchytky, zhotovitel dále provedl montáž nerezového lanka oproti původně předpokládanému pozinkovanému poplastovanému lanku (kvalitnější řešení) – součást systémového řešení zhotovitele, zhotovitel dále použil oproti předpokladu větší množství lana v hodnotě 1.459,20 Kč bez DPH (tj. 1.765,63 Kč s DPH)
 - b) zhotovitel dodal a naistaloval oproti předpokladu více záchytných sítí – o 13,7 m² v celkové hodnotě 7.535 Kč bez DPH (tj. 9.117,35 Kč s DPH)
 - c) zhotovitel dodal do skladu objednatele náhradní síť o rozměru 21,2 m² v celkové hodnotě 5.830 Kč bez DPH (tj. 7.054,33 Kč s DPH)
 - d) zhotovitel na základě požadavku vlastníka sousedního objektu, kterému létají míče neukázněných návštěvníků do oken, dodal a namontoval ochranou mříž na dvě okna v celkové hodnotě 15.000 Kč bez DPH (tj. 18.150 Kč s DPH), aby v budoucnu nedošlo ke škodní události nebo zranění
 - e) zhotovitel dále zlikvidoval část původního oplocení v hodnotě 4.500 Kč bez DPH (tj. 5.445 Kč s DPH) a nainstaloval nové síť do branek ze skladu objednatele v hodnotě 1.000 Kč bez DPH (tj. 1.210 Kč s DPH)
 6. Na základě dohody smluvních stran se smluvní pokuta ve výši 27.286,26 Kč započítává oproti hodnotě víceprací v celkové výši 35.324,20 Kč bez DPH (tj. 42.742,28 Kč s DPH). Smluvní strany prohlašují, že tímto jsou vyrovnány a zhotovitel nebude zbývajících část hodnoty víceprací požadovat.

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

17. 09. 2024


dne:



Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne:04/09/2024.....



Ing. Jakub Pelikán
jednatel
(za zhotovitele)

Přílohy: 1. Dopis zhotovitele ze dne 8. 8. 2024

Tel.:
E-mail:



Rekonstrukce sportoviště v ulici Matoušova

Žádost o prominutí smluvní pokuty

Tímto dopisem bychom rádi jako zhotovitel výše uvedeného projektu požádali o prominutí smluvních pokut, které plynou z SoD při nedodržení termínu realizace. K daným prodlevám došlo z několika na sobě nezávislých důvodů, které ne vždy vznikly naší vinou, ale přebíráme za ně plnou odpovědnost coby generální dodavatel.

Vzhledem k tomu, že se vybraní poddodavatelé projeví jako nespolehlivé subjekty, byli jsme nuceni přiřadit více našich pracovníků na dokončení projektu, které se ukázalo být komplikovanější, než jsme původně předpokládali. Přesto jsme ale chtěli odvést profesionální práci s dobrým výsledkem i za cenu toho, že práce budou probíhat déle. Dále došlo k výpadkům dodávek sítí což mělo na termín dokončení také značný vliv.

Jako kompenzaci za tyto prodlevy jsme na dané hřiště dodali náhradní síť o rozměrech 21,2 m² (dle jednotkové ceny položky č. 41 je hodnota 5 830,00 Kč), dále na celém hřišti bylo oproti výkazu instalováno o 13,7 m² více sítě (dle jednotkových cen položek č. 40 a 41 je hodnota 3 767,50 Kč + 3 767,50 Kč). Ukotvení sítí jsme oproti poplastovaným lanům v projektu provedli kompletně na nerezová lana což je řešení na technologicky vyšší úrovni. Je zde použito menší množství kotevních očnic, nicméně je to naše systémové řešení, které je z hlediska životnosti na velmi vysoké úrovni. Dále je použito o 57,53 m lana více. (dle jednotkových cen položek č. 17 a 18 je hodnota 862,95 Kč + 596,25 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná ale o nerezová lana, tak je hodnota vyšší). Dále bylo dohodnuto, že do 2 oken směrem do hřiště budeme zdarma instalovat kovové mříže (v celkové hodnotě 15 000,00 Kč). Výplet fotbalových branek byl proveden zdarma (v celkové hodnotě 1 000,00 Kč). Dále proběhla likvidace části původního oplocení (v celkové hodnotě 4 500,00 Kč). Celková hodnota těchto prací je 35 324,20 Kč. **(uvedené částky jsou bez DPH)**

Celková hodnota pokuty by dle přiložených dat níže měla být **27 286,26 Kč s DPH**

a tímto Vás žádáme o její prominutí.

Soupis dní, kdy nebylo možné provádět práce:

Dle SOD odst. VII., čl. 1 byla doba provedení díla stanovena na 40 kalendářních dní od předání staveniště, které proběhlo 16.04.2024, dílo mělo být tedy dokončeno a předáno do 25.05.2024.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možno práce provádět v těchto konkrétních dnech:



FITNEMA s.r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč



IČO: 035 54 104
DIČ: CZ03554104
ID dat. q2qr84c

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- 16.-17.04.2024
- 19.-20.04.2024
- 03.05.2024
- 06.-07.05.2024
- 18.-19.05.2024
- 22.-24.05.2024

Termín měl být z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodloužen do 03.06.2024, kdy od 25.05.2024 do 03.06.2024, bylo v následujících dnech opět nemožné provádět práce vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám.


- 27.-28.05.2024
- 01.-03.06.2024

Termín dokončení díla se proto prodloužil do 08.06.2024.

Předání díla 11.07.2024 – tj. 33 dní

Pokuty dle SOD 0,2% z 413 428,18 Kč s DPH/den

Výše pokut - 826,86 Kč s DPH x 33 dní = 27 286,26 Kč s DPH



.....
Ing. Jakub Pelikán
Jednatel společnosti FITNEMA s.r.o.



