

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 213/2016/Háj**  
uzavřené dne 15.9.2016 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,  
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná: I

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Právnícká osoba\***

(název) **KOINVEST, s.r.o.**

sídlem: Demlova 1011, 674 01 Třebíč

IČO: 25589679

DIČ: CZ25589679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vl. 3

zastoupený: Ing. Blahoslavem Kopečkem – jednatelem...

číslo telefonu: [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

**I.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla z důvodů podmínky ve vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 20790/2017 ze dne 15.3.2017 a pod č.j. KUJI 20647/2017 ze dne 21.3.2017 a v předběžné informaci Orgánu ochrany přírody Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy pod č.j. MMJ/OŽP/24569/2017-JaM ze dne 16.3.2017, který požaduje vypracování biologického hodnocení na daném úseku budoucí stavby. Zároveň s termínem provedení díla bude prodloužen i termín pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 213/2016/Háj na zhotovení díla „Hybrálec“ takto:

## II. Doba plnění

### 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.9.2016

Dílo (projektová dokumentace) k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby bude provedeno nejpozději do třech měsíců od zpracování a odevzdání biologického hodnocení.

Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí bude proveden nejpozději do dvou měsíců od podpisu kupní smlouvy k dotčeným pozemkům.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 213/2016/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 213/2016/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 213/2016/Háj ze dne 15.9.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 11. 9. 2017

Lesy České republiky  
Ing. Pavel  
vedoucí Správy  
-oblast povodňové ochrany

Objednatel

Lesy České republiky  
se sídlem P  
500 08 H  
IČ: 42196  
Správa lesů  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

V Třebíči dne 6. 9. 2017

KOINVEST  
Ing. Blahoslav  
jedenatel

Zhotovitel

KOINVEST, s.r.o.  
Demlova 1011, 674 01 Třebíč  
tel./fax: 568 841 111  
DIČ: CZ25883679

46