

## Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo (SOD)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
číslo smlouvy objednatele 117/VŠ/2023

### I. Smluvní strany:

#### Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze  
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399

DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:  
Správa účelových zařízení VŠE  
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

#### Zhotovitel:

MC Systems & Services s.r.o.  
Se sídlem: Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10  
Zastoupená: Milanem Urbánkem, jednatelem

IC: 28252063

DIČ: CZ28252063

Číslo datové schránky: ks8ksdp

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních:

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:

## II. Změny:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž podrobná specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

**Celková cena díla činí: 9 798 455.10 Kč bez DPH**

(slovy: devětmiliónůsedmsetdevadesátosmtisícčtyřistapadesátpět korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 2 057 675.57 Kč


(slovy: dvamiliónypadesátsedmtisícšestsetsedmdesátpět korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 173 745.50 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

## III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 2 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č. 2 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ VŠE
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek – výkaz výměr
  2. Odůvodnění změn – změnové listy
- 

# ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU

č.02

## AKTUALIZACE ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

**Název projektu:** " Palachova kolej B – rekonstrukce podlah a protipožárních dveří, dodávka přístupového systému a EPS" a „Palachova kolej C – rekonstrukce podlah a protipožárních dveří, dodávka přístupového systému, EPS a AP“ – přístupový systém"

### TENTO ZMĚNOVÝ LIST SE TÝKÁ POUZE ČÁSTI PALACHOVA KOLEJ B

identifikační číslo EDS: 133D221000046

**Objednatel:** Vysoká škola ekonomická v Praze

se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IČ: 61384399, DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,

Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických:

**Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:**

Číslo: 117/VŠ/2024 Uzavřena dne: 7.5.2024

**Zhotovitel:** MC Systems & Services s.r.o.

Se sídlem: Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10

Zastoupená: Milanem Urbánkem, jednatelem

IČ: 28252063, DIČ: CZ28252063

Číslo datové schránky: ks8ksdp

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních a technických:

**Cena díla bez DPH: 9.453.232,- Kč**

DPH: 1.985.179,- Kč

**Cena díla včetně DPH: 11.438.411,- Kč**

V průběhu realizace akce na základě zjištěných skutečností bylo zhodnoceno, že realizace stavby vyžaduje provedení úprav, které nebyly obsaženy nebo byly jinak řešeny v předložené zadávací dokumentaci. Tyto úpravy jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

**Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):**

- méně práce v rozsahu odečtení vyměňovaných položek v zadávacím rozpočtu

- vícepráce v rozsahu sjednocení dveří k výlevkám
- vícepráce v rozsahu sjednocení dveří do sklepa
- vícepráce v rozsahu sjednocení dveří a zvýšení bezpečnosti do serverovny ve 2.NP
- vícepráce v rozsahu sjednocení dveří ke služebním bytům
- vícepráce v rozsahu sjednocení dveří k výměníku

#### **KAPITOLA A - popis jednotlivých změn:**

##### **1. Sjednocení u 8ks dveří do výlevek**

- nové protipožární dveře, likvidace starých dveří, bezpečnostní kování a vložka s klíči

Tato položka je víceprací

##### **2. Sjednocení u 1ks dvoukřídlých dveří do sklepa**

- nové protipožární dveře, likvidace starých dveří, bezpečnostní kování a vložka s klíči

Tato položka je víceprací

##### **3. Sjednocení a zvýšení bezpečnosti u 1ks dveří do serverovny ve 2.NP**

- nové protipožární dveře, likvidace starých dveří, bezpečnostní kování a vložka s klíči, větší rozsah kabeláže a elektromechanického zámku

Tato položka je víceprací

##### **4. Sjednocení u 1ks dveří ke služebním bytům**

- nové protipožární dveře, likvidace starých dveří, bezpečnostní kování a vložka s klíči

Tato položka je víceprací

##### **5. Sjednocení u 1ks dveří k výměníku**

- nové protipožární dveře, likvidace starých dveří, bezpečnostní kování a vložka s klíči

Tato položka je víceprací

#### **KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:**

##### **1. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 8ks protipožárních dveří do výlevek.**

- doplnění 8ks nových protipožárních dveří do výlevek, likvidace starých dveří, nové bezpečnostní kování s vložkou a klíči

- doplnění nových dveří a příslušenství je způsobilým výdajem

##### **2. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks dvoukřídlých dveří do sklepa.**

- doplnění 1ks nových dvoukřídlých protipožárních dveří do sklepa, likvidace starých dveří, nové bezpečnostní kování s vložkou a klíči

- doplnění nových dveří a příslušenství je způsobilým výdajem

##### **3. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks dveří do serverovny ve 2.NP.**

- doplnění 1ks nových protipožárních dveří do výlevek, likvidace starých dveří, nové bezpečnostní kování s vložkou a klíči

- doplnění nových dveří a příslušenství je způsobilým výdajem

##### **4. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks dveří ke služebním bytům.**

- doplnění 1ks nových protipožárních dveří do výlevek, likvidace starých dveří, nové bezpečnostní kování s vložkou a klíči

- doplnění nových dveří a příslušenství je způsobilým výdajem

##### **5. Doplnění stavu PD a rozpočtu o 1ks dveří k výměníku.**

- doplnění 1ks nových protipožárních dveří do výlevek, likvidace starých dveří, nové bezpečnostní kování s vložkou a klíči

- doplnění nových dveří a příslušenství je způsobilým výdajem

Realizace těchto prací 1-5 a dodávek vede k navýšení finančních prostředků vůči původnímu rzp o částku celkem 173 745,50 Kč bez DPH viz. „BudovaB\_vícepráce\_I“ v soupisu prací, dodávek a služeb

**Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZ.VZ,** potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ). Navrhované změny jsou hodnoceny jako přínos technickému řešení a uživatelské hodnotě realizované akce a nijak neovlivní povahu dotačního titulu.

**KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací:**

Rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.

Soupis prací, dodávek a služeb – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci a je v souladu dle článku V Odst. 7 smlouvy o dílo na realizaci stavby (URS -10%)

Uvedené změny souvisí s předmětem díla. Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

**KAPITOLA D - Finanční rekapitulace změnového listu:**

	Výše bez DPH	Výše včetně DPH
<b>Původní cena díla (prací, dodávek a služeb):</b>	<b>9.624.706,6 Kč</b>	<b>11.645.898,9 Kč</b>
<b>Vícepráce:</b>	<b>173.745,5 Kč</b>	<b>210.232,06 Kč</b>
<b>Méněpráce:</b>	<b>0,0 Kč</b>	<b>0,0 Kč</b>
<b>Aktuální cena díla (prací, dodávek a služeb):</b>	<b>9.798.455,11 Kč</b>	<b>11.856.130,96 Kč</b>

	Navýšení	Typ změny:*
		<b>NEPODSTATNÁ</b>
<b>Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu technologie (materiál)</b>	<b>1,81%</b>	

Nepodstatná změna Je navýšení ceny díla do 10% původní ceny zadávacího řízení (15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí)

Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace

**KAPITOLA E - Závěr :**

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO

Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny

v jednotlivých položkách: ANO

Návrh dalšího postupu administrace: odsouhlasení změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb. o

zadávaní veřejných zakázek: ANO

	Datum předložení:	Podpis
Oprávněný zástupce objednatele [redacted]	[redacted]	[redacted]
Technický dozor stavebníka [redacted]		
Hlavní projektant, autorský dozor [redacted]		
Zhotovitel [redacted]		

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora, jeden založen u TDS. Nedílnou součástí tohoto změnového listu jsou přiložené cenové nabídky prací, dodávek a služeb související s tímto změnovým listem.