

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2569/2018/HOŠ

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213710002

číslo jednací: 12975/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3,

IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 3682
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
(dále jen „**zhotovitel**“)
číslo smlouvy: **18—2301-002**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.7.2018 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	7 980 000,- Kč
dodatek č. 1	3 192 000,- Kč
cena díla včetně dodatku č. 1	11 172 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 2 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je značné navýšení rozsahu činností v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení stavebních prací dle základní SOD (tj. SOD č. E618-S-829/2018 na zhotovení stavby) a velkým počtem změnových listů stavby. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany shodně konstatují, že množství původně zasmluvněných činností TDS již bylo vyčerpáno a pro pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrol uznatelnosti nákladů, pravidelného měsíčního reportingu, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby, závěrečné finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci (a dalších činnostech v souladu s čl. 3.2 Smlouvy) je nutno zasmluvnit další rozsah činností TDS. Splnění činnosti podpory TDS si rovněž vyžádá delší časové období, než bylo původně předpokládáno.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **341 600,- Kč bez DPH**.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání Díla v souvislosti s prodloužením plnění základní SOD tak, že předpokládaný termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy o realizaci stavby“ se posunuje na 31. 12. 2025.
- 4) Úprava Smlouvy,** v souvislosti se změnou sídla zhotovitele, přičemž nová adresa sídla zhotovitele je současně jeho adresou pro doručování smluvní korespondence dále dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech technických. Ze strany objednatele dochází ke změně adresy objednatele pro doručování smluvní korespondence a ke změně kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení stavby, kdy došlo ke značnému navýšení rozsahu činností TDS, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 1., odst. 1.1 a odst. 1.2., čl. 4., odst. 4.2., čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 1.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů, pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků SOD na zhotovení stavby, zajištění závěrečné finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci a dalších nezbytných činností v souladu s čl. 3.2. Smlouvy v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Termín předpokládaného ukončení výkonu činnosti TDS se po dohodě smluvních stran posunuje do 31. 12. 2025.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy a mění se na znění uvedené níže:

Článek 5 - Cena

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena dle Smlouvy, bez DPH	7 980 000,00 Kč
b) Cena dle dod. č. 1, bez DPH	11 172 000,00 Kč
c) Cena činností dle dod. č. 2, odst. (6) bez DPH	341 600,00 Kč
d) Celková cena dle dod. č. 2 bez DPH	11 513 600,00 Kč

slovy: jedenáct milionů pět set třináct tisíc šest set korun českých

Rekapitulace:

<i>Celková cena dle dod. č. 2, bez DPH</i>	<i>11 513 600,00 Kč</i>
<i>DPH (základní sazba)</i>	<i>2 417 856,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle dod. č. 2, s DPH</i>	<i>13 931 456,00 Kč</i>

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

c) Úprava termínů plnění Díla je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Termín plnění

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do 31. 12. 2025**

d) Úprava Smlouvy v souvislosti se změnou sídla zhotovitele:

Ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1 a odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 64948790 ; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
(dále jen „zhotovitel“)

e) Úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým znění platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (zároveň příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze



17.09.2024 08:43

Podepsáno elektronicky

.....


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal 

Datum: 2024.09.09 16:02:09 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky** – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Modernizace trati Sudoměřice - Votice"
SOD + D1 + D2

		počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	TDI	██	██	██
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	VT	██	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	VT	██	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	FA	██	██	██
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	VT, TDI	██	██	██
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	FA	██	██	██
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	FA, TDI	██	██	██
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	FA, TDI	██	██	██
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	TDI	██	██	██
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	TDI	██	██	██
3.2.11. další podpora činnosti TDS	TDI	██	██	██
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	TDI, FA, VT	██	██	██
3.2.13. zapracování úprav technického řešení na 200 km/hod	TDI	██	██	██
CELKEM		██		11 513 600 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Modernizace trati Sudoměřice - Votice"
D2

		počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	TDI	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	VT	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	VT	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	FA	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	VT, TDI	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	FA	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	FA, TDI	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	FA, TDI	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	TDI	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	TDI	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	TDI, FA, VT	■	■	■
3.2.13. zpracování úprav technického řešení na 200 km/hod	TDI	■	■	■
CELKEM		■		341 600 Kč

