



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00276/2024/ORM ZE DNE 27.6.2024

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU A PŘECHODU, VČETNĚ NASVĚTLENÍ – BŘEZSKÁ

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00276/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem: *Město Říčany*
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
bankovní spojení: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
číslo účtu: *KB, a.s., pobočka Říčany*
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM
osoba oprávněná jednat ve věcech *Ing. Soňa Příkazská, odbor rozvoje města*
technických: *Ing. David Michalička, starosta města*
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: *TES Čáslav, spol s.r.o.*
Zastoupený: *Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav*
bankovní spojení: *Ing. Tomášem Strnadem*
číslo účtu: *Komerční banka, a.s.*
IČO: *257677704*
DIČ: *CZ25767704*
Identifikátor datové schránky: *imzi66g*
osoba oprávněná jednat ve věcech *Ing. Tomáš Strnad*
technických: *info@tes-caslav.cz*
tel.:
e-mail

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 3. Termíny realizace

3.1. Na základě překážek na straně objednatele, bránících provádění díla, se sjednané termíny provádění díla prodlužují. Na základě provedených kopaných sond pro ověření kabelové trasy podzemního vedení ČEZ Distribuce a porovnání skutečné trasy kabelového vedení s navrženým projektem, bude nutné provést osazení jednoho osvětlovacího stožáru přechodu pro chodce dále od komunikace a přechodové svítidlo osadit na delší výložník. Zatrubněnou část příkopu (potrubí) převádějící povrchovou vodu do vodoteče bude rovněž nutné posunout směrem od komunikace a kabelových tras, aby byla dodržena vodorovná odstupová vzdálenost stanovená ČSN. Vzhledem k nutnosti provedení uvedených kopaných sond, jednání smluvních stran o alternativním řešení, se ve smyslu odst. 3. 5. písm. a) smlouvy původní termín dokončení díla prodloužil o 21 dní, tj. z 5. 8. 2024 do 26. 8. 2024. Z důvodu nedostatku volných pracovních kapacit na straně zhotovitele v takto posunutém termínu, se smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla do 30. 9. 2024. Stavební práce budou zahájeny 1. 10. 2024 a dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 10. 2024 (odst. 3. 5. písm. a) a b) smlouvy).

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 5. Platební podmínky

5.1. Platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

Článek 6. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.
- 6.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 6.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 6.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 5.9.2024 pod. č. usnesení 2437018.

V Říčanech

Ing. David
Michalička

Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2024.09.18
09:31:28 +02'00'

za objednatele

Ing. David Michalička, starosta

V Praze

Ing. Tomáš
Strnad

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Strnad
Datum: 2024.09.20
06:40:38 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Tomáš Strnad