

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1111/2023

"Mosty ev. č. 2627-2 a 2627-8 Volfartice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

ZEPS s.r.o.

se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov

IČO: 28688651

DIČ: CZ28688651

osoba oprávněná podepsat dodatek: Marek Říha, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 994365339/0800

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1111/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Mosty ev. č. 2627-2 a 2627-8 Volfartice“, a dále dne 3. 9. 2024 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je časový posun realizace stavebních objektů mostu ev. č. 2627-8, a to SO 000 - Vedlejší ostatní náklady, SO 191 - Dopravně inženýrské opatření a SO 201 - Most ev. č. 2627-8 a tím i prodloužení termínu pro předání a převzetí těchto stavebních objektů (příčemž lhůty a předání ostatních stavebních objektů tím zůstanou nedotčeny), jakož i úprava souvisejících smluvních ustanovení.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nově zjištěná skutečnost, že oproti stavu z roku 2020, podle kterého byla demolice a rekonstrukce předmětných stavebních objektů mostu ev. č. 2627-8 naplánována, došlo k degradaci nosných částí nosné konstrukce mostu, a především spodní stavby. Proto nelze postupovat původně předpokládaným způsobem po polovinách, kdy měly být nejprve realizovány práce na jedné straně mostu se zachovaným kyvadlovým provozem na druhé straně, a poté naopak.
4. Demolici původního mostu a následnou výstavbu nového mostu ev. č. 2627-8 je nutno tedy provést za úplné uzavírky. Tu ovšem na základě sdělení Policie ČR nelze v roce 2024 povolit, neboť na předmětné pozemní komunikaci vede objízdná trasa zapříčiněná souběžnou rekonstrukcí mostu ev. č. 262-012 v obci Stružnice. Nezbytná demolice původního mostu a následná výstavba nového mostu ev. č. 2627-8 musí být na popud Policie ČR přesunuta do roku 2025.
5. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu uvedeném v Úvodních ustanoveních odst. 2 této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby spolu s úpravou příslušných sankcí za nesplnění daných termínů.
2. Článek VII. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předání a převzetí staveniště:

a) u všech stavebních objektů mimo stavebních objektů SO 000 - Vedlejší ostatní

*náklady, SO 191 - Dopravně inženýrské opatření a SO 201 - Most ev. č. 2627-2 a SO 201.1 - Provizorní komunikace: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,***

- b) *u stavebních objektů SO 000 - Vedlejší ostatní náklady, SO 191 - Dopravně inženýrské opatření a SO 201 - Most ev. č. 2627-8: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, která se předpokládá nejdříve 31. 3. 2025 přičemž výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku.***

3. Článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 157 dnů od předání a převzetí staveniště.**"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:

- a) *u všech stavebních objektů mimo stavebních objektů SO 000 - Vedlejší ostatní náklady, SO 191 - Dopravně inženýrské opatření a SO 201 - Most ev. č. 2627-2 a SO 201.1 - Provizorní komunikace: **nejpozději do 157 dnů od předání a převzetí staveniště příslušných stavebních objektů,***
- b) *u stavebních objektů SO 000 - Vedlejší ostatní náklady, SO 191 - Dopravně inženýrské opatření a SO 201 - Most ev. č. 2627-8: **nejpozději do 140 dní od předání a převzetí staveniště příslušných stavebních objektů.***

4. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) *článek VIII. smlouvy se použije i pro předání částí stavby, které se budou předávat v různých termínech podle článku VII. odst. 3,*
- b) *článek X. smlouvy se použije i pro předání částí staveniště, které se budou předávat v různých termínech, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak,*
- c) *záruční doba běží ode dne předání a převzetí částí stavby, které se budou předávat v různých termínech podle článku VII. odst. 3.*

5. Článek XIII. odst. 1 smlouvy ve znění:

„V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



„V případě prodlení zhotovitele s dokončením částí stavby v termínech sjednaných v článku VII. odst. 3 písm. a) a b) této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny odpovídající příslušné části stavby včetně DPH za každý započatý den prodlení. Cena odpovídající příslušné části stavby bude vyplývat z ceny sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy a bude vypočtena jako součet cen příslušných položek v původním oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, které se budou vztahovat k dané části stavby.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Aktualizovaný harmonogram prací mostu ev. č. 2627-2 (rok 2024), d) Aktualizovaný harmonogram prací mostu ev. č. 2627-8 (rok 2025).
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1852/24/RK ze dne 10. 9. 2024.

V Liberci dne 19.9.2024

V Rumburku dne 16.9.2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Marek Říha
jednatel

Harmonogram stavby Most ev. č. 2627-2, (most ev. č. 2627-8) Volfartice

Objednatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

	Týdny roku 2024																								
Činnosti	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Bourací práce																									
Pažení 1/2																									
Zemní práce 1/2																									
Základy 1/2																									
Opěry vč křídel 1/2																									
Kamenný zához 1/2																									
Mostovka 1/2																									
Zásypy 1/2																									
Římsy 1/2																									
AB kryt 1/2																									
Svodidla 1/2																									
Převedení dopravy																									
Pažení 2/2																									
Zemní práce 2/2																									
Základy 2/2																									
Opěry vč křídel 2/2																									
Kamenný zához 2/2																									
Mostovka 2/2																									
Zásypy 2/2																									
Římsy 2/2																									
AB kryt 2/2																									
Svodidla 2/2																									
ČTÚ, zádlažby																									

Harmonogram stavby Most ev. č. 2627-8 Volfartice

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

	Týdny roku 2025																			
Činnosti	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Bourací práce																				
Pažení																				
Zemní práce																				
Základy																				
Opěry vč křídel																				
Kamenný zához																				
Mostovka																				
Zásypy																				
Římsy																				
AB kryt																				
Svodidla																				
ČTÚ, zádražby																				

20 týdnů 140 dnů

