

DODATEK č. 1

SMLOUVA

D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004664 ev. č.: 255/23
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0009.18711)

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/378

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
datová schránka:	zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	ředitel Správy Pardubice, na základě
	Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	, oddělení výstavby
e-mail:	
tel.:	
(dále jen „objednatel“)	

a

2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem	Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO:	25103431
DIČ:	CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	předseda představenstva , místopředseda představenstva člen představenstva obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	vedoucí pracoviště Pardubice
e-mail:	
tel:	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. I ke smlouvě D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů, č. smlouvy objednatele: 11PT-004664, ev. č.: 255/23, 500 155 0003 (553 154 0009.18711), číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/378

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby a rozsahu plnění zakázky.
2. Důvodem ke změně doby a rozsahu plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být v době zpracování projektové dokumentace monitoringu vodních zdrojů známy (změna předpokládaného zahájení realizace stavby; likvidace hydrogeologických vrtů a instalace nových zhlaví, měření vydatnosti vodních zdrojů v rámci dráhy Mladějov-Hřebeč, vodních zdrojů Helvíkov a Dětrichov) a současně práce spojené s měřením stávajícího systému inklinometrických vrtů zřízených v části trasy tunelu Dětrichov (viz závěrečná zpráva doplňkového GTP, P. Mazáč a kol., SG Geotechnika a.s., 08/2023).
3. Celkové navýšení ceny zakázky v důsledku Dodatku č. I činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 20,44 %. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 4 (tj. změny de minimis – skupina 5 s limitem 15 %, tvoří 12,19 %) a odst. 6 (tj. změny z nepředvídaných důvodů – skupina 3 s limitem 30,0 %, tvoří 8,25 %) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnici státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) Změny závazků.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

Znění dle smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 389 742,-	2 811 846,-	16 201 588,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny (soupis prací) tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

se mění na:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy a tohoto dodatku č. I náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
16 127 119,-	3 386 695,-	19 513 814,-

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 dodatku č. I.

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění se dle smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **ode dne účinnosti Smlouvy**

dokončení prací: **do 24 měsíců od zahájení prací**

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **trasa budoucí dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město**

se mění na:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **ode dne účinnosti Smlouvy**

dokončení prací: **do 28 měsíců od zahájení prací**

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **trasa budoucí dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město**

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 11PT-004664 ze dne 10.11.2023. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohu dodatku č. tvoří:
 - 1) Podrobná specifikace ceny
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.04
08:13:24 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.03
16:19:50 +02'00'

ՀՀ-ում խոսքի արժեքները:

Digitálně podepsal:
Datum: 20.09.2024 10:13:01 +02:00

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Evidenční číslo a název Stavby:	500 155 0003 (553 154 0009.18711) D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	---
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	---
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	---/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/6	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1/7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/8	
Změnový soupis	2/9	
Návrh zhotovitele k doplnění prací	2/11	
Vyjádření poradců pro PPP	2/13	
Pokyn č. 1	1/15	
Pokyn č. 2	1/16	
Rámcová dohoda (číslo smlouvy: 01ST-000932) vč. soupisu prací	11/17	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

ISPROFIN 500 155 0003 (553 154 0009.18711)**D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

— / 1

Číslo ZBV/skupina:

1/3,5

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

GeoTec-GS, a.s.

Chmélková 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	2 737 377,00	2 737 377,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Správce stavby:

Podpis

Stavební dozor:

Podpis

Zaměstnanec ŘSD s.p. odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Podpis

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: 1

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice
 Název stavby: D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: ---/1
 Název SO/PS: ---/1
 Číslo podobjektu/rozpočtu: ---
 Název podobjektu/rozpočtu: ---

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	13 389 742,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	13 389 742,00 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 737 377,00 Kč, 20,44 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	16 127 119,00 Kč, 120,44 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Změna spočívá v úpravě rozsahu prováděných prací, a to v důsledku nových skutečností zjištěných během provádění prací, které nemohly být v době zpracování projektové dokumentace monitoringu vodních zdrojů známy (likvidace vrtů HG8, KJ10610 a HJ10634A jílocementovou suspenzí, osazení novými zhlavími vrtů HG8, KJ10610 a HJ10634A, měření vydatnosti vodního zdroje pro parní lokomotivy v rámci dráhy Mladějov – Hřebeč, osazení čidel s automatickým odečtem HPV a záměry u vodních zdrojů H-1 Helvíkov a HG-1 Dětrichov) a současně v zařazení měření stávajících inklinometrických vrtů v části trasy tunelu Dětrichov.

Vzhledem k důvodům vzniku předmětných změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznikl změn na jiných stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):**

Cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	1 105 167,00 Kč, 8,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn záporných a změn kladných:	1 105 167,00 Kč, 8,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro záměnu položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti vyhrazené změny ani záměny položek, ale splňují náležitosti pro změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice.

Lze konstatovat, že zadávatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Jedná se tak o změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ č. 134/2016 Sb. je splněna.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	1 632 210,00 Kč, 12,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn záporných a změn kladných:	1 632 210,00 Kč, 12,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro záměnu položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, náležitosti pro změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) se závěrem, že práce nesplňují náležitosti vyhrazené změny ani záměny položek ani nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro změny de minimis (Skupina 5) podle § 12 Směrnice.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ č. 134/2016 Sb. je splněna.

ZPRACOVATEL (za ŘSD):

Jméno, funkce:

investiční referent

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFIN 500 155 0003 (553 154 0009.18711) D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):— Číslo a název podobjektu/rozpočtu:—	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: —/1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 10.11.2023

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Popis Změny:

V důsledku zastižení odlišných podmínek oproti předpokladu projektové dokumentace dochází k úpravě rozsahu realizovaných prací monitoringu. V zájmovém území byly zastiženy již nefunkční vodní zdroje HG8, KJ1061 a HJ1063A, které musí být zlikvidovány, pozorovací vrty HP 1005 a HG7, které musí být osazeny funkčními zhlavími. Zároveň v důsledku podmínek stavebního povolení musí být vodní zdroje H-1 Helvíkov a HG-1 Dětrichov osazeny čidly pro sledování HPV, a vodní zdroj pro parní lokomotivy v rámci dráhy Mladějov - Hřebeč zařazen do systému měření.

Podrobný popis a zdůvodnění veškerých změn v přehledné podobě uvádí jak rozpis ocenění změn položek, tak přílohy změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 105 167,00	1 105 167,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednaná ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: ISPROFIN 500 155 0003 (553 154 0009.18711) D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):--- Číslo a název podobjektu/rozpočtu:---	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: ---/1	Číslo ZBV: 1.5
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 10.11.2023

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Popis Změny:

Na základě zjištěných informací během realizace monitoringu pro trasu dálnice D35 Opatovec - Staré město, požadavků MD, resp. skupiny poradců pro PPP se doplňují do systému monitoringu měření stávajícího systému inklinometrických vrtů zřízených v části tunelu Dětičichov.

Podrobný popis a zdůvodnění veškerých změn v přehledné podobě uvádí jak rozpis ocenění změn položek, tak přílohy změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 632 210,00	1 632 210,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: --- / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): --- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: ---	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 389 742,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	13 389 742,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 737 377,00	2 737 377,00	20,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	16 127 119,00	2 737 377,00	23,44%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor) za technické řešení Změny:

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD s.p. odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.3 (nepředvídatelnost)													
Evidenční číslo a název stavby: ISPROFIN 500 155 0003 (553 154 0009.18711), D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: ---									č. 1				
Číslo a název rozpočtu: ---									Skupina Změn: 3				
Pr. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.8	Osazení zhlaví vrtu (HG, inkliho) <i>navýšení za vyšší počet vrtů; výpočet 1+1=2</i>	ks	0,00	2,00	2,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2	1.2.11	Likvidace vrtů jílocementovou směsí <i>navýšení za vyšší počet likvidací; výpočet 205+170+130=505</i>	prac.	0,00	505,00	505,00	500,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00	100,00
3	6.9	Osazení ždíla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu <i>navýšení za vyšší počet měsíců; výpočet 2 x 18=36</i>	měsíc	480,00	516,00	36,00	14 650,00	7 032 000,00	0,00	527 400,00	7 559 400,00	527 400,00	7,50
4	6.10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu <i>navýšení za vyšší počet záměrů; výpočet 2 x 18=36</i>	ks	1 384,00	1 420,00	36,00	1 800,00	2 491 200,00	0,00	64 800,00	2 556 000,00	64 800,00	2,60
5	6.19	Záměr průtoků - hydrologická měření <i>navýšení za doplnění sedmi čtvrtletních záměrů; výpočet 7 x 1=7</i>	profil	232,00	239,00	7,00	3 840,00	890 880,00	0,00	26 880,00	917 760,00	26 880,00	3,02
6	9.1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 13 x 1=13</i>	hod.	32,00	45,00	13,00	950,00	30 400,00	0,00	12 350,00	42 750,00	12 350,00	40,63
7	9.2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 35 x 1=35</i>	hod.	600,00	635,00	35,00	1 000,00	600 000,00	0,00	35 000,00	635 000,00	35 000,00	5,83
8	9.9	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 19 x 1=19</i>	hod.	120,00	139,00	19,00	1 000,00	120 000,00	0,00	19 000,00	139 000,00	19 000,00	15,83
9	9.11	Zpracování konceptu závěrečné zprávy <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 19 x 1=19</i>	hod.	250,00	269,00	19,00	1 000,00	250 000,00	0,00	19 000,00	269 000,00	19 000,00	7,60
10	9.12	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 1 x 6=6</i>	hod.	36,00	42,00	6,00	1 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00	6 000,00	16,67
11	10.1	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod. <i>koefficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>	základ (položky 1-8)	0,15	0,15	0	irel.	1 598 262,00	0,00	132 237,00	1 730 499,00	132 237,00	8,27
12	10.2	Řízení BOZP <i>koefficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>											
13	10.3	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů <i>koefficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>											
		Celkem							0,00	1 105 167,00		1 105 167,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.5 (de minimis)													
Evidenční číslo a název stavby: ISPROFIN 500 155 0003 [553 154 0009.18711], D35 Opatovec - Staré Město, monitoring vodních zdrojů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: ---								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: ---								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10	Inklinometrické měření (do hl. 40m) <i>navýšení za vyšší počet vrtů; výpočet (2+6+4) x 4 x 2 = 96</i>	ks	0,00	96,00	96,00	8 500,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00
2	2.16	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek <i>navýšení za vyšší počet vyhodnocení; výpočet 96 x 4 = 384</i>	hod.	0,00	384,00	384,00	1 100,00	0,00	0,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	100,00
3	2.17	Doprava souprav, měřicí aparatury a měřicí skupiny <i>navýšení za vyšší počet vjezdů; výpočet 0 + 1 = 1</i>	kpl	0,00	1,00	1,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4	9.1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 19 x 1=19</i>	hod.	32,00	51,00	19,00	950,00	30 400,00	0,00	18 050,00	48 450,00	18 050,00	59,38
5	9.2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 35 x 1=35</i>	hod.	600,00	653,00	53,00	1 000,00	600 000,00	0,00	53 000,00	653 000,00	53 000,00	8,83
6	9.9	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 29 x 1=29</i>	hod.	120,00	149,00	29,00	1 000,00	120 000,00	0,00	29 000,00	149 000,00	29 000,00	24,17
7	9.11	Zpracování konceptu závěrečné zprávy <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 29 x 1=29</i>	hod.	250,00	279,00	29,00	1 000,00	250 000,00	0,00	29 000,00	279 000,00	29 000,00	11,60
8	9.12	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) <i>navýšení za vyšší počet provádění; výpočet 10 x 1=10</i>	hod.	36,00	46,00	10,00	1 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00	10 000,00	27,78
9	10.1	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod. <i>koeficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>	základ (položky 1-8)	0,15	0,15	0	irel.	1 598 262,00	0,00	194 760,00	1 793 022,00	194 760,00	12,19
10	10.2	Řízení BOZP <i>koeficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>											
11	10.3	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů <i>koeficient 0,15 na práce nad náklady z SoD (15 % ze základu položek 1-8)</i>											
Celkem									0,00	1 632 210,00		1 632 210,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

ŘSD ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902

530 02 Pardubice

--- zasláno elektronicky ---

Váš dopis značky / ze dne

-

naše značka

24/4087/OK

vyřizuje / telefon / mail

dne:

3.6.2024

Věc: D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů – návrh zhotovitele k doplnění prací

Na základě informací zjištěných během námi zajišťované realizace monitoringu pro trasu dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město si dovoluujeme navrhnout doplnění monitorovacích prací o níže popsané činnosti. Navržené změny lze tematicky rozdělit do následujících částí. Za popisem vždy kurzívou uvádíme i jejich základní zdůvodnění.

- Navrženy k doplnění jsou především práce spojené s měřením stávajícího systému inklinometrických vrtů zřízených v části trasy tunelu Dětrichov, která podchází svahové deformace ve východním svahu Hřebečovského hřebetu. Doporučení k měření těchto vrtů je uvedeno v závěrečné zprávě doplňkového GTP (P. Mazáč a kol., SG Geotechnika a.s., 08/2023 [1]). Přeměření 4x ročně je navrženo u celkem 12 ks vrtů a to po dobu trvání monitoringu (2 roky – tedy 8 přeměření). Tyto inklinometrické vrtvy vznikaly v rámci jednotlivých průzkumných etap. Konkrétně jde o 2 vrtvy z předběžného GTP (IJ153, IJ154), 6 vrtů z podrobného GTP (IJ1063B-G) a 4 vrtvy z doplňujícího GTP (IJ2027 až IJ2030). Před zahájením měření bude odpovídajícím způsobem doplněn realizační projekt monitoringu. Jednotlivá přeměření budou vyhodnocena a v navržené roční a závěrečné zprávě monitoringu budou průběžné výsledky okomentovány společně s případnými doporučeními.
- Na základě doporučení ve zprávě hydrogeologického průzkumu zpracovaného v rámci doplňkového GTP (P. Klíma a kol., SG Geotechnika a.s., 08/2023) je dále navrženo provedení likvidace vybraných pozorovacích vrtů zřízených v rámci trasy tunelu Dětrichov, které již neplní dostatečně svoji funkci. Doporučení je uvedeno i v souhrnné závěrečné zprávě DoGTP [1]. Podle informací získaných ověřením situace přímo v terénu je navržena likvidace vrtů HG8, KJ1061 a HJ1063A. Celková metráž těchto vyjmenovaných vrtů je 505 bm. Likvidace bude provedena tlakovou cementací stvolů vrtů jílocementovou suspenzí.
- Dále bylo při terénní rekognoskaci zaznamenáno poškozené nebo chybějící ocelové zhlaví u 2 ks pozorovacích vrtů (HP1055 a HG7). Součástí navržených doplňujících prací tak je z tohoto důvodu osazení stejného počtu nových zhlaví.

- Navrženo je dále prodloužení termínu prací o celkem 4 měsíce (2 měsíce jsou uvažovány na zpracování realizační dokumentace na začátku řešení monitoringu, 2 měsíce jsou uvažovány na vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy na jeho konci).

V Pardubicích dne 3.6.2024

za GeoTec-GS, a.s.

S pozdravem,

Vypracoval:

geotechnik, řešitel monitoringu

Vedoucí pracoviště Pardubice

Předmět: RE: D35 Opatovec - Staré Město, monitoring - návrh na doplnění prací

Od: Jan Losko <jan.losko@mottmac.com>

Datum: 23.7.2024 20:00

Komu: Müllerová Nikola <Nikola.Mullerova@rsd.cz>

Kopie: "Wilhelm, David" <david.wilhelm@whitecase.com>, Petr Vasina <Vasina@sieberttalas.com>

Dobrý den,

Na základě naší telefonní domluvy zasílám reakci na doplnění prací realizovaného monitoringu D35 v úseku Opatovec – Staré město.

Toto vyjádření bude součástí konsolidovaného posouzení stavu podkladových materiálů na základě aktuální žádosti RSD GR.

Přeposlaný návrh zhotovitele k doplnění prací ze dne 3.6. 2024 považujeme za dostatečně odůvodněný a doporučuji ho odsouhlasit (co nejdříve je nutné začít zejména s monitoringem inklinometrických vrtů u východního portálu tunelu Dětrichov).

Bod 1 – souhlasíme s navrženým, je nutné vzhledem k předpokládaným dotazům jednotlivých uchazečů zajistit zahájení měření v co nejkratší době s možností získání prvních dvou měření do 31/12/2024.

V návaznosti na bod 2 oproti návrhu požadujeme doplnění pozorovacích vrtů pro hydrogeologický průzkum se zaslepením až po výstavbě tunelu Dětrichov (+2 roky pro fázi postavebního monitoringu) jako náhradu aktuálně nefunkčních vrtů na základě rekognoskace terénu Zhotovitelem monitoringu. Jedná se jmenovitě o původně navržené likvidace vrtů HG8, KJ1061 a HJ1063A. Tyto vrty dokáží v průběhu stavby indikovat významné změny hydrogeologie v předstihu a zároveň mohou soužit jako mitigační opatření rizik v otázce geologie tunelu Dětrichov.

Bod 3 osazení nových zhlaví bez připomínek, nemá vliv na požadovaná data.

Jan Losko

Pronouns: he, him, his

Managing Director - Czech republic

D +420 221 423 949

Mott MacDonald Restricted

From: Müllerová Nikola <Nikola.Mullerova@rsd.cz>

Sent: Tuesday, June 4, 2024 11:19 AM

To: Jan Losko <Jan.Losko@mottmac.com>

Subject: FW: D35 Opatovec - Staré Město, monitoring - návrh na doplnění prací

You don't often get email from nikola.mullerova@rsd.cz. [Learn why this is important](#)

Dobrý den,

po naší telefonické domluvě Vám posílám dopis od zhotovitele na doplnění prací realizovaného monitoringu D35 v úseku Opatovec - Staré Město.

Prosím o Vaše odborné vyjádření, abychom mohli dát zhotoviteli pokyn k zahájení měření.

S pozdravem a přáním úspěšného dne

Obsah obrázku Písmo, Grafika,
symbol, grafický designPopis
byl vytvořen automaticky

Nikola Müllerová
Investiční referent
Správa Pardubice
+420 702 289 905 / 954 914 528 / nikola.mullerova@rsd.cz
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
www.rsd.cz

From: Ing. Otakar Krásný <krasny@geotec-gs.cz>
Sent: Monday, June 3, 2024 12:54 PM
To: Šolcová Romana Ing. <romana.solcova@rsd.cz>; Müllerová Nikola <Nikola.Mullerova@rsd.cz>
Cc: Ing. Krivanek Jaroslav <krivanek@geotec-gs.cz>
Subject: D35 Opatovec - Staré Město, monitoring - návrh na doplnění prací

Dobrý den,

dle domluvy zasíláme za zhotovitele návrh na doplnění prací námi realizovaného monitoringu trasy dálnice D35 v úseku Opatovec - Staré Město.

Především v případě inklinometrických vrtů v sesuvném území u východního portálu plánovaného tunelu Dětrichov považujeme za vhodné měření zahájit co nejdříve, pro zajištění dostatečného časového intervalu prováděného měření před zahájením stavby tunelu.

--

S pozdravem,

Ing. Otakar Krásný, inženýrský geolog, autorizovaný inženýr pro geotechniku
GeoTec-GS, a.s., pracoviště Pardubice, K Vinici 1256, 530 02 Pardubice
M: +420 602 518 985 E: krasny@geotec-gs.cz

www.geotec-gs.cz



Dne: 20. 6. 2024

Vaše značka:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
Praha 10
106 00

Naše
značka: RSD-281697/2024-1

Vyřizuje:

D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů, Pokyn č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004664, ev.č. 255/23

Objednatel vydává pokyn Zhotoviteli k doplnění prací na zakázce „D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů“.

Na základě zjištěných informací během realizace monitoringu pro trasu dálnice D35 Opatovec – Staré Město bude doplněno následující. Zároveň se jedná i o požadavky MD resp. skupiny poradců pro PPP.

- Měření stávajícího systému inklinometrických vrtů zřízených v části trasy tunelu Dětrichov. Přeměření 4x ročně proběhne u celkem 12 ks vrtů a to po dobu trvání monitoringu, tedy 8 přeměření. Před zahájením měření bude doplněn realizační projekt monitoringu. Práce budou zahájeny co nejdříve po vydání pokynu pro zajištění dostatečného časového intervalu prováděného měření před zahájením stavby tunelu.
- Provedení likvidace vybraných pozorovacích vrtů zřízených v rámci trasy tunelu Dětrichov, které již neplní dostatečně svoji funkci. Jedná se vrtů HG8, KJ1061 a HJ1063A o celkové metráži 505 bm. Likvidace bude provedena tlakovou cementací stvolů vrtů jílocementovou suspenzí.
- Osazení nových zhlaví u 2 ks pozorovacích vrtů HP1055 a HG7.
- Měření vydatnosti vodního zdroje pro parní lokomotivy v rámci dráhy Mladějov – Hřebeč, dle podmínky ze stavebního povolení.

Prodloužení termínu prací o 4 měsíce bude řešeno Dodatkem č. 1 sloučeným se ZBV.

S pozdravem

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.06.2024 14:09:45

Vedoucí oddělení výstavby



Dne: 3. 7. 2024

Vaše značka:

Naše
značka: RSD-281697/2024-2

Vyřizuje:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
Praha 10
106 00

D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů, Pokyn č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004664, ev.č. 255/23

Objednatel vydává pokyn Zhotoviteli k doplnění prací na zakázce „D35 Opatovec – Staré Město, monitoring vodních zdrojů“.

Dle podmínek ze stavebního povolení bude doplněno následující:

- Vodní zdroj H-1 Helvíkov - osazení vrtu samozápisným čidlem pro sledování hladiny podzemní vody ve vrtu v denní četnosti
- Vodní zdroj HG-1 Dětrichov - osazení vrtu samozápisným čidlem pro sledování hladiny podzemní vody ve vrtu v denní četnosti

S pozdravem

Digitalně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.07.2024 14:21:21

Vedoucí oddělení výstavby

RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo smlouvy: 01ST-000932

Název související veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022**

mezi objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: generálním ředitelem
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem č. 1: Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: I. předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, č. 5904041/0100
IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022“

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, Ostrava, Slezská Ostrava
zastoupeným: Mgr. Mirkem Jašurkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
IČO: 25358944, DIČ: CZ25358944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 2022“

a

Zhotovitelem č. 2: Společností RD-GTP SVS 2022 GEOTest-SUDOP “tvořenou společníky GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: lenem představenstva
bankovní spojení:
IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
jako správce „RD-GTP SVS 2022 GEOTest-SUDOP“

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha
zastoupeným: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a I. místopředsedou představenstva

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako společník „RD-GTP SVS 2022 GEOtest-SUDOP“

a

Zhotovitelem č. 3: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

zastoupeným: předsedou představenstva, Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva a členem představenstva

bankovní spojení:

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

a

Zhotovitelem č. 4: INSET - SGGT - GTP 2022

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupeným: Ing. Pavlem Šuralem, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

jako vedoucí společník

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

zastoupeným: členem představenstva a členem představenstva

IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

jako společník

a

Zhotovitelem č. 5: A-P GTP SaV 2022

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupeným: ednatelkou společnosti

IČO: 44567430, DIČ: CZ44567430

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn.: C 2096

jako vedoucí společník:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným: předsedou představenstva a místopředsedou představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458

jako společník

(dále jen „Zhotovitelé“ či jednotlivě „Zhotovitel“) na straně druhé;

Vzhledem k tomu, že

- A) Objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), týkající se veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022**“, a to za účelem výběru více účastníků pro uzavření Rámcové dohody,
- B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky Zhotovitelům,
- C) Objednatel je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, vykonávající činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění Rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022 a na ni navazujících Smluv,
- D) Zhotovitelé jsou podnikatelé vykonávající mimo jiné činnosti odpovídající činnostem, jež jsou předmětem plnění Rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022 a na ni navazujících Smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou dohodu na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Článek 1.

Výkladová ustanovení

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen „**Obchodní podmínky**“) a dále rovněž takto:

- 1.1. **Smlouva, nebo Prováděcí smlouva** – smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na stavební práce uzavřená na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody. Smlouvy o dílo budou mezi Objednatel a jednotlivými Zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody.
- 1.2. **Geotechnické průzkumy** – pro potřeby Rámcové dohody a Smluv se jimi rozumí též inženýrsko-geologické průzkumy a hydrologické průzkumy podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3. **Výzva** – výzva učiněná Objednatel v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 Zákona o VZ všem Zhotovitelům na základě Rámcové dohody.
- 1.4. **Staveniště** – pozemky určené k realizaci konkrétních stavebních prací dle Smlouvy.
- 1.5. **Zadávací dokumentace** - dokumentace veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“ ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ.
- 1.6. **Občanský zákoník nebo NOZ** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.7. **Dílčí veřejná zakázka** – veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody (nebo též „**minitendr**“).
- 1.8. **Elektronický nástroj** – certifikovaný elektronický nástroj eGORDION - Tender arena (dále jen „**Tender arena**“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „náповěda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu, příp. jiný elektronický nástroj, který zadavatel specifikuje tak, aby dodavatelé mohli podat nabídku v minitendru.
- 1.9. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.6. Každý ze Zhotovitelů bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Rámcové dohody v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.7. Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci nebo Výzvě.
- 8.8. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových stránkách objednatele a na profilu objednatele, pokud objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy.
- 8.7. Přílohy Rámcové dohody:
1. Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky);
 2. Dopisy nabídek, včetně příloh dopisu nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Seznamu poddodavatelů a jiných osob, Prohlášení o odborném personálu všech Zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody;
 3. Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb (oceněné soupisy prací všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody, jsou součástí přílohy č. 4 Rámcové dohody)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 4. Oceněné soupisy prací všech Zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody;
 5. Vzory: Výzvy, Smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů;
 6. Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz, (smluvní strany si zajišťují samostatně).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

Digitálně podepsal

Datum: 26.01.2023 13:28:00 +01:00