

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0029

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti

[REDACTED], ředitelem střediska Praha, zmocněným k zastupování

společnosti na základě Generální plné moci ze dne 4. 5. 2020

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy Zhotovitele: **20PH61019**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“ ve znění jejích dodatků č. 1-7, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že:

- 1.1. dochází k posunu termínu 7. dílčí etapy o 3 měsíce, bude tedy dokončena do 13 měsíců od podání žádosti o společné povolení,
 - 1.2. 8.dílčí etapa bude dokončena do 2 měsíců od výzvy objednatele (nejdéle však do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení)
 - 1.3. dochází ke změně předpokladu dokončení 9. dílčí etapy na 12/2027,
 - 1.4. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 12/2027,
- ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.

Důvody pro úpravu termínů, způsobené výhradně třetími stranami, jsou:

- Komplikovaná a zdlouhavá projednání s vlastníky, provozovateli a správci kolizních inženýrských sítí (např. GasNet, správce st. infrastruktury MERO, Net4Gas, ČEZ Distribuce, provozovatel vodohospodářské infrastruktury RAVOS, s.r.o.)
- Rozsáhlé změny legislativy po 1.1.2024 a 1.7.2024 zejm. na úseku ochrany životního prostředí a s tím související nečinnost orgánů OŽP v důsledku nejasností ve výkladu a aplikovatelnosti legislativy (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku)
- Nutnost vypracování podkladu pro vyvrácení požadavku OŽP Krajského úřadu SČK na vypracování biologického hodnocení dle § 67 z. 114/1992 Sb., což by způsobilo prodloužení projektu o další cca 1 rok (celoroční biologický monitoring)

- Jednání s orgány OŽP, CHKO Křivoklátsko a dotčenými obcemi ve věci vydání jednotného environmentálního stanoviska / koordinovaného stanoviska, povolení kácení mimolesní zeleně a uložení adekvátní náhradní výsadby na pozemcích, kterými investor nedisponuje
- Zdržení ve vydání stanoviska Českých drah

2. Došlo ke změně sídla společníka Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod. Nové adresa Vinohradská 3217/167, 110 00 Praha 10 je již uvedena v záhlaví dodatku č.8

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Změna sídla společníka Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod z původní adresy V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 na adresu Vinohradská 3217/167, 110 00 Praha 10

3. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Specifikace Díla
- ve znění dodatku č. 7 |
| Příloha č. 2: | Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20 |
| Příloha č. 3: | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020 |
| Příloha č. 4: | Rozpis Ceny Díla
- ve znění dodatku č. 7 |
| Příloha č. 5: | Harmonogram plnění
- ve znění dodatku č. 8 |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby
- ve znění dodatku č. 7 |

Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů - ve znění dodatku č. 7
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

19.09.2024 13:47

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



[Redacted]

[Redacted]

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.17

14:46:46 +02'00'

[Redacted]
ředitel střediska Praha
oprávněný podepisovat za Společnost
„VALBEK-PRODEX“

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY) - HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
1a. Dílčí etapa	Do 30.4.2023	Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
5a. Dílčí etapa	Do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS k připomínkovému řízení včetně zpracovaného rozšíření dle dodatku č.7	Předávací protokol
5b. Dílčí etapa	Do 42 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání bezpečnostního projektu	Předávací protokol
6. Dílčí etapa			
7. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od výzvy objednatel (nejdéle však do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	(předpoklad 12/2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2027 (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)