

Hasičský záchraný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	číslo díla	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

**Česká republika - Hasičský záchraný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČO: 45193622

DIČ: CZ45193622

Zastoupena: [obrazek] předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Ostrava, č. účtu: 23404761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 365

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2024 na základě zadávací řízení ev. č. 21/2024/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/96/2024), jejímž předmětem je provedení nutných úprav předmětných částí projektové dokumentace hasičské stanice Vítkov a dále její rozdělení do částí, umožňující etapizaci stavby, přičemž samostatnou částí bude nově řešený projekt dešťové kanalizace a odvodu srážkových vod včetně nového projednání v rámci vodoprávního řízení (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že součástí plnění je rovněž zpracování nového projekčního řešení elektrické přípojky hasičské stanice provedené připojením z hladiny NN a stavební úřad váže udělení správního rozhodnutí na souhlasné vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. se stavbou samotnou, které však tato společnost podmiňuje uzavřením smlouvy s objednatelem, přičemž předmětná smlouva přes veškerou snahu objednatele nebyla dosud uzavřena, není ze strany zhotovitele možné dodržet sjednaný termín komplexního předání realizační dokumentace stavby.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 2 měsíce. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 2 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:  
**Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 21.11.2024.**
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele



brig. gen. Ing. Radim Kuchař  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

za zhotovitele



předseda představenstva  
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.