

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2023 na akci:

Projektová dokumentace – „ZTV Dlouhá Ves, pozemek p. č. 3056/2“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Stavby bez bariér, s.r.o.

sídlo: Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

IČ: 27516041

DIČ: CZ27516041

Jednající: Martin Kapoun

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl.2361

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva).

2) Na základě dohody smluvních stran se doplňuje článek IV. smlouvy následovně:

IV. Dodací lhůta:

4.1 Začátek plnění - ihned po podpisu smlouvy o dílo

4.2 Provedení a předání díla objednateli - DUR

– do 15-ti týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

4.3 Zajištění inženýrské činnosti pro DUR – do 20-ti týdnů od odevzdání DUR

4.4 Provedení a předání díla objednateli - DSP

– do 12-ti týdnů po vydání územního rozhodnutí

4.5 Zajištění inženýrské činnosti pro DSP – do 8 týdnů od odevzdání DSP

S ohledem na nepředvídatelné okolnosti, které vyplynuly při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – požadavky policie, silničního úřadu k příjezdové komunikaci a dále projednání podmínek ze strany Vodovodu a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o. objednatel uznává, že nebylo možné včas dokončit a předat dílo ze strany zhotovitele včetně následného inženýringu dle termínů stanovených ve smlouvě o dílo a to z důvodu uvedených okolností a nutného doplnění DUR, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu v bodě 4.2. předání díla objednateli – DUR a v bodě 4.3 Zajištění inženýrské činnosti pro DUR.

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 21. 8. 2024, číslo usnesení 501/2024.

5) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

6) Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

7) Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne 4.9.2024
Objednatel:

V České Třebové dne 4.9.2024
Zhotovitel:

.....
Za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
za Stavby bez barier, s.r.o.
Martin Kapoun
jednatel