



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000196/SML/1

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2024/Mal/000196/SML

číslo zhotovitele : 09-0527a24

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
Spojení (telefon, email)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných mocí
43005560
CZ43005560

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 10.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000196/SML na realizaci díla s názvem „Úprava části zpevněných ploch v areálu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí“ (dále také jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 01, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	1 591 742,63 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	694 176,65 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	300 726,03 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 985 193,25 Kč
DPH 21%	416 890,58 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	2 402 083,83 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby č. 01 tvoří přílohy tohoto dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovený v elektronické podobě.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 02.09.2024, usnesením 37/4.22

Přílohy:

- Evidenční list změny stavby č. 01
- Položkové rozpočty
- Plné moci

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena
Pešatová

Digitálně podepsal
RNDr. Helena Pešatová
Datum: 2024.09.20
08:14:42 +02'00'

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Stanislav
Farana

Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2024.09.17
13:27:56 +02'00'

Stanislav Farana
na základě plné moci

Roman
Kašpar

Digitálně
podepsal Roman
Kašpar
Datum:
2024.09.13
12:33:55 +02'00'

Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Úprava částí zpevněných ploch v areálu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.6.2024 Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11 Zhotovitel: PORR a.s. , Dubečská 3238/36, strašnice, 100 Praha 10				
TDS: Jiří Kukelka - K+H správci staveb s.r.o.				
Přílohy: 1) Položkové rozpočty VCP a MPC 2) Protokoly zkoušek zemní pláně s nevyhovujícími výsledky	Počet paré: Vyhotovil			
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odstranění původního souvrství u asfaltových komunikací byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně, které vykazaly nevyhovující parametry. Dále bylo provedeno zaměření nově navržených ploch komunikací, kde byly shledány kolize se stávající zelení a původní infrastrukturou. Na základě výše uvedených skutečností AD navrhnul provedení sanací ZP, částečné doplnění konstrukčních vrstev částí komunikací a nezbytné situační úpravy komunikací. Jelikož původní komunikace plochy před vstupem do jižního křídla nevykazuje žádné poruchy, bude tato plocha v rámci situačních změn ponechána v původním stavu, včetně původního veřejného osvětlení.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
300 726,03	18,89%	694 176,65	43,61%	393 450,62
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno			
TDS:	jméno			
Zhotovitel: PORR a.s.	jméno			
Objednatel:	jméno			
Objednatel:	jméno	datum	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Změnový stavební rozpočet - MNP

Název stavby:	Obnova zpevněných ploch Změnový rozpočet				Doba výstavby	Objednatel:			
Druh stavby:					Začátek výstav	Projektant:			
Lokalita:	Středisko soc. služeb, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí				Konec výstavb	Zhotovitel:			
JKSO:	Alternativa s vozovkou š. 3,5m k ul. Janáčkova				Zpracováno dn	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 737,95	6 737,95	
1	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	18,35	47,00	0,00	862,45	862,45	RTS I / 2022
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	75,00	78,34	0,00	5 875,50	5 875,50	RTS I / 2022
	S	Přesuny sutí				0,00	546,61	546,61	
8	97999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.1701t	t	24,24	22,55	0,00	546,61	546,61	RTS I / 2022
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				11 966,13	9 349,57	21 315,70	
22	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	70,00	304,51	11 966,13	9 349,57	21 315,70	RTS I / 2022
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva neb				31 527,72	20 593,92	52 121,64	
24	577113113RT3	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 4 cm	m2	70,00	321,27	13 031,30	9 457,60	22 488,90	RTS I / 2022
26	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,00	15,08	42,02	3,22	45,24	RTS I / 2022
27	577113114RT3	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm	m2	75,00	394,50	18 454,40	11 133,10	29 587,50	RTS I / 2022
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (pře				69 017,40	51 428,43	120 445,83	
30	564791-150RV	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-32 mm	m3	13,50	1 346,63	15 096,25	3 083,26	18 179,51	RTS I / 2022
31	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	107,00	140,58	12 033,65	3 008,41	15 042,06	RTS I / 2022
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	107,00	495,56	7 688,16	45 336,76	53 024,92	RTS I / 2022
33	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	112,35	304,40	34 199,34	0,00	34 199,34	RTS I / 2022
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 964,31	26 095,72	30 060,03	
34	76791-111RV	Vyspravení a vyrovnaní stávajícího oplocení	m2	91,00	172,49	0,00	15 696,59	15 696,59	RTS I / 2022
35	783911520R00	Nátěr olejový pletiva včetně lemování 2x +1x email	m2	91,00	157,84	3 964,31	10 399,13	14 363,44	RTS I / 2022
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				19 223,67	8 612,23	27 835,90	
38	917862111RT5	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,35	512,16	19 223,67	8 612,23	27 835,90	RTS I / 2022
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	23 049,18	23 049,18	
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	88,89	259,30	0,00	23 049,18	23 049,18	RTS I / 2022
	M21	Elektromontáže				3 261,00	15 352,20	18 613,20	
42	1396011-121RV	Ruční výkop patek pro VO	ks	3,00	777,90	0,00	2 333,70	2 333,70	RTS I / 2022
43	210040-111RV	Patka železobetonová na stožár stávajícího vedení	kus	3,00	2 085,68	3 261,00	2 996,04	6 257,04	RTS I / 2022
44	22982-121RV	Demontáž + montáž sloupu veř. osvětlení	kus	3,00	2 198,42	0,00	6 595,26	6 595,26	RTS I / 2022
45	22028-01RV	Přeložení kabelu pro VO	m	32,00	107,10	0,00	3 427,20	3 427,20	RTS I / 2022
Celkem:							300 726,03		

Poznámka:

Změnový stavební rozpočet - VCP

Název stavby:	Obnova zpevněných ploch Změnový rozpočet	Doba výstavby:	Objednate l:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant :
Lokalita:	Středisko soc. služeb, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Alternativa s vozovkou š. 3,5m k ul. Janáčkova	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	58 453,60		0,00	
3	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	369,40	58,75	0,00	0,00	21 702,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	505,00	57,59	0,00	0,00	29 082,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	103,60	74,02	0,00	0,00	7 668,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	91 043,06		0,00	
7	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	59,34	101,47	0,00	0,00	6 021,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	504,40	135,29	0,00	0,00	68 240,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	113,65	39,46	0,00	0,00	4 484,63	0,00	0,00	RTS I / 2022
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 363,80	3,38	0,00	0,00	4 609,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
12	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	113,65	67,64	0,00	0,00	7 687,29	0,00	0,00	RTS I / 2022
	12	Zemní práce				0,00	0,00	91 314,68		0,00	
13	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	193,80	313,34	0,00	0,00	60 725,29	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	193,80	157,84	0,00	0,00	30 589,39	0,00	0,00	RTS I / 2022
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	72 240,00		0,00	
15	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	168,00	78,02	0,00	0,00	13 107,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	168,00	204,74	0,00	0,00	34 396,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
17	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	168,00	133,03	0,00	0,00	22 349,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	168,00	14,21	0,00	0,00	2 387,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	185 122,80	292 456,00		0,00	
19	215901101R00	Zhutnění podloží Válcem 3,2 t	m2	1 240,00	9,13	0,00	0,00	11 321,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm. Tl.15 cm	m2	562,00	205,50		115 491,00	115 491,00			RTS III / 2022
	181101102.R00	Úprava pláně v zářezech hor. 1-4 se zhutněním	m2	562,00	15,80		8 879,60	8 879,60			RTS III / 2022
	289971211.R00	Zřízení vrstvy z geotextílie sklon	m2	1 124,00	22,70		25 514,80	25 514,80			RTS III / 2022
	69366077.R	Geotextílie netkaná 300 g/m2	m2	1 236,40	28,50		35 237,40	35 237,40			RTS III / 2022
20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63m2	m2	554,00	148,47	0,00	0,00	82 252,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
21	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32m2	m2	83,20	165,38	0,00	0,00	13 759,62	0,00	0,00	RTS I / 2022
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živí				0,00	0,00	38 472,33		0,00	
23	577112125RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	83,20	405,34	0,00	0,00	33 724,29	0,00	0,00	RTS I / 2022

25	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	363,00	13,08	0,00	0,00	4 748,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	15 030,02		0,00	
		Odstranění původního oplocení+brány, včetně základů, odv m2		91,00	165,17			15 030,02			
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	0,00	20 166,97		0,00	
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	37,49	10,06	0,00	0,00	377,15	0,00	0,00	RTS I / 2022
41	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	351,07	56,37	0,00	0,00	19 789,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	15 000,00		0,00	
	01VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	15 000,00		0,00	
		Statické zkoušky únosnosti	ks	5,00	3 000,00			15 000,00			
Celkem:								694 176,65			

Poznámka:

694 176,65



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 29/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Stanislavu Faranovi**, vedoucímu provozu Ostrava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Ostrava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Ostrava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.02.01
11:15:39 +01'00'

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Martin Hanáček

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.02.02 13:14:37
+01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

**Stanislav
Farana**

Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2024.02.02
16:00:27 +01'00'

Stanislav Farana



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 32/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Romanu Kašparovi**, ekonomovi provozu Ostrava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Ostrava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Ostrava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

Antonín Daňa
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.02.01
11:17:10 +01'00'
člen představenstva

Martin Hanáček
Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.02.02 13:12:24 +01'00'
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Roman Kašpar
Digitálně podepsal
Roman Kašpar
Datum: 2024.02.03
07:05:53 +01'00'
Ing. Roman Kašpar