

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 35031/2024/KP
ev. č. DS202400234
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „PD – rekonstrukce chodníků ve městě Louny – ul. Karlova“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Kateřina Jirotková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
Ing. Karolína Matějková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: H-PRO GEO s.r.o.
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ludkem Karešem, ředitelem společnosti na základě plné moci
IČO: 06160778
DIČ: CZ06160778
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 39780
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Pavel Kohout e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, smluvní strany se dohodly na prodloužení

termínu realizace do 31.10.2024. Důvodem prodloužení je časová prodleva při podpisu smlouvy, která byla podepsána a zveřejněna až koncem dubna 2024. V zadávací dokumentaci byl však předpoklad zahájení prací již v březnu 2024, přičemž zhotovitel, jako uchazeč o zakázku, s tímto termínem zahájení při stanovení termínů plnění počítal. Tím došlo ke zpoždění v zahájení projekční činnosti o téměř dva měsíce.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 35031/2024/KP, ev. č. DS202400234** ze dne 23.04.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 6.1 se mění a nově zní

Původní znění

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, provádění stavby a výběru zhotovitele zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy do 31.8.2024

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zprostředkuje stavební povolení v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději do 31.8.2024

Nové znění:

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, provádění stavby a výběru zhotovitele zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy do 31.10.2024

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zprostředkuje stavební povolení v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději do 31.10.2024

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 11.09.2024



.....
Luděk Kareš
ředitel společnosti

V Lounech dne 16.09.2024



.....
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města