

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč

IČO: 61388971

DIČ: CZ61388971

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, č.p.: 969,

č.ú.: 2246660227/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jiří Hašek, CSc. ředitel

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: vedoucí technické správy

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat: stavební technik

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: QM-4C, s.r.o.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

Odpovědný geodet:

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. objednavatele 001/TSA/D/2024, č. zhotovitele 241110060 (dále také „Smlouva“).

V rámci plnění díla nechal zhotovitel zpracovat RDS k objektům 202 a 203. Při detailním průzkumu skutečností na místě byla vyhodnocena nutnost změny technologie a způsobu provádění zárubní zdi, tak aby se dosáhlo vyšší kvality a trvanlivosti konstrukce, především o sjednocení třídy betonů a vyztužení konstrukce zárubní zdi. Zároveň při šetrném rozebírání stávající kamenné zdi byl zjištěn nedostatek původního kamenného materiálu. Z uvedeného důvodu byl osloven zástupce památkové péče a byla zvolena vhodná náhrada chybějícího materiálu ze čtyř předložených vzorků z lokality lom SUMRAKOV.

V souvislosti s výměnou vodovodního řadu A2, prováděné městem Nové Hradky, byla zjištěna značná degradace stávajícího připojovacího ocelového potrubí do objektu č.p. 136 na pozemku p.č.222/1 v délce 6 metrů a 2 kusů uzavíracích ventilů (šoupat). Z tohoto důvodu objednavatel rozhodl o jejich kompletní výměně.

S ohledem na ustanovení § 27, 31 a 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

II. Cena za dílo

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází také ke změně ceny díla.

Čl. IV. odstavec 1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena dle SOD celkem bez DPH:	1 107 927,30 Kč
DPH 21 %	232 664,74 Kč
cena dle SOD celkem s DPH:	1 340 592,04 Kč

změna ceny díla o cenu dodatku č. 1 bez DPH:	157 450,03 Kč
celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	1 265 377,33 Kč
DPH 21 %	265 729,24 Kč
celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:	1 531 106,57 Kč

III. Všeobecná ustanovení

1. Strany dodatku berou na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 03. 09. 2024
 - Příloha č. 2 – rozpočty změnového listu č. 1 ze dne 29.07.2024
 - Příloha č. 3 – vyjádření projektanta ze dne 10.05.2024
 - Příloha č. 4 – plná moc k jednání za zhotovitele
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (*alternativa* Tento dodatek se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
5. Dodatek obsahuje 3 strany textu.

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e:

.....

Ing. Jiří Hašek CSc
ředitel

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e:

.....

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

SoD č.: 001/TSA/D/2024
 Ze dne: 19. 03. 2024
 Stavba: „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“
 Objekt: SO 202 Zárubní zeď, km 0,16245 až km 0,17708
 SO 203 Zárubní zeď, km 0,17708 až km. 0,19620 – 40%
 Název změny: Stavební úpravy oproti projektu

Důvod a popis změny:

- V rámci plnění díla nechal zhotovitel zpracovat RDS k objektům 202 a 203. Při detailním průzkumu skutečností na místě byla vyhodnocena nutnost změny technologie a způsobu provádění zárubní zdi, tak aby se dosáhlo vyšší kvality a trvanlivosti konstrukce, především o sjednocení třídy betonů a vyztužení konstrukce zárubní zdi. Zároveň při šetrném rozebírání stávající kamenné zdi byl zjištěn nedostatek původního kamenného materiálu. Z uvedeného důvodu byl osloven zástupce památkové péče a byla zvolena vhodná náhrada chybějícího materiálu ze čtyř předložených vzorků z lokality lom SUMRAKOV.
 V souvislosti s výměnou vodovodního řadu A2, prováděné pro město Nové Hradý, byla zjištěna značná degradace stávajícího připojovacího ocelového potrubí do objektu č.p. 136 na pozemku p.č.222/1 v délce 6 metrů a 2 kusů uzavíracích ventilů (šoupat). Z tohoto důvodu objednavatel rozhodl o jejich kompletní výměně.
- Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 4 listů.

Přílohy:

- Změnový list č.1 jednotlivých položek prací – 4 listů

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	544 663,84 Kč bez DPH
Přípočet:	702 113,87 Kč bez DPH
Celkem:	157 450,03 Kč bez DPH

Odsouhlasení:

Datum: 03.09.2024

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ AVČR, TSA			COLAS CZ, a.s.		
MBÚ AVČR, TSA					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
WAY project s.r.o.			QM-4C, s.r.o		

Stavba : „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“
Investor: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
Projektant: WAY project s.r.o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.

29.07.2024

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.1	
		DODATEK Č. 1		DODATEK Č. 1		DODATEK Č. 1	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 02a Požadavky objednatele - Mikrobiologický ústav AV ČR							- Kč
SO 202 Zárubní zeď, km 0.162 45 až km 0.177 08							- Kč
SO 203 Zárubní zeď, km 0.177 08 až km 0.196 20 - 40% nákladů							- Kč
SO 301 Vodovod	0,00						
CENA STAVBY BEZ DPH	1 107 927,30	157 450,03	1 265 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21%	232 664,73	33 064,51	265 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA VČETNĚ DPH	1 340 592,03	190 514,54	1 531 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba : „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“

číslo a název SO: Požadavky objednatele - Mikrobiologický ústav AV ČR - SO202

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6,000	7
		VICEPRÁCE				
OTSKP 2024	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	0,00	26,690	26,690
OTSKP 2024	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	0,00	25,750	25,750
SO 102 105	327366	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	t	0,00	0,596	0,596
R		Nákup materiálu na obklad zdi	m3	0,00	10,490	10,490
OTSKP 2024	572751	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NATĚR DO 2,5KG/M2	m2	0,00	60,653	60,653
OTSKP 2024	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY	m2	0,00	19,800	19,800
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MĚNĚPRÁCE				
13	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	m3	27,825	0,000	-27,825
16	327312	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3	35,580	0,000	-35,580
15	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	m3	18,860	14,980	-3,880
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00	92 341,45	92 341,45
	0,00	532 062,66	532 062,66
		-78 485,29	-78 485,29
		-452 224,74	-452 224,75
	348 488,42	65 981,75	65 981,75
	73 182,57	13 856,17	13 856,17
	421 670,98	79 837,92	79 837,92

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

zadavatel : Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i

TDS :

zhotovitel:

Projektant:

Stavba : „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hradý“

číslo a název SO: Zárubní zeď, km 0.177 08 až km 0.196 20 - 40% nákladů - SO203

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6,000	7
		VÍCEPRÁCE				
OTSKP 2024	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	0,00	12,760	12,760
OTSKP 2024	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	0,00	12,525	12,525
9 SO 102 1054	327366	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	t	0,00	0,284	0,284
R		Nákup materiálu na obklad zdi	m3	0,00	5,000	5,000
OTSKP 2024	572751	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2	m2	0,00	27,438	27,438
OTSKP 2024	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	0,00	10,560	10,560
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
14	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	m3	12,793	0,000	-12,793
17	327312	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3	16,396	0,000	-16,396
16	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	m3	16,396	14,788	-1,608
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (vice a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00	211 976,66	211 976,66
	0,00	44 515,10	44 515,10
	0,00	256 491,75	256 491,76
		0,00	
		0,00	
	267 164,68	96 240,30	-170 924,38
	56 104,58	20 210,46	-35 894,12
	323 269,26	116 450,77	-206 818,50
	267 164,68	308 216,96	41 052,28
	56 104,58	64 725,56	8 620,98
	323 269,26	372 942,52	49 673,26

Schválili:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

zadavatel : Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i

TDS :

zhotovitel:

Projektant:

Číslo a názov SO: Vodovod

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pař.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6,000	7
		VÍCEPRÁCE				
10	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	m	0,00	6,000	6,000
21	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	0,00	6,000	6,000
22	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	m	0,00	6,000	6,000
23	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	0,00	6,000	6,000
26	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m	0,00	6,000	6,000
13	891126	ŠOUPATKA DN DO 80MM	kus	0,00	2,000	2,000
14	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	kus	0,00	2,000	2,000
29	966891	ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT	kus	0,00	2,000	2,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (vice a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		50 416,00
	0,00	10 587,36	10 587,36
	0,00	61 003,36	61 003,36
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50 416,00	50 416,00
	0,00	10 587,36	10 587,36
	0,00	61 003,36	61 003,36

datum :

Projektant:

„Modernizace silnic III/15618 a III/15616, prutah Nové Hradý“

Vysvětlení k dopisu pana Jiřího Střely ze dne 7. 5. 2024.

Na požadavek zhotovitele byl původní návrh zdi, uvedený v projektové dokumentaci pro provádění stavby, pozměněn.

Původně bylo uvažováno současné vyzdívání líce zdi z vyzískaného lomového kamene, při současné postupném betonování celého průřezu zdi.

Z důvodu použití dostupné technologie, zjednodušení provádění a především pro úsporu času při realizaci zdi bylo navrženo betonování dřiku zdi do bednění. Teprve následně se líce zdi doplní kamenným zdívem.

Použití vyšší třídy betonu je dáno snahou pro zvýšení životnosti s ohledem na vnější vlivy.

S ohledem na navrženou technologii je nezbytné provést zajišťovací výztuž rubu zdi. Statický výpočet bude aktualizován, bude zohledňovat uvedený upravený návrh.

Původní návrh sice obsahoval statický výpočet, avšak byl velmi zjednodušený a pro dokumentaci pro stavební povolení dostatečný. Výztuž obsažená ve statickém výpočtu nijak nesouvisí s vlastním výpočtem, je tam automaticky doplňována programem a defacto spolupůsobení C12/15 s výztuží je zcela v tomto daném případě pomíjivé.

Zhotovitel v rámci RDS, která upřesňuje detailní způsob provedení a koresponduje současnou situací v místě stavby vhodně zvolil výše uvedené řešení vycházející z jeho technických a technologických zkušeností. Provedení zdi dle původního návrhu by vedlo defacto k obnově stávajícího stavu, bez zvýšení životnosti a trvanlivosti zárubní zdi.



2024/009/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin
tímto uděluje

plnou moc

Michalu Altrichterovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih
datum narození: 15.3.1976
bytem: Červený Kříž 284, Jihlava PSČ: 586 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o



2024/009/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161589025-464252-231215081831.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161589025-464252-231215081831**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt:


Pracoviště:

Datum vyhotovení: **15.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161589025-464252-231215081831