



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II“
ze dne 4. 5. 2023


který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou
Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904
DIČ: CZ00232904
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 320082359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: kadrnozka@mestoty nec.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  TDI:
Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
 a Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

II. KUNST, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráňem, Ph.D., jednatelem společnosti
Se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 690

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 234642831/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

Osoba oprávněná za vedení stavby: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

- I.1. Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II“ ze dne 4. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1 až 4.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami v rozsahu ZL č. 1 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 075 158,34 Kč bez DPH**.

Změna celkové ceny Smlouvy v souvislosti se změnami v rozsahu ZL č. 1 činí **936 555,61 Kč bez DPH**.

Součástí ZL č. 1 je také prodloužení termínu plnění dle odst. IV.1 Smlouvy, a to o 40 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení termínu plnění je časová náročnost nového plnění poskytovaného Zhotovitelem v rámci ZL č. 1.

Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- I.3. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ. Důvodem této změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami dle § 222 odst. 6 v rozsahu ZL č. 2 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **0 Kč bez DPH**.

Hodnota změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ související se změnami dle § 222 odst. 4 v rozsahu ZL č. 2 činí **6 684 726,00 Kč bez DPH**.

Změna celkové ceny Smlouvy v souvislosti se změnami v rozsahu ZL č. 2 činí – **1 201 956 Kč bez DPH**.

Změnový list č. 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- I.4. Změna závazku v rozsahu ZL č. 3 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami v rozsahu ZL č. 3 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **151 135,58 Kč bez DPH**.

Změna celkové ceny Smlouvy v souvislosti se změnami v rozsahu ZL č. 3 činí **151 135,58 bez DPH**.

Změnový list č. 3 tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

- I.5. Změna závazku v rozsahu ZL č. 4 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami v rozsahu ZL č. 4 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **9 594 653,63 Kč bez DPH**.

Změna celkové ceny Smlouvy v souvislosti se změnami v rozsahu ZL č. 4 činí **9 594 653,63 Kč bez DPH**.

Součástí ZL č. 4 je také prodloužení termínu plnění dle odst. IV.1 Smlouvy, a to o 90 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení termínu plnění je časová náročnost nového plnění poskytovaného Zhotovitelem v rámci ZL č. 4.

Změnový list č. 4 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

- I.6. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami v rozsahu ZL č. 1, 2, 3 a 4 dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí **9,42 % původní hodnoty závazky**, tedy nepřesáhnul 30 % původní hodnoty závazku.

- I.7. Původní celková cena za řádně provedené Dílo dle Smlouvy činila 114 883 630,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota všech víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí 18 124 577,76 Kč bez DPH.

Celková hodnota všech méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí 8 644 188,94 Kč bez DPH.

Celková cena za řádně provedené Dílo se na základě tohoto dodatku č. 2 navyšuje o 9 480 388,82 Kč bez DPH.

- I.8. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. III.1 věta první Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 124 364 018,82 Kč (Slovy: jedno sto dvacet čtyři milionů tři sta šedesát čtyři tisíc osmnáct korun českých a osmdesát dva haléřů) bez DPH.“

- I.9. Lhůta pro provedení Díla dle Smlouvy činila 18 kalendářních měsíců.
Lhůta pro provedení Díla se na základě tohoto dodatku č. 2 navyšuje o 130 kalendářních dnů.

- I.10. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. IV.1 věta první Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 18 kalendářních měsíců a 130 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli.“

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
- II.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami.

Týnec nad Sázavou dne dle
elektronického podpisu



Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Kadrnožka
Datum: 2024.09.17
23:43:45 +02'00'

za Objednatele
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
(podepsáno elektronicky)

Hranice dne dle elektronického podpisu

Ing. Jaroslav
Boráň, Ph.D.

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Boráň,
Ph.D.
Datum: 2024.09.11
10:34:54 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel společnosti
(podepsáno elektronicky)