

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 10.6.2024**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Středoškolská 2854/1, 730 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Radimem Vajdou, MBA, ředitelem  
IČO: 00602124  
DIČ: CZ00602124  
bankovní spojení: Fio Banka Ostrava  
číslo účtu: 2601445821/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Daniel Kuliha, tel.: 739 322 156

(dále jen „objednatel“)

**2. KAMI PROFIT, s.r.o.**

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
společnost zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro,  
vločka č.: 36648/B, jednající prostřednictvím české pobočky

**KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupena: Ing. Danielem Rimelem  
IČO: 052 64 758  
DIČ: CZ683743702  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 1387886946/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel. +420 604 210 640

(dále jen „zhotovitel“)

**III.**  
**Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce a modernizace varny SPŠCH Ostrava – stavba“. Dále byl uzavřen Dodatek č.1 dne 25. 7. 2024.
2. V průběhu realizace výstavby vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

3. Vícepráce souvisejí s výměnou lapače tuků včetně kanalizační přípojky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Dalšími vícepracemi jsou opravy datových rozvodů, které byly poškozeny, protože nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Vícepráce se týkají také doplnění stavebních prvků pro gastro technologii, které vyplynuly z instalačních podmínek dodávaných zařízení nebo povrchové úpravy většího rozsahu než bylo projektováno, aby bylo docíleno požadovaného vzhledu.
4. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu č. 2 (příloha č. 1) a položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku (přílohy č. 2).

## V.

### Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
  - a) **Původní cena o dílo** **13 088 058 Kč bez DPH**
  - b) **Cena po uzavření dodatku č. 1** **13 780 766,21 Kč bez DPH**
  - c) **Cena sjednaných víceprací dodatku č. 2 činí** **1 743 473,46 Kč bez DPH**
  - d) **Hodnota změny dodatku celkem** **1 743 473,46 Kč bez DPH**
  - e) **Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 15 524 239,67 Kč bez DPH,“

## XVII.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.2

Příloha č. 2: Soupis prací č.5

V Ostravě dne 20. 9. 2024  
Ing. Radim  
Vajda, MBA

Podepsal Ing. Radim Vajda, MBA  
DN: cn=Ing. Radim Vajda, MBA, c=CZ,  
o=Sídelní průmyslová škola chemická  
akademika Heyrovského, Ostrava,  
prispěvková organizace, ou=89050,  
email=radim.vajda@spsch.eu  
Důvod: Schvaluji tento dokument.  
Datum: 2024.09.20 15:58:27 +02'00'

Za objednatele:

Ing. Radim Vajda, MBA

Ředitel

V Ostravě dne

Ing. Daniel  
Rimel

Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Rimel  
Datum: 2024.09.20  
16:39:11 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Daniel Rimel

Ředitel