

ZMĚNOVÝ LIST

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří		
reg.č.akce:	134V131000141	číslo ZL: 01
smlouva:	Č.j.: NPU-430/51319/2024; smlouva č. 3016H1240014	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	František Pavlíček, 28. října 550, 588 56 Telč, IČO: 44054564	

název ZL:	Výplně otvorů
dotčené st. objekty:	SO.06

předmět změny: Rozšíření rozsahu prací o opravy poškození, zjištěná v průběhu realizace prací.
zdůvodnění nezbytnosti změny: D43 dveře do Severního paláce: - Při podrobné prohlídce bylo zjištěno, že kování černá a je potřeba přecínovat nejen z vnější, ale i z vnitřní strany. Vzhledem k tomu, že na chodbě přede dveřmi do Severního paláce končí výklad trasy B a návštěvníci se zde zdrží několik minut, je z estetických důvodů potřeba doplnit cínování i na vnitřní straně dveří. - Při demontáži ozdobného kování bylo zjištěno, že kování se při opravě firmou xxxxxx rozlomilo na několik kusů, toto nebylo opraveno, pouze zpětně namontováno. - Při opravě ozdobné mříže bylo zjištěno, že dlouhodobě chybí jeden kovaný lísteček, mříž je na několika místech zprohybaná. - Při podrobné prohlídce před realizací bylo zjištěno, že byla ulomena část vyřezávané dřevěné ozdoby při spodní hraně dveří. - Při podrobné prohlídce před realizací bylo zjištěno, že dlouhodobě chybí část rámu dveří za výčnělkem kamenného ostění. Firmou xxxxxxxx nebylo doplněno, pouze natřeno. - Z důvodu souměrnosti bude doplněn krycí plech pod klikou, chránící dveře proti poškození klíčem, také na levé křídlo dveří. - Z estetických důvodů bude doplněn dlouhodobě chybějící šítek u klíčové dírky. D 113.1 dveře falešné: Z důvodu souměrnosti bude doplněn krycí plech pod klikou. D 113.2 dveře do tunelu: - Při podrobné prohlídce bylo zjištěno, že firma xxxxx při zpětné montáži dveří zaměnila horní a dolní ozdobné kování na panty. Dveře proto špatně doléhaly, pružily a dolní pant se postupně vyvíklal z kamenného ostění. Je potřeba dolní pant upevnit, kování vyměnit a opravit otvory po hřebících. - Firma xxxxx vyrobila kopii historické kliky, neprovedla však její osazení a přesné napasování na stávající kování. D 66 dveře do Zlatého sálu: - Při podrobné prohlídce bylo zjištěno, že firma xxxxxx při zpětné montáži dveří zaměnila horní a dolní kování na panty. Je potřeba kování vyměnit a opravit otvory po hřebících. - Z estetických důvodů bude doplněn dlouhodobě chybějící šítek u kliky a zámku. D 36 dveře do Afrického sálu: Při hledání paralely ke kování dveří D66, které jsou obdobné velikosti, bylo zjištěno, že na dveřích D 36 chybí horní zástrč. Dveře proto pevně nedoléhají a zejména při větru hrozí jejich poškození. Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhl doplnění horní zástrče. Okna: Okna do Hlavního nádvoří jsou z větší části zasklena původním foukaným sklem o tloušťce pouhé 2 mm. Vzhledem ke stáří je toto sklo již velmi křehké a při manipulaci snadno praská. Při podrobné prohlídce bylo zjištěno několik skel prasklých v růžku, která je nutno vyměnit, aby nedocházelo k zatékání. Další tabulky popraskaly při opravách a zejména při transportu oken. K výměně bude použito křivené sklo nejmenší vyráběné tloušťky 3 mm.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o náleзовé situace, zjištěné po demontáži prvků, v průběhu oprav nebo v průběhu podrobného průzkumu před zahájením realizace.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání těchto prací by z hlediska organizace akce i finančních nákladů bylo nelogické a neefektivní.
zařazení změny dle ZZVZ: Nerelevantní, jedná se o VZMR.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	75 050,00	Kč
	21%DPH	15 760,50	Kč
	celkem	90 810,50	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	75 050,00	Kč
	21%DPH	15 760,50	Kč
	celkem	90 810,50	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:
Nerelevantní
vyjádření TDS:
Nerelevantní
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu, která je požadována po vyhodnocení stavu výplně otvorů.
vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o nutné údržbové práce, provedení je nezbytné pro prodloužení životnosti prvků.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
PR 1	Rozpočet

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxx	Datum	

Položkový rozpočet

S:	TS-2021-021.HLN.06ZL	NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Práce nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Díl: 1		Práce nad rámec SoD	75 050,00
1	D43 Dveře do severního paláce	přecínovat kování z vnitřní strany	29 180,00
		ozdobné kování je popraskané, nutno kovářsky opravit	
		doplnit ulomený kovaný listek ozdobné mříže, mříž vyrovnat	
		vyřezat a doplnit ulomenou dřevěnou ozdobu	
		doplnit dřevěnou ozdobu rámu dveří	
		doplnit krycí plech pod klikou levého křídla	2 800,00
		doplnit krytku klíče	520,00
2	D 113.1 dveře falešné	doplnit krycí plech pod klikou	2 800,00
3	D 113.2 dveře do tunelu	oprava pantů včetně následné opravy nátěrů	9 600,00
		osazení a spasování nově vyrobené kliky	
4	D 66 dveře do Zlatého sálu	oprava pantů	2 800,00
		doplnit šítek u kliky a zámku	2 300,00
5	D 36 dveře do Afrického sálu	vyrobit novou horní zástrč	5 700,00
6	okna	přesklení prasklých tabulek křiveným sklem 25ks	19 350,00
Celkem			75 050,00