

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-5105/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND:

Stavba 1) 3273514800 / 5413530050

Stavba 2) 3273514800 / 5413530049

Stavba 3) 3273514800 / 5413530057

Stavba 4) 3273514800 / 5413530051

Stavba 5) 3273514800 / 5413530058

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „ATE Cheb sdružení MALKAV“

Sídlo společnosti: sídlo vedoucího společníka Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Vedoucí společník (Společník č. 1):

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem **Vídeňská 546/55, 639 00 Brno**
IČO: 25525441 DIČ: CZ25525441
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887
zastoupená Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník č. 2:

ATE, s. r. o.

se sídlem **Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb**
IČO: 48360473 DIČ: CZ48360473
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 3542
zastoupená Ing. Václavem Mastným, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (dále jen „zhotovitel“) 3/30 „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“

číslo smlouvy: **2024/014**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.1.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na stavby „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“, s účinností Smlouvy ke dni 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že se termíny dílčích etap 1 a 2 posunují o 5 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu lhůt k provedení díla jsou probíhající jednání, která mají stanovit rozsah provedení stavebního a inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 mostních objektů, přičemž dále rovněž probíhají jednání o rozšíření zadání o některé práce, jako jsou např. návrh přístřešku, mobiliáře, orientačního systému a osvětlení v zastávce Hoštěc vyvolané úpravou nástupiště, které je součástí výstavby přejezdu P368, a začlenění tří stávajících PZS trati D3 Rakovník – Bečov n. T. nyní integrovaných v JOP ŽST Bečov nad Teplou do JOP v ŽST Blatno u Jesenice tak, aby byly splněny technické parametry stavby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy – Lhůty k provedení díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se dílčí etapy 1 a 2, a to tak, že se jejich termín plnění posouvá o 5 měsíců.
Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Mění se čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy – Lhůty k provedení díla, a to takto:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o společné povolení

		výměr, včetně všeobecného objektu	potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 07/2026 – 12/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:



[Redacted]

23.09.2024 12:09

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Brně dne:



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2024.09.19

08:44:27 +02'00'

Ing. Milan Ptáček
jednatel
Signal Projekt s.r.o.