



Agendové číslo: **00825/2023/IM/6**

Identifikátor: **KUMSX031J8NZ**


DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00825/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 00825/2023/IM, jejímž předmětem je realizace stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 22. 5. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 11. 10. 2023 dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 28. 2. 2024 dodatek č. 3 ke smlouvě, dne 18. 6. 2024 dodatek č. 4 ke smlouvě a dne 29. 8. 2024 dodatek č. 5 ke smlouvě. Pro označení smlouvy o dílo č. 00825/2023/IM ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 se dále používá pojem „smlouva“.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Změna č. 63: Chodník k bytu

Nově navrhovaný chodník u parkoviště je výše než původní, a proto je nutné provést úpravu přístupu k sousední bytové jednotce tak, aby navazoval na nový chodník.

Předmětem změny je odstranění původní dlážděné plochy, provedení nového chodníku ze zámkové dlažby včetně odvodňovacího žlabu.

Hodnota víceprací činí 46.172,80 Kč bez DPH.

3.2 Změna č. 64: Dodávka a montáž madel na schodiště tribun

Z důvodu zvýšení bezpečnosti při pohybu na schodišti na tribunách budou osazeny 2 ks dřevěných madel.

Hodnota víceprací činí 11.280,00 Kč bez DPH.

3.3 Změna č. 65: Terénní úpravy

A) Pro finální terénní úpravy je nutné zajistit dodání ornice z jiné lokality, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Předmětem změny je příplatek za dovoz ornice.

B) Při provádění konečných terénních úprav je nutné zabezpečit svah rampy směrem k budově kuchyně na jihozápadní straně stavby, aby nedocházelo k vyplavování zeminy k patě objektu kuchyně.

Hodnota víceprací činí 214.709,62 Kč bez DPH.

3.4 Změna č. 66: Mobilní ovládání světelné tabule

Předmětem změny je úprava pevného ovládacího zařízení světelné tabule tak, aby bylo možné jej přemísťovat v prostoru hrací plochy.

Hodnota víceprací činí 11.900,00 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 284.062,42 Kč bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	118.333.947,13 Kč	24.850.128,89 Kč	143.184.076,02 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 111/7722 ze dne 16. 9. 2024.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměny
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 23.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Otrokovicích dne

Peter Surovič



Digitální podpis:
17.09.2024
21:44

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1

Soupis prací			
Stavba:		DUPLEX 4 Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	
Objednatel:		GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O. KŘÍŽKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	IČO: 601659 DIČ: CZ62305433
Zhotovitel:		PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 76502 Otrokovice	IČO: O5042020 DIČ: CZ05042020
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
ZL č.63 Chodník k bytu - VCP			46 172,80
ZL č. 64: Dodávka a montáž madel na schodiště tribun - VCP			11 280,00
ZL č.65 A Terénní úpravy - doprava ornice - VCP			194 709,78
ZL č.65 B Terénní úpravy - úprava svahu - VCP			19 999,84
ZL č.66 Mobilní ovládání světelné tabule - VCP			11 900,00
Celkem			284 062,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	284 062,42 CZK	
Základní DPH	21 %	59 653,11 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			343 715,53 CZK

OBJEKT :	ROZPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
ODDÍL :	SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ
	ZL č.63 Chodník k bytu - VCP
STAVBA:	NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY GYMNÁZIA A SPŠ FRENŠTÁT pR, VČETNĚ NAPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
MÍSTO STAVBY:	ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 1500, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
INVESTOR:	GYMNÁZIUM ASPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O.
PROJEKTANT:	DUPLEX s.r.o., Architektonický ateliér, Československá 12, OSTRAVA doručovací adresa: 28.října 875/275, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 zastoupena: Ing.arch. Dušanem Rosypalem, jednatelem společnosti IČ: 62305433 DIČ: CZ62305433
DATUM:	30.08.2022

STAVEBNÍ DÍL		REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ		MJ	HSV	PSV	DODÁVKA/MONTÁŽ
							46 172,80
POŘ.Č.	POLOŽKA	ROZPOČET POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ KČ	CENA CELKEM KČ	
		zemní práce					
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	78,54		1 178,10
2	113107112	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm ručně	m2	30,000	61,58		1 847,40
10	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	58,01		1 508,26
11	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,500	880,90		3 964,05
13	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,500	107,99		485,96
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení	t	0,054	70,00		3,78
14A	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	m3	4,500	309,00		1 390,50
		Komunikace pozemní					
37	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	15,000	236,25		3 543,75
38	564750112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	15,000	206,85		3 102,75
39	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	15,000	63,00		945,00
52	596211120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	15,000	359,10		5 386,50
53	vlastní	dlažba zámková tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	16,500	261,35		4 312,28
		Komunikace pozemní					
66	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (zpev. plochy)	m	26,000	219,45		5 705,70
67	59217008	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	28,600	99,75		2 852,85
70	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 942,63		882,79
71	916.99	D+M betonového žlabu D400 s litinovou mříží	m	2,000	4 400,00		8 800,00
		Přesun hmot					
87	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,012	52,50		263,15

OBJEKT :	ROZPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
ODDÍL :	SO01 - NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
	ZL č.64: Dodávka a montáž madel na schodiště tribun - VCP
STAVBA:	NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
	VČETNĚ NAPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
MÍSTO STAVBY:	K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 1500, 662/1
INVESTOR:	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, Č.p., P.O. KŘÍŽIKOVA 1258 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
PROJEKTANT:	DUPLEX s.r.o. 28.ŘÍJNA 875/275 709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY
DATUM:	30.08.2022

	REKAPITULACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ		HSV	PSV	DODÁVKA/MONTÁŽ
STAVEBNÍ DÍL		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ			11 280,00
790					
		ROZPOČET			
POŘ.Č.	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ KČ	CENA CELKEM KČ
1	790 01	D+M madel na schodišti - tribuna 2x3,5bm	2	5 640,00	11 280,00
CELKEM 790		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ			11 280,00

Soupis prací						
S:	DUPLEX4	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm				
O:	SO 09	Novostavba sportovní haly				
R:	1	ZL č.65 A Terénní úpravy - doprava ornice - VCP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				194 709,78
06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20 052,50	9,71	194 709,78
		50*(46,05+225+60+70)		20 052,50		
Celkem						194 709,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY GYMNAZIA A SPŠ FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM
NÁPROJEKT NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Objekt: SO 09 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Soupis: ZL č.65 B Terénní úpravy - úprava svahu - VCP

Místo: Datum: 30.08.2022
Zadavatel: DUPLEX sro,28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						19 999,84
D HSV Práce a dodávky HSV						19 999,84
		SVAH				19 999,84
74	184802112	chemické odplevelení před založ. kultury ve svahu 40*1,5	m2	60,000	3,54	212,40
75	183403115	obdělání půdy kultivátorováním ve svahu	m2	60,000	1,77	106,20
77	181111111	plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerov. do 150mm	m2	60,000	26,99	1 619,40
78	185802123	hnojení uměl. hnojivem v rov. na široko 20g/m2 (vč. mater.)	t	0,012	21 500,00	258,00
79	183403154	obdělání půdy hrabáním, 2x opakováno (zohledněno v	m2	60,000	5,74	344,40
80	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm - dorovnání terénu po výkopech	m2	60,000	110,00	6 600,00
81	vlastní	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	3,556	350,00	1 244,44
82	vlastní	Rozprostření kokosové sítě pro zpevnění svahů	m2	60,000	71,69	4 301,40
83	vlastní	Kokosová síť pro zpevnění svahů EKO 700g/m2, kotvená ocelovými skobami	m2	60,000	88,56	5 313,60

OBJEKT :		ROZPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			
ODDÍL :		SO01 - NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY			
		ZL č.66 Mobilní ovládání světelné tabule - VCP			
	STAVBA:	NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY			
		VČETNĚ NAPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH			
	MÍSTO STAVBY :	K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 1500, 662/1			
	INVESTOR :	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, Č.p., P.O.			
		KŘÍŽÍKOVA 1258			
		744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM			
	PROJEKTANT :	DUPLEX s.r.o.			
		28.ŘÍJNA 875/275			
		709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY			
	DATUM :	30.08.2022			
		REKAPITULACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ			
STAVEBNÍ DÍL			HSV	PSV	DODÁVKA/MONTÁŽ
790		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ			11 900,00
		ROZPOČET			
POŘ.Č.	POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ KČ	CENA CELKEM KČ
1	790 01	Mobilní ovládání světelné tabule	1	11 900,00	11 900,00
		D+M kabeláže HDMI, USB vč. převodníku			
		D+M stojanu na monitor			
		Demontáž stávajícího ovládacího místa			
		Oživení, naprogramování, koordinace			
CELKEM 790		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ			11 900,00

Příloha č. 2

Soupis prací			
Stavba: DUPLEX 4 Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm			
ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM			
Objednatel:	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O. KŘIŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	IČO:	601659
		DIČ:	CZ62305433
Zhotovitel:	PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 76502 Otrokovice	IČO:	O5042020
		DIČ:	CZ05042020
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 460 785,76
PSV			45 212 029,75
MON			22 427 737,64
Vedlejší náklady			1 000 000,00
Ostatní náklady			377 000,00
Dodatek č.1			3 430 889,91
Dodatek č.2			706 263,59
Dodatek č.3			1 990 292,94
Dodatek č.4			1 685 070,22
Dodatek č.5			759 814,90
Dodatek č.6			284 062,42
Celkem			118 333 947,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		118 333 947,13 CZK
Základní DPH	21 %		24 850 128,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			143 184 076,02 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Novostavba sportovní haly	0,00	96 079 484,29	20 176 691,70	116 256 175,99
1	Novostavba sportovní haly	0,00	75 003 325,43	15 750 698,34	90 754 023,77
D.1.1.B.1	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ	0,00	982 905,00	206 410,05	1 189 315,05
D.1.1.B.2	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - VNITŘNÍ VYBAVENÍ	0,00	766 015,00	160 863,15	926 878,15
D.1.3	PBŘ	0,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
D.1.4	VYTÁPĚNÍ	0,00	3 446 822,73	723 832,77	4 170 655,50
D.1.5	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	2 485 214,04	521 894,95	3 007 108,99
D.1.6.1	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	0,00	7 290 528,54	1 531 010,99	8 821 539,53
D.1.6.2	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	0,00	3 776 586,00	793 083,06	4 569 669,06
D.1.7	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	2 004 461,45	420 936,90	2 425 398,35
D.1.8	MaR	0,00	315 376,10	66 228,98	381 605,08
SO 02	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
1	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
SO 03	Areálový rozvod vody DN40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
1	Areálový rozvod vody DN 40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
SO 04	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
1	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
SO 05	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
1	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
SO 06	Areálový rozvod plynu NTL dn40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91
1	Areálový rozvod plynu NTL DN 40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91
SO 07	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
1	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00

Dodatek č.1		3 430 889,91	720 486,89	4 151 376,79
ZL č.1 - Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop svahu	0,00	1 142 660,71	239 958,75	1 382 619,46
ZL č.2 - Založení objektu na pilotách	0,00	2 407 883,65	505 655,57	2 913 539,22
ZL č.3 - Kácení zeleně vč. ochrany stávajících stromů	0,00	96 652,00	20 296,92	116 948,92
ZL č.4 - Neprovádění části základových pásů	0,00	-216 306,45	-45 424,35	-261 730,80
Dodatek č.2		706 263,59	148 315,35	854 578,94
ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území	0,00	188 663,38	39 619,31	228 282,69
ZL č.6 - Bednění základových desek	0,00	31 429,49	6 600,19	38 029,68
ZL č.7 - Izolace spodní stavby	0,00	190 263,11	39 955,25	230 218,36
ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4	0,00	53 791,55	11 296,23	65 087,78
ZL č.9 - Doplnění paždiků a zakládacího panelu osa 1-4	0,00	124 473,77	26 139,49	150 613,26
ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace, SK11-14,16	0,00	88 038,33	18 488,05	106 526,38
ZL č.11 - Náhradní výsadba	0,00	29 603,96	6 216,83	35 820,79
Dodatek č.3		1 990 292,94	417 961,52	2 408 254,46
ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované + VCP	0,00	159 411,91	33 476,50	192 888,41
ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované - MP	0,00	-165 762,33	-34 810,09	-200 572,42
ZL č.13 - Zednické práce - omitnutí rýh po elektroinstalaci	0,00	55 203,00	11 592,63	66 795,63
ZL č.14 - Doplnění ocelové konstrukce pro dveře AL05 a ocelového profilu 200x100x4 osa 1/ A-I v délce 2x44,7bm	0,00	83 412,37	17 516,60	100 928,97
ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty + VCP	0,00	25 912,47	5 441,62	31 354,09
ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty - MP	0,00	-75 956,96	-15 950,96	-91 907,92
ZL č.16 - Doplnění PVC fólie a separační vrstvy ke skladbě střechy SK10	0,00	103 899,20	21 818,83	125 718,03
ZL č.17 - Doplnění chybějících klempířských prvků	0,00	61 332,46	12 879,82	74 212,28
ZL č.18 - Zhotovení prostupů pro vtoky, doplnění bezpečnostních přepadů střechy	0,00	28 972,84	6 084,30	35 057,14
ZL č.19 - Záměna částí podhledů - VCP	0,00	810 225,00	170 147,25	980 372,25
ZL č.19 - Záměna částí podhledů - MP	0,00	-647 185,00	-135 908,85	-783 093,85
ZL č.20 - Doplnění prvků ke konstrukcím Z04, Z05, Z06, Z07	0,00	67 068,10	14 084,30	81 152,40
ZL č.21 - Rekonstrukce stávající splaškové kanalizace	0,00	183 672,54	38 571,23	222 243,77
ZL č.22 - Nová splašková kanalizace - VCP	0,00	383 669,63	80 570,62	464 240,25
ZL č.22 - Nová splašková kanalizace - MP	0,00	-174 729,70	-36 693,24	-211 422,94
ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - VCP	0,00	443 735,10	93 184,37	536 919,47
ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - MP	0,00	-38 000,00	-7 980,00	-45 980,00
ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - VCP	0,00	641 260,20	134 664,64	775 924,84
ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - MP	0,00	-285 525,44	-59 960,34	-345 485,78
ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - VCP	0,00	73 948,27	15 529,14	89 477,41
ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - MP	0,00	-7 317,53	-1 536,68	-8 854,21
ZL č.26 - Doplnění hranolku u dřevěného obložení	0,00	238 519,67	50 089,13	288 608,80
ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově - VCP	0,00	77 042,24	16 178,87	93 221,11
ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově - MP	0,00	-4 600,00	-966,00	-5 566,00
ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - VCP	0,00	64 649,00	13 576,29	78 225,29
ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - MP	0,00	-53 029,10	-11 136,11	-64 165,21
ZL č.29 - Sportovní vybavení - VCP	0,00	391 650,00	82 246,50	473 896,50
ZL č.29 - Sportovní vybavení - MP	0,00	-451 185,00	-94 748,85	-545 933,85
ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - VCP	0,00	2 096 879,40	440 344,67	2 537 224,07
ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - MP	0,00	-2 096 879,40	-440 344,67	-2 537 224,07
ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy - VCP	0,00	3 388 907,90	711 670,66	4 100 578,56
ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy - MP	0,00	-3 388 907,90	-711 670,66	-4 100 578,56

Dodatek č.4		1 685 070,22	353 864,75	2 038 934,96
ZL č.32 Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů - VCP	0,00	88 503,09	18 585,65	107 088,74
ZL č.33 MAR - připojení oběhového čerpadla pro kotel K3 - VCP	0,00	8 778,40	1 843,46	10 621,86
ZL č.34 Úprava zpevněných ploch objekt S02 - VCP	0,00	1 202 928,52	252 614,99	1 455 543,51
ZL č.34 Úprava zpevněných ploch objekt S02 - MP	0,00	-649 768,05	-136 451,29	-786 219,34
ZL č.35 Obložení sloupů SDK - VCP	0,00	54 200,02	11 382,00	65 582,02
ZL č.36 Doplnění nosné části podhledu v ose L1 - VCP	0,00	25 035,62	5 257,48	30 293,10
ZL č.37 Topné kabely pro VZT - VCP	0,00	15 136,29	3 178,62	18 314,91
ZL č.38 Zapění ocelových noh VZT jednotek na střeše - VCP	0,00	7 731,95	1 623,71	9 355,66
ZL č.39 Záměna rozměrů keramické dlažby - VCP	0,00	94 223,90	19 787,02	114 010,92
ZL č.39 Záměna rozměrů keramické dlažby - MP	0,00	-94 223,90	-19 787,02	-114 010,92
ZL č.40 Čerpací stanice - VCP	0,00	602 272,14	126 477,15	728 749,29
ZL č.40 Čerpací stanice - MP	0,00	-25 023,80	-5 255,00	-30 278,80
ZL č.41 Doplnění zemních prací u objektu S002 - VCP	0,00	285 635,30	59 983,41	345 618,71
ZL č.42 Doplnění pororostů k VZT jednotkám na střeše - VCP	0,00	69 640,74	14 624,56	84 265,30
ZL č.43 Záměna dřevěných roštů za ocelové oprava výměry v ZL č.30 - VCP	0,00	388 311,00	81 545,31	469 856,31
ZL č.43 Záměna dřevěných roštů za ocelové oprava výměry v ZL č.30 - MP	0,00	-388 311,00	-81 545,31	-469 856,31
Dodatek č.5		759 814,90	159 561,13	919 376,03
ZL č.44 Úprava mč.1.42 kvůli mycímu robotu - VCP	0,00	5 799,12	1 217,81	7 016,93
ZL č.45 Změna velkoformátové betonové dlažby na dlažbu 200/200/60mm - MP	0,00	-393 415,70	-82 617,30	-476 033,00
ZL č.45 Změna velkoformátové betonové dlažby na dlažbu 200/200/60mm - VCP	0,00	281 892,96	59 197,52	341 090,48
ZL č.46 Změna napájení 2ks basketbalových košů z 230V na 400V - VCP	0,00	25 890,46	5 437,00	31 327,45
ZL č.47 Doplnění chybějící kabeláže pro napojení videomonitoru a jednotného času - VCP	0,00	9 669,60	2 030,62	11 700,22
ZL č.48 Stabilizace podloží zpevněných ploch - VCP	0,00	324 554,61	68 156,47	392 711,08
ZL č.49 Doplnění chybějících výměr u vsaku objekt S005 - VCP	0,00	34 156,34	7 172,83	41 329,17
ZL č.50 Úprava dešťových vpustí, doplnění poklopů, doplnění vyspravení krytu komunikací - VCP	0,00	66 801,39	14 028,29	80 829,68
ZL č.51 Zakrytí horních hran akustických panelů, dodatečné výřezy pro svítidla na tribuně - VCP	0,00	84 849,06	17 818,30	102 667,36
ZL č.52 Zaizolování VZT potrubí v m.č.1.03 - VCP	0,00	16 365,50	3 436,76	19 802,26
ZL č.53 Dodávka a montáž dveří rozvaděče - VCP	0,00	16 420,81	3 448,37	19 869,18
ZL č.54 Změna tloušťky cetris desek a doplnění OK profilů u schodiště Z11 - VCP	0,00	35 715,44	7 500,24	43 215,68
ZL č.55 Závlahový systém u objektu S005 - VCP	0,00	46 631,59	9 792,63	56 424,22
ZL č.56 Doplnění revizních dveří a SDK opláštění - VCP	0,00	84 610,24	17 768,15	102 378,39
ZL č.57 Nátěr potrubí v m.č.1.37, odečet větracích mřížek, nátěr rozvaděčových skříní v m.č.1.05 a 1.17 - MP	0,00	-3 557,36	-747,05	-4 304,41
ZL č.57 Nátěr potrubí v m.č.1.37, odečet větracích mřížek, nátěr rozvaděčových skříní v m.č.1.05 a 1.17 - VCP	0,00	2 513,61	527,86	3 041,47
ZL č.58 Hydrofobní nátěr fasády - VCP	0,00	68 875,48	14 463,85	83 339,33
ZL č.59 Bezprašný nátěr tribun a sloupů v m.č.1.17 - VCP	0,00	98 208,14	20 623,71	118 831,85
ZL č.60 Doplnění přechodových lišt - VCP	0,00	4 474,38	939,62	5 414,00
ZL č.61 Změna povrchu na zpevněných plochách u sloupů a šachet - MP	0,00	-16 533,63	-3 472,06	-20 005,70
ZL č.61 Změna povrchu na zpevněných plochách u sloupů a šachet - VCP	0,00	21 980,05	4 615,81	26 595,86
ZL č.62 Změna čistící rohože - MP	0,00	-245 613,18	-51 578,77	-297 191,95
ZL č.62 Změna čistící rohože - VCP	0,00	189 526,00	39 800,46	229 326,46
Dodatek č.6		284 062,42	59 653,11	343 715,53
ZL č.63 Chodník k bytu - VCP	0,00	46 172,80	9 696,29	55 869,09
ZL č.64 Dodávka a montáž madel na schodišti - VCP	0,00	11 280,00	2 368,80	13 648,80
ZL č.65 Terénní úpravy - VCP	0,00	214 709,62	45 089,02	259 798,64
ZL č.66 Mobilní ovládání světlené tabule -VCP	0,00	11 900,00	2 499,00	14 399,00
Celkem za stavbu	0,00	118 333 947,13	24 850 128,89	143 184 076,02