

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00140-2023-952

Strž Javůrek ze dne 10. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený I. [redacted] Správy toků - oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupen: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Helenou Balkovičovou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 36302641/0100

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML-00140-2023-952 Strž Javůrek ze dne 10. 8. 2023(dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla o 30 dnů. Důvodem pro posun termínu dokončení díla je překážka na straně objednatele, a to nutnost provedení těžebních prací v porostu na revíru Javůrek (LS Náměšť nad Oslavou). V důsledku pohybu lesní techniky po hlavní lesní cestě výše zmíněného revíru, nemohly být prováděny stavební práce na tělese této cesty v měsíci červnu 2024.
2. Tímto dodatkem se mění první věta odstavce 3. článku II. smlouvy takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 10. 2024.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.
představenstva

.....

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Ing. Helena Balkovičová, místopředseda
Ekostavby Brno, a.s.