

Změnový list č. 1 ze dne 23.8.2024

Název stavby:	Zimní stadion – kompletní výměna původních výplní		
Číslo smluvního vztahu:	69/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ELA-PLAST s.r.o.		
Radniční 1	Na Pavlu 2191		
434 69 Most	436 01 Litvínov		
IČO: 002 66 094	IČO: 250 25 686		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Doba plnění:			
Zahájení plnění (zaměření a výroba oken): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Předání staveniště: do 1 týdne od nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení prací			
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací			
<u>Nové řešení:</u>			
Doba plnění:			
Zahájení plnění (zaměření a výroba oken): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Předání staveniště: do 1 týdne od nabytí účinnosti smluvního vztahu			
Dokončení díla: do 15 týdnů od zahájení prací (termín do 30.09.2024)			
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Změny počtu výplní, změna technického provedení posuvných oken a dlouhý termín dodání stavebních vložek do dveří ze strany provozovatele. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín plnění o 5 týdnů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 10 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	do 15 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

26. 8. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

23. 8. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

26. 8. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

23. 8. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

23. 8. 2024