

ZMĚNOVÝ LIST: BOURACÍ PRÁCE		číslo ZL: ZL03
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	16.8.2024	
Předmět změny: Předmětem změny jsou změny ve výměrách tryskové injektáže objektů SO 01 a SO02.		
Zdůvodnění změny:		
V původní PD bylo uvažováno:		
- v objektu SO 01 s celkovou délkou sloupů T.I. 110,05 bm. Z důvodu vyšší úrovně základové spáry podchytávaných stěn než bylo v PD došlo k navýšení délky sloupů T.I. . Dále byla z výměr odečtena délka sloupů T.I., které nebylo z technologických důvodů možné provést (stěna stávajícího sklepa v SO 01 byla blíže než uvažoval projekt a při provádění T.I. došlo k prolomení stěny sklepa a jeho částečnému zaplavení hmotou T.I.) jedná se o 3 sloupy T.I. - v objektu SO 02 nebyly provedeny čtyři sloupy T.I. uvažované pro založené věžového jeřábu.		
Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek		
- Odstavec 5, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		157.057,73 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
157.057,73,- Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: 22. 08. 2024		Datum: [redacted]
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)		[redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření investora:
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted] vedoucí odboru správy
Datum: [redacted]		Datum: 9.9.2024
SD Ateli Orlí 7, 602 00 Slavkov u Brna IČ: 277 000 000 DIČ: CZ22 000 000 000		Slavkov u Brna [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Protokoly k tryskové injektáži		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy	
Objekt:	ZL03	Trysková injektáž	
Rozpočet:	003.1	ZL 03- Trysková injektáž	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 684 01 Slavkov u Brna		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno		IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
Vypracoval:			

Rozpis ceny	Celkem
HSV	157 057,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	157 057,73

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	157 057,73 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK
Cena celkem bez DPH		157 058,00 CZK

v BDNE

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL03 - Trysková injektáž
Popis rozpočtu: 003.1 - ZL 03- Trysková injektáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			157 057,73	100,0
Cena celkem					157 057,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL03	Trysková injektáž
R:	003.1	ZL 03- Trysková injektáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				157 057,73
1	288314	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 1200MM DL VRTU DO 4M	M	19,68840	21 549,00	424 265,33

Původní položka, NEUZNATELNÉ rozpočet SO 01, pol.č. 1

Smluvní VV - odpočet původních výměr a délek :

délka TI: 3,08m : $(3,08 \cdot (3+3+2)) \cdot (-1)$ -24,64000

délka TI: 2,19m : $(2,19 \cdot 39) \cdot (-1)$ -85,41000

Skutečnost :

délka TI: 3,08m : $8 \cdot 3,08$ 24,64000

délka TI: 2,92m : $2,9194 \cdot (12+14+10)$ 105,09840

2	288314	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 1200MM DL VRTU DO 4M	M	-12,40000	21 549,00	-267 207,60
---	--------	--	---	-----------	-----------	-------------


Původní položka, NEUZNATELNÉ rozpočet SO 02, pol.č. 1

Smluvní VV - odpočet ks a délek :

délka TI: 3,1m : $3,1 \cdot 12 \cdot (-1)$ -37,20000

Skutečná výměra :

délka TI: 3,1m : $3,1 \cdot 8$ 24,80000



4

Stavba:

MŠ Zvidálek

Místo: Slavkov

23.07.2024

Číslo stavby:

670/564/240053

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - SOILCRETE D

Vrtný systém: rotační

Vodní součinitele

v/c: 1,00

Injektážní systém: 2 - fázový Keller

Cement:

kg

Information Systems - Technology

Bentonit:

kg

Voda:

kg

Příslušný plán:

$\pm 0,000$	$\equiv$	terén	m.n.m.
-------------	----------	-------	--------


terén m.n.m.

Wagriss =	terén	m.n.m.
-----------	-------	--------

terén m.n.m.

[illegible]

ER
s.p.a. s.r.o.
100 Praha 4
Z49702190
619 00 8no




100

1000

100

viz. protokoly



Stavba:

MŠ Zvídálek

Miesto: Slavkov

Datum:

26.07.2024

Číslo stavby:

670/564/240053

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - SOILCRETE D

Vrtný systém:	rolační	Vodní součinitel	v/c: 1,00
Injektační systém:	2 - fázový Keller		
		Cement:	750 kg
		Bentonit:	kg
		Voda:	750 kg
		Přísady:	kg

Příslušný plán: 0

$\pm 0,000$	=	terén	m.n.m.
Wagrlss	=	terén	m.n.m.

[illegible]

viz. protocols

Praga 4
1702190
07/81



5
29.07.2024

MŠ Zvídálek
0
670/564/2400
0

Misto: Slavkov

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - SOIL

Vodní součinitel

v/c: 1,00

Cement:

750

Voda:

051

Příslušný plán:

$$= +0.000$$

terén

Waariss =

terén

[illegible]



Protokol č.: 6

6

Stavba:

MŠ Zvídálek

MŠ Zvídálek

Misto: Slavkov

Datum:

30.07.2024

Číslo stavby:

670/564/240053

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - SOILCRETE D

Vrtný systém: rotační

Vodní součinitel

v/c: 1,00

Injektážní systém: 2 - fázový Keller

Cement:

750

Voda:

750

Voda:

750

Příslušný plán:


$\pm 0,000$	=	terén	m.n.m.
Wagriss	=	terén	m.n.m.

[illegible]

viz. protokol

KLE
Speciální za
Na Pa
14. Pa

Spol. s r. o.
0 Praha 4
9702190
0016113



7
31.07.2024

MŠ Zvídálek
0
670/564/2400
0

Misto: Slavkov

D

Vrtný systém:	rolační	Vodní součinitel	v/c:	1,0
Injektační systém: 2 - fázový Keller				
		Cement:	750	kg
		Bentonit:		kg
		Voda:	750	kg
		Přísady:		kg

$\pm 0,000$	=	terén	m.n.m.
Wagüss	=	terén	m.n.m.

[illegible]

Wiz. protokoly

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167396466-185938-240917105343.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167396466-185938-240917105343**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **12**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311

Pracoviště: Město Slavkov u Brna

Datum vyhotovení: **17.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167396466-185938-240917105343