

DODATEK č. 08024-2024-4502-D-0184/97-01-160-S00702-01

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - SEZ –
Výstavba vodovodního řádu na ulici Hraběšická, Šumperk – Vikýřovice, společnosti
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. LB 2000, s.r.o.

se sídlem na adrese: Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900

IČO: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
14167

zastoupen: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08024-2023-4502-S-0184/97-01-160-S00702 ze dne 21. 8. 2023
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného
jako „*Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Výstavba
vodovodního řádu na ulici Hraběšická, Šumperk – Vikýřovice, společnosti ORLEN Unipetrol
RPA s.r.o. - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1*“ vyhotoveného zhotovitelem a
doručeného objednateli dne 3. 9. 2024, který je evidován objednatelem pod PID:
MFCREXQLAK, č. j. MF-1389/2024/4502-58 a který obsahuje specifikaci změny včetně
zdůvodnění a aktualizovaný položkový rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje záměnu stavebních dílů souvisejících se změnou technického řešení, které jsou vhodné pro napojení nového vodovodu do stávající vodovodní sítě. Současně změna reaguje na chybně zvolené technické parametry, konkrétně rozměry některých stavebních dílů, kdy dochází k situaci, že některé díly nelze mezi sebou propojit (nevhodně zvolený průměr atd.). Dále pak změna reaguje na nutnost víceprací souvisejících jednak se samotnou výstavbou vodovodu (nedostatečný počet jednotek u některých položek rozpočtu či nutnost zavedení nových položek s odkazem na chybějící stavební díl) či požadavky dotčených subjektů (archeologický dohled nad průběhem stavebních prací v zájmové lokalitě) a nutnost úhrady poplatku pro SSOK SÚ Šumperk za tzv. využití komunikace při výstavbě vodovodu (viz závazek MF v rámci Trojstranné dohody s ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.).

ZZS č. 1

(dle § 222 odst. 4 ZZVZ).

Potřeba méněprací v celkové hodnotě -1 749,60 Kč bez DPH,

víceprací v celkové hodnotě 215 716,84 Kč bez DPH,

to vše o celkovém navýšení ceny díla o 13,02 %

(dle § 222 odst. 7 ZZVZ).

Nerealizované položky určené k záměně v celkové hodnotě -20 538,00 Kč bez DPH,

zaměňované položky určené k realizaci v celkové hodnotě 20 538,00 Kč bez DPH,

to vše bez vlivu na finanční plnění.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 reaguje na nové skutečnosti, které se objevily v průběhu přípravných prací před zahájením výstavby vodovodního řádu a které mají přímý dopad na plánované zahájení stavebních prací a technické řešení dané zakázky. Bez provedení těchto změn by nebylo možné stavební práce realizovat a nově vzniklý vodovod připojit ke stávajícímu vodovodnímu řádu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH činí 1 857 317,91 Kč** (slovy: jeden milion osm set padesát sedm tisíc tři sta sedmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18. 09. 2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Olomouci dne 17. 09. 2024
Za LB 2000, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Svetko
Jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková