

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě ze dne 27.5.2021

č. smlouvy objednatele: 10PT-001102

č. smlouvy zhotovitele: IND-158-2021

ISPROFIN: 327 111 506

Název veřejné zakázky: **I/33 Jaroměř, obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“):

### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem:

Sdružení „SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020“

zastoupená vedoucím společníkem, společností **SGS Czech Republic, s.r.o.**  
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 48589241  
DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 18205

jako správce Společnosti „SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020“

dodavatelem: IBR Consulting, s.r.o.  
se sídlem v: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupeným: [REDACTED]  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 235748

jako společník Společnosti „SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020“

dodavatelem: BUNG CZ, s.r.o., Společník  
se sídlem v: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10  
zastoupeným: [REDACTED]  
IČO: 27454576  
DIČ: CZ27454576

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 113589

jako společník Společnosti „SGS+IBR+BUNG CZ-RS většího rozsahu 2020“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

## I. Předmět Dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2021 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru na stavbě „I/33 Jaroměř, obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ (dále jen „Stavba“)
2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek č. 1 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI bez nutnosti navýšení Ceny za poskytování služeb. Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

- řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD
- kooperace při reklamacích v majetku Správy
- součinnost při kolaudaci a zajištění závazných stanovisek
- součinnost při zpětném předávání pozemků dočasného záboru
- součinnost při vyvádění pozemků nepotřebných pro stavbu
- administrativní činnost při dokončování a archivace stavby

## II. Předpokládaný rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic týmu bez navýšení Celkové ceny za poskytované služby. Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by

Date: 2024.09.18  
15:43:55 +02'00'

Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení  
Společnosti pro SGS+IBR+BUNG CZ-RS  
většího rozsahu 2020

**Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.8.2024**

I/33 Jaroměř, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 10PT-001102 (pro RD 01ST-000706)										
Služba – funkce	celkem dle smlouvy (dny)	celkem dle Dodatku č.1 (dny)	Upraveno dle Dodatku č.1 (dny)	sazba (Kč)	celková cena dle smlouvy (Kč)	celková cena dle dodatku (Kč)	cenový rozdíl (Kč)	dosud čerpáno (dny)	zbývá čerpat SOD (dny)	zbývá čerpat Dodatek (dny)
<b>A)</b>										
asistent správce stavby										
<b>A) Tým asistenta správce stavby</b>										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce, včetně zajištění admir										
<b>specialisté :</b>										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů										
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti										
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring										
koordinátor BOZP										
<b>B) Technická dozorčí správa</b>										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce										
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Asistent specialista pro podzemní stavby										
Asistent specialista geotechnika										
Asistent specialista zeměměřičství										
Asistent specialista vodohospodářské objekty										
Asistent specialista trubní vedení										
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)										
Asistent specialista protikorozní ochrany										
Asistent specialista ekodozor										
Právník										
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí										
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>										
Expert – mosty a inženýrské konstrukce										
Expert - pozemní komunikace										
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení										
Expert - elektrotechnická zařízení										
<b>celkem počet dní a celková cena k fakturaci</b>					23 904 000	23 904 000	0	2011,9	728,1	1001,1

Digitálně podepsal:

Datum: 19.09.2024 11:43:05 +02:00