

Projekt „Simulační centrum intenzivní medicíny“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2203200857

**na provedení projektových činností, inženýrských činností
a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek
vybavení v rámci projektu
„Simulační centrum intenzivní medicíny“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

PORR a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) smlouva na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení v rámci projektu „Simulační centrum intenzivní medicíny“ uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva**“) stanovila v odst. 4.2. Závazné Milníky (dále jen „**Závazné Milníky**“);
- (B) v průběhu provádění Díla došlo k určitým skutečnostem, v důsledku kterých došlo k posunům v plnění některých dílčích Závazných Milníků a tudíž k dílčím změnám v Harmonogramu prací;
- (C) Zhotovitel požádal Objednatele o změnu člena realizačního týmu na pozici hlavního stavbyvedoucího;
- (D) pro odstranění jakýchkoliv pochybností a případných budoucích sporů mají Smluvní strany zájem shrnout a odůvodnit vzniklé skutečnosti a tudíž upravit některá práva a povinnosti podle Smlouvy tak, aby tyto odpovídaly nově vzniklému stavu, a toto vše provést v souladu s odst. 4.4. a 33.6. Smlouvy, tj. formou dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 2:

1 SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

číslo bankovního účtu: Raiffeisenbank a.s. - 1091107720/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Ustanovení uvedené v odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel provede Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy při dodržení těchto Závazných Milníků a těchto lhůt:

Závazný Milník č. 1	Zahájení Díla:	neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy
Závazný Milník č. 2	Předání a převzetí Staveniště:	do 22. 3. 2023; o předání Staveniště Zhotoviteli bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol a učiněn zápis do stavebního deníku
Závazný Milník č. 3	Předložení dokončené DÚSP ke schválení Objednateli	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 15. 6. 2023
Závazný Milník č. 4	Předložení dokončené DPS a Koordinační projektové dokumentace ke schválení Objednateli	do 25. 7. 2023
Závazný Milník č. 5	Podání žádosti o změnu stavby na základě DÚSP k DOSS	nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení DÚSP Objednatelem
Závazný Milník č. 6	Předložení dokončeného POV a Harmonogramu prací ke schválení Objednateli	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2023
Závazný Milník č. 7	Předložení Kontrolního rozpočtu pro realizaci Díla ke schválení Objednateli	do 9. 8. 2023
Závazný Milník č. 8	Předložení dokončené DSPS ke schválení Objednateli	do 31. 10. 2025
Závazný Milník č. 9	Protokolární předání dokončeného Díla Objednateli	do 10. 12. 2025

- 2.2 **Závazný Milník č. 2:** K předání a převzetí Staveniště mělo dle Smlouvy původně dojít do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 11. 1. 2023. Na základě žádosti Objednatele však došlo k předání a převzetí Staveniště dne 22. 3. 2023.
- 2.3 **Závazný Milník č. 4:** K předložení dokončené DPS a Koordinační projektové dokumentace ke schválení Objednateli mělo dle Smlouvy původně dojít do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 15. 6. 2023. V důsledku prodlžení Objednatele v délce 40 dnů, způsobeného objektivními důvody, se však lhůta pro splnění Milníku č. 4 posunula do 25. 7. 2023.
- 2.4 **Závazný Milník č. 7:** K předložení Kontrolního rozpočtu pro realizaci Díla ke schválení Objednateli mělo dle Smlouvy původně dojít do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2023. V důsledku prodlžení Objednatele v délce 40 dnů, způsobeného objektivními důvody, se však lhůta pro splnění Milníku č. 7 posunula do 9. 8. 2023.
- 2.5 **Smluvní strany výslovně konstatují, že Zhotovitel v důsledku posunutí Závazných Milníků č. 2, č. 4 a č. 7 nepožaduje změnu Závazných Milníků č. 8 a č. 9, tedy termínu pro předložení dokončené DSPS ke schválení Objednateli a termínu pro protokolární předání dokončeného Díla Objednateli.**
- 2.6 Smluvní strany dále konstatují, že posunutím lhůt pro plnění Závazných Milníků č. 2, č. 4 a č. 7 nedochází k porušení Závazných předpisů, zejména ZZVZ. K posunutí Závazného Milníku č. 2

došlo na základě žádosti Objednatele a k posunutí Závazných Milníků č. 4 a č. 7 došlo v důsledku prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti, přičemž se neposouvá lhůta pro splnění Závazných Milníků č. 8 a č. 9 (dokončení celého Díla). Nejsou tak naplněny znaky skutkové podstaty nepovolené změny Smlouvy obsažené v § 222 odst. 3 ZVZ, resp. nejedná se ani o jiný rozpor s tímto právním předpisem. Změny provedené tímto Dodatkem č. 2 by nastaly bez ohledu na skutečnost, s jakým dodavatelem by byla bývala uzavřena Smlouva. Změny nemají dopad do kvalifikačních požadavků ani do hodnocení nabídek podaných na původní veřejnou zakázku, ani se nemění vymezení předmětu původní veřejné zakázky. Změny by tak neumožnily účast jiných dodavatelů, ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení veřejné zakázky. Předmětné změny zároveň nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch Zhotovitele, ani nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění Smlouvy. Smluvní strany proto nepovažují změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem č. 2 za podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZVZ.

- 2.7 Příloha č. 3 Smlouvy s názvem Stručný harmonogram prací se ruší.
- 2.8 Zhotovitel požádal Objednatele v souladu s odst. 6.19. písm. d) Smlouvy o změnu ve složení realizačního týmu. Objednatel na základě obdržených dokladů shledal tuto změnu jako přípustnou a souhlasí s tím, aby Daniel Jelínek nahradil Ing. Tomáše Fuksu na pozici hlavního stavbyvedoucího.

Realizační tým		✓
Předloženo: - žádost o nahrazení člena realizačního týmu ze dne 9.7.2024 v doplněném znění ze dne 24.7.2024 - obsahuje odůvodnění změny ve smyslu odst. 6.19. písm. d) Smlouvy - profesní životopis nového člena realizačního týmu - obsahuje údaj o pracovněprávním vztahu ke Zhotoviteli - doklad o autorizaci nového člena realizačního týmu		✓
Člen č. 2 - hlavní stavbyvedoucí		✓
i. min. 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení, ii. autorizovaný inženýr/technik/stavatel pro obor pozemní stavby dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci, iii. realizoval na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 300 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.	i. 33 let praxe v oboru pozemní stavby – řízení provádění staveb, na pozici stavbyvedoucí (od r. 1991), ii. autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 37437 (veden v seznamu ČKAIT pod č. 1400260), iii. významná zakázka „ Libeňské doky – Lokalita Střed, Praha 8, Libeň – bytové domy S1-S5 “ pozice: hlavní stavbyvedoucí, předmět zakázky: novostavba bytových domů, finanční objem: 560 076 619 Kč bez DPH, doba realizace: 10/2017 – 3/2021 iv. zaměstnanec Zhotovitele v. znalost českého nebo slovenského jazyka: ano	

- 2.9 Aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy s názvem Realizační tým Zhotovitele tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém originálu.

Příloha č. 1: Realizační tým Zhotovitele


V Praze dne viz elektronický podpis



Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace




V Praze dne viz elektronický podpis



PORR a.s.



V Praze dne viz elektronický podpis



PORR a.s.



4. KVALIFIKACE - REALIZAČNÍ TÝM
Technická kvalifikace
Realizační tým podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

Člen č. 1 - manažer projektu

- | | |
|------|--|
| i. | min. 5 let praxe na pozici manažera projektu, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení, |
| ii. | autorizovaný inženýr/technik/stavatel pro obor pozemní stavby dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci, |
| iii. | realizoval na pozici manažera projektu 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 300 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení, |
| iv. | realizoval na pozici manažera projektu 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 zákona (tj. jednalo se o tzv. projekt design & build), a tato novostavba nebo rekonstrukce budovy byla dokončena v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení. |

Významná služba dle bodu iii. a iv. může být prokázána totožnou významnou službou, pokud splňuje všechny požadavky uvedené v obou bodech.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské

Délka praxe	15 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT - 0012500

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Manažer Projektu Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná tak, jejíž projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 zákona (tj. jednalo se o tzv. projekt design & build) .
Cena (investiční náklady) předmětu plnění	725.770.000,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	zář.22
Místo provádění prací:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iv.

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Manažer Projektu Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadána tak, že projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 zákona (tj. jednalo se o tzv. projekt design & build) .
Datum dokončení:	zář.22
Místo provádění prací:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 2 - hlavní stavbyvedoucí

- i. min. 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení
- ii. autorizovaný inženýr/technik/stavitel pro obor pozemní stavby dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 300 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	33 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT - 1400260

Referenční zakázka ad. iii.

Název:	Libeňské doky - Lokalita Střed, Praha 8, Libeň - bytové domy S1-S5
Popis předmětu plnění:	Pozice: Hlavní stavbyvedoucí Projekt: Novostavba bytových domů
Cena (investiční náklady) předmětu plnění	560.076.619,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	bře.21
Místo provádění prací:	Praha 8 - Libeň
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 3 - zástupce hlavního stavbyvedoucího

- i. min. 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr/technik/stavatel pro obor pozemní stavby dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	25 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 3000070

Referenční zakázka ad. iii.

Název:	Obchodní centrum Letňany
Popis předmětu plnění:	Pozice: Zástupce hlavního stavbyvedoucího Projekt: Stavební úpravy a rekonstrukce objektu OC Letňany.

Cena (investiční náklady) předmětu plnění	272.926.950,- CZK bez DPH (60 % PORR a.s. - 163.756.170,- CZK bez DPH)
Datum dokončení:	říj.18
Místo provádění prací:	Praha - Letňany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 4 - BIM koordinátor

- i. min. 2 roky praxe s využíváním informačního modelování budov (BIM),
- ii. realizoval na pozici BIM koordinátora (nebo obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	3
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.

Referenční zakázka ad. ii

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
--------	--------------------------------

Popis předmětu plnění a využití BIM:	Pozice: BIM koordinátor Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná dle standardu design & build a zároveň plněna v souladu s metodikou BIM.
Datum dokončení:	zář.22
Místo provádění prací:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 5 - projektant v oblasti pozemních staveb (hlavní inženýr projektu)

- i. min. 5 let praxe na pozici projektanta pozemních staveb, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr/stavatel pro obor pozemní stavby dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici hlavního inženýra projektu (či obdobné vedoucí pozici) 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb. v rámci stavby nebo rekonstrukce budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 300 mil. Kč bez DPH a tato projektová dokumentace byla dokončena v posledních 3 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- iv. realizoval na pozici hlavního inženýra projektu (či obdobné vedoucí pozici) 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo projektování pozemní stavby, kdy projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována metodou BIM

Významná služba dle bodu iii. a iv. může být prokázána totožnou významnou službou, pokud splňuje všechny požadavky uvedené v obou bodech.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	14 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT - 0012901

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Hlavní inženýr projektu Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná dle standardu design & build a zároveň plněna v souladu s metodikou BIM a jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Cena služby:	725.770.000,- CZK bez DPH (stavební náklady)

Datum provedení:	zář.20
Místo plnění služby:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iv

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Hlavní inženýr projektu Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná dle standardu design & build a zároveň plněna v souladu s metodikou BIM a jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Datum provedení:	zář.20
Místo plnění služby:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 6 - projektant v oblasti technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo zdravotní technika

i. min. 5 let praxe na pozici projektanta technických zařízení nebo

zdravotní techniky, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,

- ii. **autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,**
- iii. **realizoval na pozici projektanta 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb. v rámci stavby nebo rekonstrukce budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH a tato projektová dokumentace byla dokončena v posledních 3 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,**
- iv. **realizoval na pozici projektanta 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo projektování pozemní stavby, kdy projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována metodou BIM.**

Významná služba dle bodu iii. a iv. může být prokázána totožnou významnou službou, pokud splňuje všechny požadavky uvedené v obou bodech.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	20 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb - technická zařízení ČKAIT - 0012176

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Projektant v oblasti technika prostředí staveb, specializace technická zařízení Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná dle standardu design & build a zároveň plněna v souladu s metodikou BIM a jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb..
Cena služby:	725.770.000,- CZK bez DPH (stavební náklady)
Datum provedení:	zář.20
Místo plnění služby:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iv

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
--------	--------------------------------


Popis předmětu plnění:	Pozice: Projektant v oblasti technika prostředí staveb, specializace technická zařízení Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Zakázka zadaná dle standardu design & build a zároveň plněna v souladu s metodikou BIM a jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb..
Datum provedení:	zář.20
Místo plnění služby:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 7 - specialista ZTI (zdravotně technické instalace)

- i. min. 5 let praxe na pozici specialisty ZTI, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici specialisty ZTI (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	10 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb - zdravotní technika ČKAIT - 1005703

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Divadlo Jiřího Myrona
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista ZTI Projekt: Rekonstrukce budovy divadla
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	169.436.169,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	led.19
Místo provádění prací:	Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 8 - specialista ZT (zdravotnická technika)

- i. min. 5 let praxe v pozici specialisty ZT, přičemž praxe byla

uskutečněna v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

- ii. autorizovaný inženýr/technik pro obor technologická zařízení staveb dle autorizačního zákona – osvědčení o autorizaci
- iii. realizoval na pozici specialisty ZT (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	14 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb ČKAIT - 0010693

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Výstavba a rekonstrukce a stavební úpravy výrobních prostor společnosti Lohmann & Rauscher (Slavkov 3)
Popis předmětu plnění:	Pozice: Specialista ZT Projekt: Výstavba a rekonstrukce a stavební úpravy výrobních prostor společnosti Lohmann & Rauscher. Prostory s vysokými nároky na čistotu vzduchu (trvalý přetlak), laboratorní prostory a dílny pro sterilizaci a komplety pro chirurgii a medicínských produktů.

Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	104.900.000- CZK bez DPH
Datum dokončení:	lis.17
Místo provádění prací:	Slavkov u Brna
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 9 - specialista statiky a dynamiky staveb

- i. min. 5 let praxe na pozici specialisty statiky a dynamiky staveb, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici specialisty statiky a dynamiky staveb (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	14 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)

Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika ČKAIT - 0701245

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista statiky a dynamiky Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí.
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	725.770.000,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	zář.22
Místo provádění prací:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Prague Marina II.A, Praha
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista statika a dynamika staveb Projekt: Výstavba bytových domů a související okolní objekty.

Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	1.096.794.278,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	31.03.2019
Místo provádění prací:	Praha, Česká Republika
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 10 - specialista elektro

- i. min. 5 let praxe na pozici specialisty na elektroinstalace (či obdobné pozici), přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr/technik pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelem způsobem dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné adekvátní osvědčení,
- iv. realizoval na pozici specialisty na elektroinstalace (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku, jejímž předmětem byla realizace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací budovy, přičemž hodnota stavebních nákladů budovy činila alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské

Délka praxe	30 (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních	č.j. 2020/01/UI/018
Autorizace	autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení ČKAIT - 0500848

Referenční zakázka ad. iv

Název:	Riverpark 2 Etapa (objekt C,E)
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista elektro Projekt: Výstavba a stavební úpravy bytových objektů C,E a souvisejícího okolí. Předmětem byla realizace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací budovy.
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	725.770.000,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	zář.22
Místo provádění prací:	Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iv	
Název:	Prague Marina II.A, Praha
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista elektro Projekt: Výstavba bytových domů a související okolní objekty. Předmětem byla realizace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací budovy.
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	1.096.794.278,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	31.03.2019
Místo provádění prací:	Praha, Česká Republika
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 11 - specialista na vytápění, vzduchotechniku a chlazení

- i. min. 3 roky praxe na pozici specialisty na vytápění, vzduchotechniku a chlazení, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. autorizovaný inženýr pro obor technická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika dle autorizačního zákona – prokáže předložením osvědčení o autorizaci,
- iii. realizoval na pozici specialisty na vytápění, vzduchotechniku a chlazení (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	13 (minimálně 3 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Autorizace	autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika ČKAIT - 0102263

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Budějovický Budvar - Přístavba Lahvovny
Popis předmětu plnění:	Pozice: specialista na vytápění, VZT a chlazení Projekt: Výstavba výrobní haly a přilehlých objektů
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	168.000.000,- CZK bez DPH
Datum dokončení:	pro.19
Místo provádění prací:	České Budějovice
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 12 - specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP")

- i. min. 3 roky praxe na pozici specialisty BOZP, přičemž praxe byla

uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,

- ii. doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný doklad vydaný v zahraničí
- iii. realizoval na pozici specialisty BOZP (či obdobné pozici) 1 významnou zakázku spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci budovy, jejíž stavební náklady činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, přičemž realizace probíhala ve zdravotnickém zařízení/areálu zdravotnického zařízení bez přerušení jeho provozu a byla dokončena v posledních 5 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	8 let (minimálně 3 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	Zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik	ROVS/180/PREV/2020

Referenční zakázka ad. iii

Název:	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – I. etapa
--------	--------------------------------------

Popis předmětu plnění:	Pozice: Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby. Projekt: Předmětem stavby byl projekt 1. Etapy přestavby nemocnice Náchod. Hlavním cílem záměru byla modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby byly realizovány následující objekty: - čtyři nové objekty - K, J, O - (K je stězejní pavilon nemocnice-komplement vyšetřovacích a léčebných složek, J-lůžkový pavilon a O -sklad technických plynů). - přeložky sítí, nové zdroje a rozvody médií a energií, nové komunikace; - více než 26.000 m2 podlažní plochy nových objektů vybudovaných pro zdravotnictví; - 5 aseptických operačních sálů a 2 super aseptické operační sály; - infrastruktura pro specializované vyšetřovny a pracoviště; - infrastruktura pro lůžka
Cena (investiční náklady) předmětu plnění:	1.392.667.000,- CZK
Datum dokončení:	leden 2021
Místo provádění prací:	Areál oblastní nemocnice Náchod
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Člen č. 13 - energetický specialista

- i. min. 5 let praxe na pozici specialisty na energetický management, přičemž praxe byla uskutečněna v posledních 10 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení,
- ii. oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty (oprávnění provádět energetický audit) udělené Ministerstvem průmyslu a

obchodu dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

- iii. zpracoval 1 energetický audit nebo energetický posudek budovy v posledních 3 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení.

Jméno a příjmení	
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské
Délka praxe	33 let (minimálně 5 let praxe v posledních 10 letech)
Vztah člena realizačního týmu k účastníkovi	zaměstnanec společnosti PORR a.s.
Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty (oprávnění provádět energetický audit)	Ministerstvo průmyslu a obchodu - číslo oprávnění: 0072

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Zpracování energetického auditu (EA) budovy Obchodní centrum Nový Smíchov
Popis předmětu plnění:	Zpracování energetického auditu (EA) budovy Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 233/8, Praha 5.
Datum provedení:	02.07.2020
Místo provádění:	Obchodní centrum Nový Smíchov
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Zpracování energetického auditu (EA) budovy Parkview, Pujmanové 1753/10a, Praha, 14000.
Popis předmětu plnění:	Zpracování energetického auditu (EA) budovy Parkview, Pujmanové 1753/10a, Praha, 14000.
Datum provedení:	01.08.2022
Místo provádění:	DIM Parkview s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	

Referenční zakázka ad. iii

Název:	Zpracování energetických auditů (EA) včetně zpracování opatření Renewable Heating and Cooling politiky (RHC), návrh řešení pro obnovitelné vytápění a chlazení (RHC), soubor opatření ke snížení spotřeby el. energie, plynu, tepla, chladu a vody pro objekty IKEA Praha Zličín, IKEA Praha Černá Most, IKEA Brno, IKEA, Ostrava, IKEA Bratislava, AVION Shopping park Zličín, Brno, Ostrava
Popis předmětu plnění:	Zpracování energetických auditů (EA) včetně zpracování opatření Renewable Heating and Cooling politiky (RHC), návrh řešení pro obnovitelné vytápění a chlazení (RHC), soubor opatření ke snížení spotřeby el. energie, plynu, tepla, chladu a vody pro objekty IKEA Praha Zličín, IKEA Praha Černá Most, IKEA Brno, IKEA, Ostrava, IKEA Bratislava, AVION Shopping park Zličín, Brno, Ostrava

Datum provedení:	01.01.2020
Místo provádění:	Inter IKEA Centre Česká republika s.r.o, Skandinávská 15a/144, Praha 5
Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail)	