



MHMPXPPBX68H

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území
pověřeným řízením odboru investičního
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem: Klaudiánova 124/4, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov

se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: PKS stavby a.s., vedoucí společník
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387996408/2700

Vedoucí společník: PKS stavby a.s.

společnost vedená u KS v Brně pod sp. zn. B 930

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti, členem představenstva

a

Společník: VISTORIA CZ a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4581
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen jako „Dodatek“):

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.8.2022 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen „Dílo“), číslo smlouvy DIL/21/04/007495/2022 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 13.12.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 22.6.2023, Dodatkem č. 3 ze dne 15.8.2023, Dodatkem č. 4 ze dne 19.1.2024 a Dodatkem č. 5 ze dne 27.9.2024. Dodatek č. 1 se netýká finančního plnění.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 6 provádějí úpravu Smlouvy, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se změnily podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny následujícími skutečnostmi:
 - 1.1. Změny obsažené v NZ č. 02 řeší skutečný dopočet koncových prvků VZT, které byly nutné pro dokončení realizace a správný chod vzduchotechniky, dále narovnání metráže VZT potrubí dle skutečnosti. Vyvoláno chybou v projektové dokumentaci/výkazu výměr.
NZ č. 02 ve výši 378 350,68 Kč bez DPH, tj. 457 804,32 Kč vč. DPH.
 - 1.2. NZ č. 03 řeší klientskou změnu – z důvodu požadovaných dispozičních změn bylo zrevidováno a upraveno požárně bezpečnostní řešení a následně provedeny změny na díle.
NZ č. 03 ve výši 463 225,67 Kč bez DPH, tj. 560 503,06 Kč vč. DPH.
 - 1.3. NZ č. 04 klientská změna - Z důvodů plánované budoucí výstavby nového navazujícího pavilonu školy, ve kterém mimo ZŠ bude umístěna také SŠ, byla zrušena realizace části komunikace a namísto toho bylo provedeno zaorňování a zatravnění ploch. Dále je zde zahrnuta nutnost přetřídit deponovanou zeminu, která obsahovala větší kameny, kusy kořenů a větví.
NZ č. 04 ve výši 981 101,95 Kč bez DPH, tj. 1 187 133,36 Kč vč. DPH.

- 1.4. NZ č. 05 byla vyvolána požadavkem na změnu využití učebny (m.č. A220) na kmenovou učebnu a s tím související změnu požadovaných akustických parametrů. Tato změna vyvolala nutnost demontovat stávající podhledové desky, dodávku a montáž nových pohledových desek s jinými akustickými parametry a práce, které se změnou souvisely – demontáž akustické izolace a veškerých koncových prvků.
NZ č. 05 ve výši 162 504,00 Kč bez DPH, tj. 196 629,84 Kč vč. DPH.
- 1.5. Změny obsažené v NZ č. 06 jsou vyvolány požadavkem uživatele na umístění vestavěného nábytku v prostorách knihovny, kvůli kterému bylo nutné provést změnu opláštění VZT.
NZ č. 06 ve výši 71 401,22 Kč bez DPH, tj. 86 395,48 Kč vč. DPH.
- 1.6. V rámci NZ č. 07 je zapracována realizace připojení VO, které bylo nutné provést ke zprovoznění venkovního osvětlení.
NZ č. 07 ve výši 28 444,02 Kč bez DPH, tj. 34 417,26 Kč vč. DPH.
- 1.7. NZ č. 08 zahrnuje odpočty a přípočty skutečného rozsahu provedených prací. Tyto práce byly vyvolány požadavky klienta (úprava řešení fasády tělocvičny, rozvody elektro pro gastrotechnologie, úprava technologie výtahu, zrušení pylonů k tabulím, doplnění trubkování k interaktivním tabulím, změna typu panikových hrazd, doplnění opláštění a provedení revizních dvířek pro zajištění požadavků požární bezpečnosti, doplnění kari sítě do podlahy tělocvičny) a chybami PD (doplnění sádkartonových podhledů ve varně, doplnění topné rohože do bytu školníka, úprava trasy potrubí vody a kanalizace, doplnění druhé vrstvy perlinky v místě montáže keramického obkladu, doplnění akustické předstěny ocelové konstrukce tělocvičny, epoxidová stěrka na podlaze tribuny tělocvičny, opláštění atiky cetris deskami, doplněno zábradlí tribuny venkovního hřiště).
NZ č. 08 ve výši 2 120 970,45 Kč bez DPH, tj. 2 566 374,24 Kč vč. DPH.

1.8. Souhrn

Změna číslo	Hodnota změn - bez DPH			DPH	Celková hodnota změn s DPH
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem		
NZ 02	378 350,68 Kč	- Kč	378 350,68 Kč	79 453,64 Kč	457 804,32 Kč
NZ 03	665 178,06 Kč	- 201 952,39 Kč	463 225,67 Kč	97 277,39 Kč	560 503,06 Kč
NZ 04	1 181 479,96 Kč	- 200 378,01 Kč	981 101,95 Kč	206 031,41 Kč	1 187 133,36 Kč
NZ 05	162 504,00 Kč	- Kč	162 504,00 Kč	34 125,84 Kč	196 629,84 Kč
NZ 06	71 401,22 Kč	- Kč	71 401,22 Kč	14 994,26 Kč	86 395,48 Kč
NZ 07	28 444,02 Kč	- Kč	28 444,02 Kč	5 973,24 Kč	34 417,26 Kč
NZ 08	2 976 612,93 Kč	- 855 642,48 Kč	2 120 970,45 Kč	445 403,79 Kč	2 566 374,24 Kč
Celkem	5 463 970,87 Kč	- 1 257 972,88 Kč	4 205 997,99 Kč	883 259,58 Kč	5 089 257,57 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, a to tak že se předmět Díla (čl. 3 Smlouvy) mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. NZ02 až NZ08, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v čl. 6 bodě 6.1. Smlouvy mění tak, že se vypouští tabulka „cena díla včetně DPH“ a nahrazuje se novou v tomto znění:

	Základní cena bez DPH	DPH 21 %	Cena Díla včetně DPH
Původní cena Díla dle SoD celkem	394 216 926,75 Kč	82 785 554,62 Kč	477 002 481,37 Kč
Cena Díla po změnách dle Dodatku č. 2 až 5	439 781 384,36 Kč	92 354 090,72 Kč	532 135 475,08 Kč
Změny ceny Díla dle NZ 02 až NZ 08	4 205 997,99 Kč	883 259,58 Kč	5 089 257,57 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 6 celkem	443 987 382,35 Kč	93 237 350,30 Kč	537 224 732,65 Kč

3. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 8 tohoto Dodatku.
4. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstává Smlouva nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1716 ze dne 12.8.2024 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

- Příloha č.1: Neodkladná změna NZ 02
- Příloha č.2: Neodkladná změna NZ 03
- Příloha č.3: Neodkladná změna NZ 04
- Příloha č.4: Neodkladná změna NZ 05
- Příloha č.5: Neodkladná změna NZ 06
- Příloha č.6: Neodkladná změna NZ 07
- Příloha č.7: Neodkladná změna NZ 08
- Příloha č.8: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců

V Praze dne:
Za Objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne:
Za Zhotovitele:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Jaroslav Kladiwa
ředitel společnosti, člen představenstva,
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Ivan Němec
předseda představenstva, VISTORIA CZ a.s.

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 02
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: VZT narovnání na skutečnost Popis a zdůvodnění změny: Chyba projektu. Změnový list vzniknul na základě chyby v PD. První příloha řeší skutečný dopočet koncových prvků, které jsou nutné pro dokončení realizace a správný chod vzduchotechniky. Druhá příloha řeší narovnání metráže VZT potrubí na skutečnost.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 378.350,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 378.350,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 02

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí společník:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059

Společník:

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

Objednatel:

Hlavní město Praha,
Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

VZT narovnání na skutečnost

Popis a zdůvodnění změny:

Chyba projektu. Změna vznikla na základě chyby v PD. První příloha řeší skutečný dopočet koncových prvků, které byly nutné pro dokončení realizace a správný chod vzduchotechniky. Druhá příloha řeší narovnání metráže VZT potrubí dle skutečnosti.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

378.350,68 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

378.350,68 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovní jako materiálu provedení a to dle...

Z

D

B

NZ 02 - VZT narovnání na skutečnost

Pořadí	Název
Příloha č.1	VZT rozdíl VV vs. PD
Příloha č.2	VZT potrubí skutečnost - chybějící výměry
	VRN

Příloha č.1 - VZT rozdíl ve VV a PD

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	PKS stavby s.s. + VISTORIA CZ a.s.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hmelnému, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 584/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	03.09.2024

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Montáž	Cena/MJ	Náklady (Kč)
1	Zařízení 1	MRIZ-1000-500-1	ks			
2	Zařízení 2	Nástavec do výústky	ks			
3	Zařízení 3	mřížka k 4hr oblouku	ks			
4	Zařízení 1	Nástavec na výústku	ks			
5	Zařízení 1	Mřížka k 4hr oblouku	ks			
6	Zařízení 4	mřížka k 4hr oblouku	ks			
7	Zařízení 5	box 625x225 pr.200	ks			
8	Zařízení 5	box 1250x75 pr.300	ks			
9	Zařízení 5	nástavec na výústku	ks			
10	Zařízení 6	box 825x125 pr. 200	ks			
11	Zařízení 6	box 560x125 pr. 200	ks			
12	Zařízení 6	Nástavec na výústku	ks			
13	Zařízení 8	nástavec na výústku	ks			

Příloha č.2 - Potrubí VZT skutečnost - chybějící výměry

Název stavby: ZŠ Šeberov
Druh stavby: Základní škola
Lokalita: ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov
Parcelní číslo: parc.č. 664/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)
Zhotovitel: PKS stavby a.s. + VISTORIA CZ a.s.
Projektant: ADR s.r.o.
Objednatel: Hlavní město Praha
Zpracováno dne: 03.09.2024

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis rozměry	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
1		Zařízení 2 - Větrání Jdelev						
1.1.		Chybějící výměra						
1.1.1.	Rozpočet F.1.4140	Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné do obvodu 3000 mm - Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné do obvodu 3000 mm	m					
2		Zařízení 1 - Větrání kuchyně						
2.1.		Chybějící výměra						
2.1.1.	Rozpočet F.1.4228	Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné do obvodu 5000 mm - Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné do obvodu 5000 mm	m2					
3		Zařízení 4 - Větrání malé tělocvičny						
3.1.		Chybějící výměra						
3.1.1.	Rozpočet F.1.4238	Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek do obvodu 3000 mm - Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek do obvodu 3000 mm	m2					
4		Zařízení 9 - Větrání bytu školníka						
4.1.		Chybějící výměra						
4.1.1.	Rozpočet F.1.4288	Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek do obvodu 1000 mm - Potrubí pozink. sk.1, vč. tvarovek do obvodu 1000 mm	m2					
		izolace potrubí						
	Rozpočet F. 1.4257	Teplé izolace vnitřního potrubí proti kondenzaci. Sání a výfuk - 60 mm	m2					

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 03
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou I, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Revize PBŘ Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Z důvodu požadovaných dispozičních změn bylo zrevidováno a upraveno požárně bezpečnostní řešení.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -201 952,39 Kč	Cena víceprací bez DPH: 665 178,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 463 225,67 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za		
Da		
Bř		
Po		
Da		
In		
Ve		
MHMP		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 03

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí společnosti:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059

Společník:

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

Objednatel:

Hlavní město Praha,

Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

Revize PBŘ

Popis a zdůvodnění změny:

Klientská změna

Z důvodu požadovaných dispozičních změn bylo zrevidováno a upraveno požárně bezpečnostní řešení a následně provedeny změny na díle.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

-201 952,39 Kč

Cena víceprací bez DPH:

665 178,06 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

463 225,67 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace k dílu.

Z

D

B

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 04
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Sadové úpravy Popis a zdůvodnění změny: <i>VĚTŠÍHO</i> Klientská změna. V průběhu stavby se ukázalo, že kapacita školy nebude do budoucna dostačující a bylo rozhodnuto o vybudování dalšího pavilonu. Část komunikace se nebude provádět a namísto toho dojde k zaorňování a zatravnění ploch. Dále nadeponovaná ornice obsahuje větší kameny a kusy kořenů a větví a je nutné ji přetřít. Odpočtové položky komunikací jsou součástí jiných změnových listů.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH: 200.378,01 Kč	Cena vícepráci bez DPH: 1.181.479,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 981.101,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti než při původní stavbě.		
Vedoucí oddělení pozemních staveb INV MHMP		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 04

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí společník:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059

Společník:

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

Objednatel:

Hlavní město Praha,

Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

Sadové úpravy

Popis a zdůvodnění změny:

Klientská změna. V průběhu stavby se ukázalo, že kapacita školy nebude do budoucna dostačující a bylo rozhodnuto o vybudování většího dalšího pavilonu. Část komunikace se nebude provádět a namísto toho dojde k zaorání a zatravnění ploch. Dále nadeponovaná ornice obsahuje větší kameny a kusy kořenů a větví a je nutné ji přetřídit. Odpočtové položky komunikací jsou součástí jiných změnových listů.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

200.378,01 Kč

Cena víceprací bez DPH:

1.181.479,96 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

981.101,95 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky, resp. přílohy.

Za TD


Datum

Břetislav

NZ 04 - Sadové úpravy

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	FKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	AOR s.r.o.
Lokace:	ulice k Hrdčákům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc. č. 554/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracování dne:	03.09.2024

Pořadí	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Méně práce	Více práce	Celkem
		Sadové úpravy						
147111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5						
181351113		Rekonstrukce umělé vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5						
R		přístřední úroveň na místě stálých strojů buřtnoucího vř. nakladače a návazu a návazu mechanizace						
162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu/rypaniny z horniny třídy						
167151111		Nakládání výkopů z horniny třídy střední do skupiny 1 až 3 přes 100 m3						
183403111		Obtížnost půdy nakopání na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
		1/30 plochy						
183403114		Obtížnost půdy kulturovým v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
		1/30 plochy						
183403112		Obtížnost půdy vlnění v rovině a svahu do 1:5						
183403113		Obtížnost půdy hraběním v rovině a svahu do 1:5						
184032111		Chemické odplevelení před založením kultury na 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5						
25234001		herbicid trvalé a dočasně neakutní						
181451131		Založení parkového trávníku výřevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5						
572410		mluva země travní parkové						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
		1/30 plochy						
0057_R01		mluva země travní						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
		1/30 plochy						
188101221		Jemky pro výsadbu s výměrou 50 % půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5						
0057_R02		výsadba na výměru						
184102115		Výsadba dřevin s hloubkou D do 0,6 m do jemky se záclon v rovině a svahu do 1:5						
02650_R01		Acer campestre 'Red Spire'						
02650_R02		Prunus 'Accolade'						
02650_R04		Sorbus intermedia 'Brouwers'						
184215113		Ukotvení kmene dřeviny třetí kóty D do 0,1 m délky do 3 m						
02650_R07		3 kóty, přímky, ústředí						
184501121		Zhotovení okraje z žuty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5						
02650_R08		okrajový pás na žutu (5 m/ks)						
18421_R01		Ukotvení dřeviny za zemní bal						
02650_R09		Kotva KS-21						
184215412		Zhotovení závažové mky dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5						
18211_R01		Výsadba jamek pro travky						
183211112		Výsadba trvalých prostokořenných						
02650_R14		Festuca ovina						
184911421		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5						
10991100		kůra mulčovací VL						
184801121		Obtížnost výsadby dřevin s výměrou v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
184851321		Řez stromu výchovný špičkatý a keřových stromů výšky do 4m						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
18485_R01		Zálivka stromů nebo kontrola AZ						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
184801131		Obtížnost výsadby dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
185803111		Obtížnost trávníku sražením v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
18485_R02		Hnojení trávníku vč. hnojiva, DeM						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
111151221		Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
11115_R01		Pokosení trávníku bylinného plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
185851351		Šíření lůž s pokrytím matkami vrbu do 30 cm plochy přes 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5						
		1/10 plochy						
		1/20 plochy						
		VN 2, 183%						

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 05
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Změna účelu užívání m.č. A220 Popis a zdůvodnění změny: Uživatelská změna Neodkladná změna řeší demontáž stávajících podhledových desek. Dodávka a montáž nových podhledových desek.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 162.504 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 162.504 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za		
Da		
Bí		
Po		
Da		
In		
Ve		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 05

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí společník:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059

Společník:

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

Objednatel:

Hlavní město Praha,

Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:
Předmět změny:

Změna účelu užívání m.č. A220

Popis a zdůvodnění změny:

Uživatelská změna

Neodkladná změna řeší demontáž stávajících podhledových desek. Dodávku a montáž nových podhledových desek s jinými akustickými parametry, vhodnými pro kmenovou učebnu a práce, které se změnou souvisely - demontáž a montáž akustické izolace a veškerých koncových prvků.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

162.504 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

162.504 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace základní a výkresy.

NZ05 - změna pohledu A220

Název stavby:	ZŠ Šeberov	Zhotovitel:	FKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	ADR s.r.o.
Lokalita:	ulice k Hmčičům, Praha - Šeberov	Objednatel:	Hlavní město Praha
Parcelní číslo:	parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne:	03.09.2024

Pořadí	Stavební objekt	Práce
ZL_45	Změna pohledu A220	
	Stavební objekt	
	Konstrukce suché výstavby	
	Demontáž stávajících podhledových desek vč. úpravy stěnových absorberů	
	Demontáž vložené minerální vaty 25mm	
	Dodávka a montáž požadované minerální vaty skladba 100mm	
	Dodávka a montáž nových podhledových desek (1mm vlákn. celuló. ABE 25mm)	
	Demontáž a zpětná montáž všech svítel s statospojovacími zařízení	
	Ostatní náklady - přesun hmot, lešení, likvidace odpadů, zakrytí podlahy, geotextilní úklid, ZŠ, VŘM	
	Přepočet akustická studie m. č. A220 - absorberů, kompletní přepočet	

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 06
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: změny VZT a opláštění v knihovně Popis a zdůvodnění změny: Uživatelská změna Neodkladná změna řeší změnu opláštění VZT v knihovně.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH: 0 Kč	Cena vícepráci bez DPH: 71.401,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 71.401,22 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Z		
D		
E		
P		
D		
I		
V		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 06

Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

změny VZT a opláštění v knihovně

Popis a zdůvodnění změny:

Uživatelská změna

Neodkladná změna řeší změnu opláštění VZT v knihovně, změna byla vyvolána požadavku uživatele z důvodu umístění vestavěného nábytku.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 71.401,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 71.401,22 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

NZ 06 - změny VZT a opláštění v knihovně

	Konstrukce suché výstavby
1	Opláštění VZT R04 SDK podhled 1xDF 12,5mm, CD, UD m.č.A 111
2	Demontáž podhledu Heradesign
2	Ochranný AL roh
3	Revizní dvířka 560x1000 RF 12,5mm
4	Revizní dvířka 300x300 RF 12,5mm
5	Výřezy pro VZT + úprava rastru - učebny
6	Přípravné a úklidové práce
7	Dopravní náklady

	Vzduchotechnika
1	Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku, 625x225,
2	Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací průtoku, 625x125
3	Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku, 625x125
4	Nástavec na vyústku, síza
5	Hluk tlumící hadice D125
6	Hluk tlumící hadice D200
7	Talířový ventil univerzální, kovový, včetně upevnění D200
8	Doprava
9	Montáž

CENA CELKEM

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 07
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla: Předmět změny: Přípojka VO Popis a zdůvodnění změny: Klientská změna Z důvodu nutnosti zprovoznit venkovní osvětlení objednatel požádal zhotovitele o realizaci připojení, které původně nebylo součástí díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 28 444,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 28 444,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
		
MHMP		

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY

Číslo NZ: 07

Zhotovitel:

PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov,
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí společnosti:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059

Společník:

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977

Objednatel:

Hlavní město Praha,
Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022

Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Název akce:

stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:**Přípojka VO****Popis a zdůvodnění změny:**

Klientská změna

Z důvodu nutnosti zprovoznit venkovní osvětlení objednatel požádal zhotovitele o realizaci připojení, které původně nebylo součástí díla.

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací:

Počet výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH:

- Kč

Cena víceprací bez DPH:

28 444,02 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

28 444,02 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za T


Datum

Bře

NZ 07 Přípojka - Veřejné osvětlení

X001	Vybourání obrubníků v minimální rozsahu	
X002	Rozebrání stávajícího chodníku	
133451103	Hloubení šachet nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	
721250002	Obsyp pískem	
X003	Zpětná montáž obrubníků v minimálním rozsahu	
X004	Zpětná pokládka zámkové dlažby chodníku	
X005	Odvoz a likvidace odpadu	
X006	Položení kabelu, chráničky, napojení	

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 08
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

Odpočty a připočty skutečného rozsahu provedených prací

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby docházelo k podrobnějším specifikacím stavebních konstrukcí a vznikaly dodatečné požadavky uživatele na úpravy a konstrukce.

Fasáda tělocvičny byla z důvodu finanční úspory materiálově přeřesena a povrchová úprava je plech z lakovaného pozinku (Klientská změna).

Na základě změn gastrotechnologie, uvedených v jiném změnovém listu, byly přeřeseny hrubé rozvody elektroinstalace (Klientská změna).

Na základě požadavku budoucího uživatele bylo do výtahu doplněno zařízení pro možnost využívání výtahu návštěvami a zároveň, aby se nemohl využívat dětmi (klientská změna).

Při provádění hrubých rozvodů ve varně bylo seznáno, že zednické zapravení kolem těchto rozvodů není možné a byly navrženy sádkartonové podhledy (Chyba PD).

V bytě školníka nebyla ve výkazu výměr uvedena topná rohož, ve výkresové části ano, pro správný uživatelský komfort byla rohož doplněna (Chyba PD).

V rámci zařizování nábytkem bylo dohodnuto, že pylony k tabulím dodá konkrétní dodavatel nábytku a stavbě v rámci úspory budou odečteny (Klientská změna).

Pro budoucí připojení interaktivních tabulí bylo připraveno trubkování do nosných zdí, se kterým nebylo v původním výkazu výměr počítáno (Klientská změna).

Při provádění stavby byla změněna trasa potrubí vody a kanalizace z důvodu vedení dalších rozvodů. (Chyba PD).

V rámci vzorkování na kontrolních dnech byl vybrán jiný typ panikových hrazd, než byl předepsán PD (Klientská změna).

Projekt uvažoval s jednou vrstvou sklovláknité mřížky na fasádě, ale na základě technologického předpisu výrobce (montáž fasádního keramického obkladu) bylo nutné přidat druhou vrstvu perlinky. (Chyba PD)

Akustická předstěna ocelové konstrukce tělocvičny, byla uvažována dle výkazu výměr jen na jedné straně tělocvičny, pro správnou funkčnost byla provedena i na druhé straně (Chyba PD).

V rámci provádění stavby bude provedeno nad rámec výkazu opláštění potrubí, rozvaděčů, světlíků a budou provedena revizní dvířka dle požadavků budoucího provozovatele (Klientská změna).

Na základě požadavku budoucího uživatele byly doplněny skutečné počty hygienickým doplňků (Chyba PD).

Z technologických důvodů, zvýšení pevnosti a urychlení termínu byly doplněny kari sítě do betonové podlahy tělocvičny (Klientská změna).

Ve výkazu výměr nebyla uvedena povrchová úprava vnitřní tribuny tělocvičny, na základě vzorkování byla vybrána epoxidová stěrka v celé ploše (Chyba PD).

Ve výkazu výměr nebylo uvedeno opláštění atiky cetris deskami (Chyba PD).

Z důvodu schváleného kladečského plánu pohledového betonu, nebylo možné vložit atypické bednění pro konzoly a z toho důvodu byla do stěny zabetonována betonová platle a po odbednění se navařil ocelový jeřáb pro prefa schodiště (Chyba PD).

Ve výkazu výměr byly dopočítány hlavice k regulaci topných těles a magnety pro ZOTK a světlíky byly doplněny pro možnost monitorování (Chyba PD).

Na základě kolaudačního řízení bylo doplněno zábradlí na schodišti venkovní tribuny, se kterým nebylo počítáno v PD (Chyba PD).

Příloha: Položkový rozpočet	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0
Cena méněpráci bez DPH: 855. 642,48 Kč	Cena vícepráci bez DPH: 2.976.612,93 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 2.120.970,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

SPECIFIKACE NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 08
Zhotovitel:	PKS stavby + VISTORIA CZ – ZŠ Šeberov, Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Vedoucí společník: PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 46980059, DIČ: CZ46980059 Společník: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022		Č. smlouvy zhotovitele: 3456/2022
Název akce: stavba č. 44806 ZŠ Šeberov		



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:

Odpočty a přípočty skutečného rozsahu provedených prací

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby docházelo k podrobnějším specifikacím stavebních konstrukcí a vznikaly dodatečné požadavky uživatele na úpravy a konstrukce.

Fasáda tělocvičny byla z důvodu finanční úspory materiálově přeřešena a povrchová úprava je plech z lakovaného pozinku (Klientská změna).

Na základě změn gastrotechnologie, uvedených v jiném změnovém listu, byly přeřešeny hrubé rozvody elektroinstalace (Klientská změna).

Na základě požadavku budoucího uživatele bylo do výtahu doplněno zařízení pro možnost využívání výtahu návštěvami a zároveň, aby se nemohl využívat dětmi (klientská změna).

Při provádění hrubých rozvodů ve varně bylo seznáno, že zednické zapravení kolem těchto rozvodů není možné a byly navrženy sádkartonové podhledy (Chyba PD).

V bytě školníka nebyla ve výkazu výměr uvedena topná rohož, ve výkresové části ano, pro správný uživatelský komfort byla rohož doplněna (Chyba PD).

V rámci zařizování nábytkem bylo dohodnuto, že pylony k tabulím dodá konkrétní dodavatel nábytku a stavbě v rámci úspory budou odečteny (Klientská změna).

Pro budoucí připojení interaktivních tabulí bylo připraveno trubkování do nosných zdí, se kterým nebylo v původním výkazu výměr počítáno (Klientská změna).

Při provádění stavby byla změněna trasa potrubí vody a kanalizace z důvodu vedení dalších rozvodů. (Chyba PD).

V rámci vzorkování na kontrolních dnech byl vybrán jiný typ panikových hrazd, než byl předepsán PD (Klientská změna).

Projekt uvažoval s jednou vrstvou sklovláknité mřížky na fasádě, ale na základě technologického předpisu výrobce (montáž fasádního keramického obkladu) bylo nutné přidat druhou vrstvu perlínky. (Chyba PD)

Akustická předstěna ocelové konstrukce tělocvičny, byla uvažována dle výkazu výměr jen na jedné straně tělocvičny, pro správnou funkčnost byla provedena i na druhé straně (Chyba PD).

V rámci provádění stavby bude provedeno nad rámec výkazu opláštění potrubí, rozvaděčů, světlíků a budou provedena revizní dvířka dle požadavků budoucího provozovatele (Klientská změna).

Na základě požadavku budoucího uživatele byly doplněny skutečné počty hygienickým doplňků (Chyba PD)

Z technologických důvodů, zvýšení pevnosti a urychlení termínu byly doplněny kari sítě do betonové podlahy tělocvičny (Klientská změna).

Ve výkazu výměr nebyla uvedena povrchová úprava vnitřní tribuny tělocvičny, na základě vzorkování byla vybrána epoxidová stěrka v celé ploše (Chyba PD).

Ve výkazu výměr nebylo uvedeno opláštění atiky cetris deskami (Chyba PD).

Z důvodu schváleného kladečského plánu pohledového betonu, nebylo možné vložit atypické bednění pro konzoly a z toho důvodu byla do stěny zabetonována betonová platle a po odbednění se navařil ocelový jelek pro prefabrikované schodiště (Chyba PD).

Ve výkazu výměr byly dopočítány hlavice k regulaci topných těles a magnety pro ZOTK a světlíky byly doplněny pro možnost monitorování (Chyba PD).

Na základě kolaudačního řízení bylo doplněno zábradlí na schodišti venkovní tribuny, se kterým nebylo počítáno v PD (Chyba PD).

Příloha: Položkový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněpráci bez DPH:

855. 642,48 Kč

Cena vícepráci bez DPH:

2.976.612,93 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

2.120.970,45 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky, např. 2016/13.

Za

Da

Bř

NZ 08 - Odpočty a připočty skutečného rozsahu provedených prací

Název stavby	ZŠ Šeberov	Zhotovitel	PKS stavby s.r.o. + VISTORIA CZ s.r.o.
Druh stavby	Základní škola	Projekční	ADR s.r.o.
Lokalita	ulice k Hrnčířům, Praha - Šeberov	Objednatel	Hlavní město Praha
Parcelní číslo	parc. č. 564/3, k. ú. Šeberov (okres Hlavní město Praha)	Zpracováno dne	27.06.2024

Předmět	Stavební objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Materiál práce	Výkon práce	Celkem
		Provětrávací fasáda						
		Konstrukce zateplená						
	767001_R03	Úprava specifikace polohy. Provětrávací fasáda, profilovaný plech, nosný rošt, tepelná izolace, D+M - Provětrávací fasáda, profilovaný plech, nosný rošt, tepelná izolace, D+M						
		materiál Fas. II plechu 0,8mm, RAL 1035						
		VCP10: Zemina gastro - dle podkladů Gastrotechnologie						
	210111061	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů						
	21080029	Montáž zásuvka nástěnná - šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů						
	210111061.1	Zásuvka jednofázová na povrch, bílá 16A/250V, 50Hz, IP44, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
	21080035	Zásuvka do krabice 16A/400V, 50Hz, IP54, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
	210813061.14/00	Montáž kabel Cu plyný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)						
	210800052/00	Kabel PRAFI-Safe (napojení gastrotechnologie) 5J a 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
	210813011.35/00	Montáž kabel Cu plyný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)						
	210800058/00	Kabel PRAFI-Safe (napojení gastrotechnologie) 3J a 2,5mm2, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
	220260045	Montáž krabice na povrchu - Montáž krabice na povrchu						
	210800102	Krabice rozbočovací včetně průchoďky pro světla, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice - rozbočovací včetně průchoďky pro světla, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
	210800111	Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrtu - Držák svazkový pro kabelové rozvody - včetně hmoždinky a vrtu						
	X65	Vačkový spínač 16/3 D+M						
	X66	Vačkový spínač 25/3 D+M						
	X67	Vačkový spínač 32/3 D+M						
	X68	Vačkový spínač 63/3 D+M						
	X69	Kabel H07RN-F 5x2,5 gumový pryžový D+M						
	X70	Kabel H07RN-F 5x4 gumový pryžový D+M						
	X71	Kabel H07RN-F 5x6 gumový pryžový D+M						
	X72	Kabel H07RN-F 5x10 gumový pryžový D+M						
		Klíčkový spínač ve výřezu						
		Příplatek za klíčový spínač, elektroinstalaci, speciální SW a úpravu přívodů						
		Věšák na klíče						
		Věšák na klíče						
262	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvoustranná spodní kce profil CD+UD - SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvoustranná spodní kce profil CD+UD						
617	76708_R46	OV/46/leviční dvířka 600x600, podhled, SDK, D+M - OV/46/leviční dvířka 600x600, podhled, SDK, D+M						
		VCP16: Doplnění topné rohože do mřížky D212 (kalkulace) - je v PD, není ve VV						
21	210190021	Elektrická podlahová rohož (2,5m2) včetně trubky 16mm pro externí čidlo 160W/m2, 50Hz - Elektrická podlahová rohož (2,5m2) včetně trubky 16mm pro externí čidlo 160W/m2, 50Hz						
22	210190022	Termostat pro ovládání podlahové el.rohože včetně externího čidla - Termostat pro ovládání podlahové el.rohože včetně externího čidla						
		Odpočet plynů k tabulím						
		OV/78 Příprava pro interaktivní tabuli - OV/78 Příprava pro interaktivní tabuli						
		VCP01: Trubkování pro interaktivní tabuli (19ka)						
75	220260025/1	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68 - Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68						
76	210800026	Krabice univerzální pro montáž zásuvek do betonu, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Krabice - univerzální pro montáž zásuvek do betonu, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
289	480520172.41/00	Montáž trubek ochranných plastových ohněvzdorných do 50 mm uložených do monolitů						
290	210300015	Chráněná kabely do výkopu pr 40mm, - dodávka, montáž v přechodí poloze - Chráněná kabely do výkopu pr 40mm, - dodávka, montáž v přechodí poloze						
467	X1	Kabelový vývod v rámečku (v designu kompletace)						
468	X2	Montáž kabelový vývod						
469	X3	Sečení drátů v monolitu do šířky 50x50mm						
470	X4	Sečení kapes pro krabice v monolitu						
471	X5	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, atd.)						
		D1_01_4a: Zdravotně technická instalace						
		722900: Vedevodní trubky SV - PP-RCT EVO S4:						
82	722174003	Podtluk vodovodní plastové PPR s						
83	722174004	Podtluk vodovodní plastové PPR s						
		D1_01_4a: Zdravotně technická instalace						
		721100: Domovní kanalizace:						
x1	721200	Hrdlová trubka R/G DN 160						
x2	721201	Vsazení přesuvky KG 250 v tělocvičně						
		Penkové hrazdy						
		Příplatek za penkové hrazdy ECO Schulte nerez (18 ks hrazd)						
		Fasáda nerovinná						
	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty - Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty						
		SDK předstěna tělocvična						
1	763131_R11	SDK předstěna W900 5 Tělocvična jedna strana						
		SDK + opláštění						

5		R 05 SOK podhled deska 1xH2 12, 5 bez izolace dvouvrtavá spudní kce profil
6		CD+UD m.č. C114, C116, C119, C147
7		SDK kastlík L před mřížkou do kuchyně (0,3x0,85x3,9
9		Rozbitelný podhled pod roletou do kuchyně
34		Opláštění VZT R04 m.č. A203, A212/0,715+0,71x4 665x2
35		Výfery pro VZT + úprava rasu - učebny
		Pronájem EI, nízková plošina
		Revizní dvířka
11		OV/43 Revizní dvířka, do vřítka, v podhledu, D+M 800x1500 RBl 12,5mm
12		OV/44 Revizní dvířka, do vřítka, v podhledu, D+M 800x1100 RBl 12,5mm
13		OV/46 Revizní dvířka 800x500, podhled, SDK D+M 600x500 RBl 12,5mm
14		OV/95 Revizní dvířka stěna 200x200 mm plast - OV/95 Revizní dvířka stěna 200x200 mm plast
15		Revizní dvířka 200x200 RBl 12,5mm
16		Revizní dvířka 300x300 RBl 12,5mm
17		Revizní dvířka 300x300 RBl 12,5mm
18		Revizní dvířka 300x300 RF 12,5mm
19		Revizní dvířka 300x300 2x RF 12,5mm EI30
20		Revizní dvířka 300x300 RF 15mm EI30
21		Revizní dvířka 300x300 RF 12,5mm EI30
22		Revizní dvířka 300x500 RBl 12,5mm
23		Revizní dvířka 400x400 RBl 12,5mm
24		Revizní dvířka 400x400 RF 15mm EI30
25		Revizní dvířka 500x500 2xRF 12,5mm EI45
26		Revizní dvířka 500x500 RF 15mm EI 30
27		Revizní dvířka 500x500 RBl 12,5mm
28		Revizní dvířka 500x1000 RBl 12,5mm
29		Revizní dvířka 600x1000 RBl 12,5mm
30		Revizní dvířka 500x1000 RF 12,5mm
31		Revizní dvířka 600x1200 RBl 12,5mm
32		Revizní dvířka 600x1200 RBl 12,5mm
		Obklad v jídelně
76604 R23	VU 0454	INT 21 - Obklad v jídelně, D+M - INT 21 - Obklad v jídelně, D+M
		Hygienické vybavení - skutečnost
1	725000_R11	"Nástěnný zásobník na toaletní papír, nerez " D+M - "Nástěnný zásobník na toaletní papír, nerez "
	725000_R14	Zásobník na papírové utěrky - wc handicap, wc 209,211, kartáčovaná nerez, D+M - Zásobník na papírové utěrky - wc handicap, wc 209,211, kartáčovaná nerez, D+M
	725000_R15	Hranatý odpadkový koš s objemem 25 l, materiál nerez, povrchová úprava brus, 370 x 460 x 165 - Hranatý odpadkový koš s objemem 25 l, materiál nerez, povrchová úprava brus, 370 x 460 x 165
	725000_R06	Madlo sklopné s instalací na stěnu, délka 813 mm, materiál: nerez, povrchová úprava: brus, umístění - Madlo sklopné s instalací na stěnu, délka 813 mm, materiál: nerez, povrchová úprava: brus; umístění / ve sprchovém koutě handicap, D+M
	725000_R04	Nástěnné madlo pevné, délka 600 mm, 1x vedaie wc, 1x svisele vedaie umyvadla, materiál: nerez, povrchov - Nástěnné madlo pevné, délka 600 mm, 1x vedaie wc, 1x svisele vedaie umyvadla, materiál: nerez, / povrchová úprava: brus, D+M
	725000_R07	Nerezové sedátko závěsné sklopné, do sprchy, 450 x 450 mm, min. nosnost 150 kg, povrch matný D+M - Nerezové sedátko závěsné sklopné, do sprchy, 450 x 450 mm, min. nosnost 150 kg, povrch matný D+M
	725000_R12	"Nástěnný dávkovač mýdla, plast, 0,3, matný " D+M - "Nástěnný dávkovač mýdla, plast, 0,3, matný "
		" D+M
		Kari sítě
	56953502R	Sít svařovaná kari, typ Q188, s 6 mm, oko 150 x 150 mm, formát 5 x 2,15 m, sítě + ohyb (Kari sítě do podlahy v tělocvičně pro rychlé nabytí pevnosti a malování potřebovat v praxích)
		Podlahová stěrka tribuna
		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyztužený-Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyztužený
		Připrava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojn-Připrava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojn
		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm-Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm
		Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná-Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná
		Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm-Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm
		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní-Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní
		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový-Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový
		Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah
		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy
		Opláštění atiky tělocvičny
		Zabetonování atiky obj D svisele a vodorovně deskou Cetris 6:15mm (dle cenové nabídky ze dne 23.8.2023)
		Ocelový krakorec
		Navaření ocelových pásovin do armatury monořizkové stěny. Po zabetonování a odbetonování navaření ocelového jaklu na pásovinu (4ks přesá ramen)
		Prodloužení sítě
		Prodloužení sítě u oken kotvami 15 cm
		MaR
		Sílová elektrovybava
		krabice OBO A11
		zakončení kabelů, stínění, zapojení, měření, odzkoušení, štitky, popsání, kolivci, závěsný materiál
		Montáže
		J-Y(Y)TY 2x2x0,8 včetně montáže
		trubka plast D25 včetně montáže
		Montážní práce
		Polní instrumentace
		termoelektrická hlavice ventilu
		Montáže
		montáž servopohonu, elektrotermického pohonu
		Sílová elektrovybava
		zakončení kabelů, stínění, zapojení, měření, odzkoušení, štitky, popsání, kolivci, závěsný materiál
		Montáže
		JYTY 2x1 včetně montáže

	JYTY 4x1 včetně montáže	ks	
	LAM CAT5e UTP včetně montáže	ks	
	Šlab drátěný 50x50 mm včetně montáže	ks	
	Montážní práce	ks	
	Palní instrumentace		
	snímač hladiny plovákový	ks	
	Montáž		
	montáž a připojení plovákového snímače	ks	
	ZOTK a světélky		
	Modul pro zobrazování stavu klepek pro CHUC A	ks	
	Elektromotor pro šatny A225, A226 + třlocvičné	ks	
	Akustická opatření		
	SDK drátka v podhledu 3x - pavilón B 1 NP	ks	
	SDK drátka v podhledu 3x - pavilón B 2 NP	ks	
	SDK drátka v podhledu 3x - pavilón C 2 NP	ks	
	SDK šelo - zesílení podhledu u schodiště - pavilón B 2 NP	ks	
	Stěnové absorpční třlocvičný + ODOULNOST NÁRAZU MČE	m2	
	Zabradlí na venkovním hřišti - změna vyvážení kolaudečným řízením		
	Zabradlí na venkovním hřišti - bude doprojektováno	kpl	

CELKEM 2 120 970,45

Příloha č.8: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		MČ Praha Šeberov	PVK	PREdistribuce, a.s.	Pražská plynárenská Distribuce a.s	THMP, a.s.	CETIN a.s.	Ostatní
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stavební objekty SO.01 - SO.12	359 942 686,00	359 942 686,00	-	-	-	-	-	-
Inženýrské objekty SO.41-SO.44, SO.53, SO.61- SO.64, SO.72	17 872 729,09	17 872 729,09	-	-	-	-	-	-
Terénní a sadové úpravy SO.80 – SO.88	37 307 523,27	37 307 523,27	-	-	-	-	-	-
Technologické objekty SO.91 – SO.93	15 405 723,34	15 405 723,34	-	-	-	-	-	-
SO.31 – SO.32	1 447 834,94	-	1 447 834,94	-	-	-	-	-
SO.33, SO.45	351 822,23	-	-	-	351 822,23	-	-	-
SO.51, SO.55, SO.56	-	-	-	Zajišťuje vlastník - PRE distribuce na výzvu stavebníka	-		-	-
SO.52	1 166 232,54	-	-	-	-	1 166 232,54	-	-
SO.54	-	-	-	-	-	-	Zajišťuje vlastník SEK na výzvu stavebníka	-
SO.71	10 492 830,94	10 492 830,94	-	-	-	-	-	-
Celkem stavby bez DPH	443 987 382,35	441 021 492,64	1 447 834,94	0,00	351 822,23	1 166 232,54	0	0
DPH 21 %	93 237 350,30	92 614 513,46	304 045,34	0,00	73 882,67	244 908,83	0	0
Cena stavby vč. DPH	537 224 732,65	533 636 006,10	1 751 880,28	0,00	425 704,90	1 411 141,37		0