

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.6.2024**

**“ Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC ve stupni dokumentace pro zadání stavby“**

**Smluvní strany**

- 1. Zadavatel:** Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  
sídlo: U Slovanky 2525/1a, 182 00 Praha 8, Libeň  
IČO: 61389021  
DIČ: CZ61389021  
zastoupen: prof. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

a

- 2. Dodavatel:** Project A plus, s.r.o.  
sídlo: Husova 591, 511 01 Turnov  
IČO: 28828089  
DIČ: CZ28828089  
zastoupen: XXXXXXXXXX

**I. Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2024 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem **“Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC ve stupni dokumentace pro zadání stavby“**.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny termínu předání díla a změny ceny za dílo dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Změny dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ:

Jedná se o změny/úpravy (vyžádané zadavatelem nad rámec SoD) v podobě dodatečných projektových prací, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci pro zadání stavby (DZS) realizované v souladu s výše uvedenou SoD. Tyto změny vyplynuly z rozhodnutí zadavatele dodatečně rozšířit stavební pozemek pro stavbu, pro jejíž zadání je DZS zpracovávána (stavba nové provozní budovy Centra TOPTEC), přičemž realizace těchto změn si vyžádá změny v projektové dokumentaci (DZS), které povedou nejen ke zvýšení rozsahu DZS, ale také k nutnosti zajištění změny již vydaného stavebního povolení.

Popis změn:

- změna rozsahu projektové dokumentace (DZS) z důvodů rozšíření stavebního pozemku,
- změna rozsahu profesních částí projektu,
- posun objektu,
- změna rozsahu staveniště,
- rozšíření objektu,
- změny dispozic,
- přemístění energocentra,
- žádost o změnu stavebního povolení.

Změny rozsahu předmětu plnění jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

4. Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

S nutností realizace výše uvedených změn souvisí také změna termínu plnění, respektive posunutí termínu plnění. Vzhledem k nutnosti rozšíření DZS a vzhledem k nutnosti žádosti o změnu již vydaného stavebního povolení dochází k posunutí termínu stanoveného bodem 3.1 SoD.

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD a to tak, že Dodavatel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 2 SoD provést vícepráce uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění stanovenou v bodě 3.1 SoD. Termín plnění je nově stanoven do 15.11.2024
3. Jedná se o změny/úpravy vyžádané Zadavatelem nad rámec SoD spočívající v rozšíření rozsahu projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které nebyly zahrnuty v projektové DZS a které byly vyvolány v souvislosti s dodatečným rozšířením stavebního pozemku.
4. Soupis změn (víceprací) spolu s cenami těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v bodě 4.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:

<b>cena</b>	<b>Hodnota v Kč bez DPH</b>
Celková cena dle bodu 4.1 SoD	4 966 320,00 Kč
Cena víceprací na projektové dokumentaci dle Dodatku č. 1	<b>1 519 700,00 Kč</b>
Cena celkem dle SoD ve znění Dodatku č.1	<b>6 486 020,00 Kč</b>

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.6.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje Zadavatel.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list ZL 001

**Zadavatel:** V Praze 28.8.2024

**Dodavatel:** V Turnově 28.8.2024

\_\_\_\_\_  
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.  
prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Project A plus, s.r.o.  
████████████████████