



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Izolace tepelné	20									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace tepelné Záměna tepelné izolace římsy</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace tepelné Záměna tepelné izolace římsy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace tepelné Záměna tepelné izolace římsy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OS MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.7.2024</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 26.7.2024	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: OSOBNĚ: _____		MAIL	XXX
KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 26.7.2024								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: OSOBNĚ: _____								
	MAIL	XXX								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna tepelné izolace římsy – technický změnový list DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 – Příloha č. 1 – rozpočet rozdílový, ZL 20 – Příloha č. 1 – rozpočet MNP, ZL 20 – Příloha č. 1 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Jedná se o technickou záměnu materiálu izolace říms (vzhledem k posunu podhledu směrem nahoru), kde není možno provést zateplení minerální vatou dle PD mezi ocelové profily. Zateplení proto bude provedeno stříkanou izolací, shodnou se stříkanou izolací již použitou dle PD. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 26. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED] [REDACTED]									

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-8,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-8,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-8,54 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	-8,54		-8,54	100
20a	Záměna tepelné izolace římsy - MNP	0,00	-42 733,24		-42 733,24	####
20b	Záměna tepelné izolace římsy - VCP	0,00	42 724,70		42 724,70	####
Celkem za stavbu					-8,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-8,54	100,0
Cena celkem					-8,54	100,0

Položkový rozpočet


S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	20a	Záměna tepelné izolace římsy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-42 733,24		
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volné 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-42,68500	101,50	-4 332,53	RTS 24/ I	RTS 23/ II
		ZL 15. položka č. 1						
		S1						
		minerální plsť na nosný rošt - 2 vrstvy - 60,5*0,47-47,5*0,3		-42,68500				
2	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,000 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-93,90700	400,00	-37 562,80	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 48						
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : -42.68500*2		-85,37000				
		Koeficient 0.1		-8,53700				
3	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-418,95330	2,00	-837,91	RTS 24/ I	Indiv
		SoD rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 50						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	20b	Záměna tepelné izolace římsy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				42 724,70		
1	713-04	Stříkaná izolace - tl. 120 mm	m3	3,29300	12 720,00	41 886,96	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 41						
		3,27+4,94+16,18+8,903-30		3,29300				
2	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	418,86960	2,00	837,74	RTS 24/ I	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 50						

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	20b	Záměna tepelné izolace římsy - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			42 724,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 724,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		42 724,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			42 724,70 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			42 724,70	100,0
Cena celkem					42 724,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	20b	Záměna tepelné izolace římsy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				42 724,70		
1	713-04	Stříkaná izolace - tl. 120 mm	m3	3,29300	12 720,00	41 886,96	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 41						
		3,27+4,94+16,18+8,903-30						
		3,29300						
2	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	418,86960	2,00	837,74	RTS 24/I	Indiv
		SoD rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 50						

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	20a	Záměna tepelné izolace římsy - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-42 733,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-42 733,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-42 733,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-42 733,24 CZK
 Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-42 733,24	100,0
Cena celkem					-42 733,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	20a	Záměna tepelné izolace římsy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-42 733,24		
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volné 2 vrstvy - materiál ve specifikaci ZL 15, položka č. 1 S1 minerální plst' na nosný rošt - 2 vrstvy - 60,5*0,47-47,5*0,3	m2	-42,68500	101,50	-4 332,53	RTS 24/ I	RTS 23/ II
2	63151414,AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno SoD. rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 48 Odkaz na mn. položky pořadí I -42,68500*2 Koeficient 0.1	m2	-93,90700	400,00	-37 562,80	Vlastní	Indiv
3	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m SoD. rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 50	%	-418,95330	2,00	-837,91	RTS 24/ I	Indiv



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické prvky	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické prvky Ocelové prvky nosné konstrukce - skutečnost NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ocelové prvky nosné konstrukce - skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní bazénová hala ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší odpočet výměny části ocelových prvků, se kterými bylo uvažováno v PD při stanovené skladbě. Ta byla upravena již dříve schválenými změnovými listy, na základě posouzení statika nebylo původní prvky potřeba měnit či doplňovat, proto byly zachovány. POKYN VYDAL: I [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	21	Ocelové prvky nosné konstrukce - skutečnost	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-284 421,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-284 421,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-284 421,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-284 421,94 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-284 421,94	100,0
Cena celkem					-284 421,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	21	Ocelové prvky nosné konstrukce - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-284 421,94		
1	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 500 kg SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 85 Nová ocelová konstrukce : ozn. 19 -1530,65 ozn. 20 -894,95 Koeficient 0,2	kg	-2 910,72000	30,00	-87 321,60	RTS 24/ I	Indiv
2	767999805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 500 kg SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 88 Ocelová konstrukce nad podhledem : ozn. 12 - U 220 -1*60,50*29,40 Koeficient 0,13	kg	-2 009,93100	27,00	-54 268,14	RTS 24/ I	Indiv
3	13384340R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 130 Nové ocelové konstrukce : ozn. 20 -18,90*0,001*1*47,350 Koeficient 0,2	t	-1,07390	46 500,00	-49 936,35	Vlastní	Indiv
4	13483315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 132 Nové ocelové konstrukce : ozn. 19 -25,30*0,001*1*60,500 Koeficient 0,2	t	-1,83678	47 020,00	-86 365,40	Vlastní	Indiv
5	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 133	%	-2 778,91490	2,35	-6 530,45	RTS 24/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	21	Ocelové prvky nosné konstrukce - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické konstrukce	22									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce Pochůzí lávky – nátěry MNP</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce Pochůzí lávky – nátěry MNP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce Pochůzí lávky – nátěry MNP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OS MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 24. 7. 2024</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: OSOBNĚ: XXX</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 24. 7. 2024	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: OSOBNĚ: XXX		MAIL	
KOMU: OS MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 24. 7. 2024								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: OSOBNĚ: XXX								
	MAIL									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pochůzí lávky – nátěry MNP DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní pochozí lávky ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy projektová dokumentace uvažuje veškeré nové pochozí lávky pouze pozinkované, ve výkazu výměr je však uveden nátěr i pozinkování. Dle vyjádření ADP došlo k chybě a pozinkované lávky není nutno natírat. Nátěr tedy bude odečten v rámci neprovedených prací. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 24. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické konstrukce		22																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce Pochůzí lávky – nátěry MNP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 24. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pochůzí lávky – nátěry MNP DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní pochozí lávky ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 - Příloha č. 1 - rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-110 115,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 124,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-133 239,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-110 115,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 124,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-133 239,38 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-110 115,19 Kč	-23 124,19 Kč	-133 239,38 Kč	Rozdíl:	-110 115,19 Kč	-23 124,19 Kč	-133 239,38 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	-110 115,19 Kč	-23 124,19 Kč	-133 239,38 Kč															
Rozdíl:	-110 115,19 Kč	-23 124,19 Kč	-133 239,38 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted] [redacted]</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [redacted] [redacted]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted] [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [redacted] [redacted]														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted] [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [redacted] [redacted]																	
STAREZ – SPORT, a.s. [redacted]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	22	Pochůzí lávky - nátěry MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-110 115,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-110 115,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-110 115,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-110 115,19 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-110 115,19	100,0
Cena celkem					-110 115,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	22	Pochůzí lávky - nátěry MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-110 115,19		
1	767-03	D+M Lávky š. 0,8 m - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-284,11077	152,10	-43 213,25	Vlastní	Indiv
Výměra prvků (mimo pororošty), kde se odečítá nátěr: 2.8656 m2 / kus celkem kusů: 52 ks celková výměra: 2.8656*52=149,0112 m2 cena za 1 m2 nátěru D+M: 290 Kč bez DPH celková cena: 149,0112*290 = 43 213,25 Kč celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 43 213,25/152,1 = 284 110,77 kg SoD, rozpočet D.1.1-D1.3 - položka č. 92 -149,0112*290/152,1								
				-284,11077				
2	767-04	D+M Ukončení lávek š. 0,8 m - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-4,73630	117,56	-556,80	Vlastní	Indiv
Výměra prvků, kde se odečítá nátěr: 0,32 m2 / kus celkem kusů: 6 ks celková výměra: 0,32*6=1,92 m2 cena za 1 m2 nátěru D+M: 290 Kč bez DPH celková cena: 1,92*290 = 556,8 Kč celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 556,8/117,56 = 4,7363 kg SoD, rozpočet D.1.1-D1.3 - položka č. 93 -1,92*290/117,56								
				-4,73630				
3	767-05	D+M Rozšíření nové lávky dl. 1,55 m - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-26,73588	144,48	-3 862,80	Vlastní	Indiv
Výměra prvků (mimo pororošty), kde se odečítá nátěr: 1,48 m2 / kus celkem kusů: 9 ks celková výměra: 1,48*9 = 13,32 m2								

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	22	Pochůzí lávky - nátěry MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		cena za 1 m2 nátěru D+M: 290 Kč bez DPH celková cena: 13,32*290 = 3862,8 Kč celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 3862,8/144,48 = 26,73588 kg SoD, rozpočetD.1.1-D1.3 - položka č. 94 -13,32*290/144,48				-26,73588		
4	767-06	D+M Rozšíření nové lávky dl. 1,85 m - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-30,96427	144,98	-4 489,20	Vlastní	Indiv
		Výměra prvků (mimo pororošty), kde se odečítá nátěr 1,72 m2 / kus celkem kusů: 9 ks celková výměra: 1,72*9=15,48 m2 cena za 1 m2 nátěru D+M: 290 Kč bez DPH celková cena: 15,48*290 = 4489,2 Kč celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 4489,2/144,98 = 30,96427 kg SoD, rozpočetD.1.1-D1.3 - položka č. 95 -15,48*290/144,98				-30,96427		
5	767-07	D+M Rozšíření stávající lávky - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-78,53588	144,95	-11 383,78	Vlastní	Indiv
		Výměra prvků (mimo pororošty), kde se odečítá nátěr 2,1808 m2 / kus celkem kusů: 18 ks celková výměra: 2,1808*18=39,2544 m2 cena za 1 m2 nátěru D+M: 290 Kč bez DPH celková cena: 39,2544*290 = 11383,78 Kč celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 11383,78/144,95 = 78,53588 kg SoD, rozpočetD.1.1-D1.3 - položka č. 95 -39,2544*290/144,95				-78,53588		

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	22	Pochůzí lávky - nátěry MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	767-08	D+M Podpory pod lávky - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-68,70429	154,63	-10 623,74	Vlastní	Indiv

Výměra prvků (mimo porořady), kde se odečítá nátěr: 1 0176 m² / kus
celkem kusů: 36 ks
celková výměra: 1,0176*36=36,6336 m²
cena za 1 m² nátěru D+M: 290 Kč bez DPH
celková cena: 36,6336*290 = 10623,74 Kč
celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 10623,74/154,63 = 68,70429 kg
SoD. rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 97
-36,6336*290/154,63

7	767-09	D+M Napojení lávek - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-4,62774	117,31	-542,88	Vlastní	Indiv
---	--------	--	----	----------	--------	---------	---------	-------

Výměra prvků, kde se odečítá nátěr: 0,024 m² / kus
celkem kusů: 78 ks
celková výměra: 0,024*78=1,872 m²
cena za 1 m² nátěru D+M: 290 Kč bez DPH
celková cena: 1,872*290 = 542,88 Kč
celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 542,88/117,31 = 4,62774 kg
SoD. rozpočet D.1.1-D.1.3 - položka č. 98
-1,872*290/117,31

8	767-10	D+M Zábradlí - pozinkované, opatřeny novými syst. nátěry do agresivního prostředí, odstín dle TZ	kg	-256,14470	138,37	-35 442,74	Vlastní	Indiv
---	--------	--	----	------------	--------	------------	---------	-------

Výměra prvků, kde se odečítá nátěr: 122,21635 m² / kus
celkem kusů: 1 ks
celková výměra: 122,21635*1=122,21635 m²
cena za 1 m² nátěru D+M: 290 Kč bez DPH
celková cena: 122,21635*290 = 35442,74 Kč

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	22	Pochůzí lávky - nátěry MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
celková hmotnost: celková cena/jednotková cena = 35442,745/138,37 = 256,1447 kg								
SoD. rozpočetD. i 1-D1,3 - položka č. 99								
				-122,21635	290/138,37	-256,14470		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Lešení		23
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Lešení Lešení skutečnost NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO Brno s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: 30. 7. 2024 OSOBNĚ: XXX FAX: _____ MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešení skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 - Příloha č. 1 – rozpočet rozdílový, ZL 23 – Příloha č. 1 – rozpočet MNP, ZL 23 – Příloha č. 1 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Skutečný termín pro pronájem lešení vnějšího kolem obvodového pláště – navýšení o 2 měsíce dle prodloužení termínu provádění prací. Kratší délka pronájmu pro ZL 06, než bylo uvažováno. Neprovádění plošin ve vnitřní bazénové hale v rozsahu dle VV. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED] [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Lešení		23																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Lešení Lešení skutečnost		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ MAIL _____ XXX _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešení skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 - Příloha č. 1 – rozpočet rozdílový, ZL 23 – Příloha č. 1 – rozpočet MNP, ZL 23 – Příloha č. 1 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">344 138,80 Kč</td><td style="text-align: right;">72 269,15 Kč</td><td style="text-align: right;">416 407,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-559 256,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-117 443,85 Kč</td><td style="text-align: right;">-676 700,25 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-215 117,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-45 174,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-260 292,30 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	344 138,80 Kč	72 269,15 Kč	416 407,95 Kč	Méněpráce:	-559 256,40 Kč	-117 443,85 Kč	-676 700,25 Kč	Rozdíl:	-215 117,60 Kč	-45 174,70 Kč	-260 292,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	344 138,80 Kč	72 269,15 Kč	416 407,95 Kč															
Méněpráce:	-559 256,40 Kč	-117 443,85 Kč	-676 700,25 Kč															
Rozdíl:	-215 117,60 Kč	-45 174,70 Kč	-260 292,30 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT, a.s. SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna 																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-215 117,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-215 117,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-215 117,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-215 117,60 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	-215 117,60		-215 117,60	100
23a	Lešení skutečnost - MNP	0,00	-559 256,40		-559 256,40	260
23b	Lešení skutečnost - VCP	0,00	344 138,80		344 138,80	-160
Celkem za stavbu					-215 117,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-215 117,60	100,0
Cena celkem					-215 117,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23a	Lešení skutečnost - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-559 256,40		
1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	-2 402,40000	46,00	-110 510,40	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 3						
		lešení vnější k akumulační nádrži - 1 měsíc odpočet 63*17,3*(-1)		-1 089,90000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 1,5 měsíce odpočet (50*(16+19)/2)*(-1,5)		-1 312,50000				
2	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	-100,00000	29,50	-2 950,00	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 6						
		lešení vnější k ulici Sportovní - 1,5 měsíce 50*4*(-0,5)		-100,00000				
3	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textilie Mokrutex	m2	-3 160,90000	40,00	-126 436,00	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 9						
		Hodnota z bývalého odkazu. -3160,9		-3 160,90000				
4	94-05	Montáž a demontáž plošiny	m2	-495,00000	35,00	-17 325,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 12 -3870+3375		-495,00000				
5	94-06	Nájem plošiny - 1 den	m2	-72 225,00000	3,00	-216 675,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 13 -116100+43875		-72 225,00000				
6	94-07	Manipulační poplatek - plošina	m2	-495,00000	8,00	-3 960,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 15 -3870+3375		-495,00000				
7	94-08	Doprava fasádního lešení	m2	-110,00000	10,00	-1 100,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 14 -860+750		-110,00000				
8	94-09d	Lešení lehké pracovní přes 1,2 do 1,9m (pro provedení vnitřních omítek)	m2	-550,00000	146,00	-80 300,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23a	Lešení skutečnost - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SoD rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 155								

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23b	Lešení skutečnost - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				344 138,80		
1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	6 321,80000	46,00	290 802,80	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 3						
		lešení vnější k akumulční nádrži - 2 m 63*17,3*2		2 179,80000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 2 m 50*(16+19)/2*2		1 750,00000				
		lešení vnější k posilovně - 2 m : (50*(16+19)/2-20*6)*2		1 510,00000				
		lešení vnější k novému bazénu - 2 m 63*7*2		882,00000				
2	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	1 808,00000	29,50	53 336,00	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 6						
		lešení vnější k akumulční nádrži - 2 měsíce 63*4*2		504,00000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 2 měsíce 50*4*2		400,00000				
		lešení vnější k posilovně - 2 měsíce 50*4*2		400,00000				
		lešení vnější k novému bazénu - 2 měsíce 63*4*2		504,00000				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	23b	Lešení skutečnost - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			344 138,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			344 138,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		344 138,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			344 138,80 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			344 138,80	100,0
Cena celkem					344 138,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23b	Lešení skutečnost - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				344 138,80		
1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použilí lešení k pol.1032	m2	6 321,80000	46,00	290 802,80	RTS 24/ I	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 3						
		lešení vnější k akumulární nádrži - 2 m 63*17,3*2		2 179,80000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 2 m 50*(16+19)/2*2		1 750,00000				
		lešení vnější k posilovně - 2 m (50*(16+19)/2-20*6)*2		1 510,00000				
		lešení vnější k novému bazénu - 2 m 63*7*2		882,00000				
2	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použilí lešení k pol. 4131-2	m2	1 808,00000	29,50	53 336,00	RTS 24/ I	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 6						
		lešení vnější k akumulární nádrži - 2 měsíce 63*4*2		504,00000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 2 měsíce 50*4*2		400,00000				
		lešení vnější k posilovně - 2 měsíce 50*4*2		400,00000				
		lešení vnější k novému bazénu - 2 měsíce 63*4*2		504,00000				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	23a	Lešení skutečnost - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-559 256,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-559 256,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-559 256,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-559 256,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-559 256,40	100,0
Cena celkem					-559 256,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23a	Lešení skutečnost - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-559 256,40		
1	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	-2 402,40000	46,00	-110 510,40	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 3						
		lešení vnější k akumulační nádrži - 1 měsíc odpočet 63*17,3*(-1)		-1 089,90000				
		lešení vnější k ulici Sportovní - 1,5 měsíce odpočet : (50*(16+19)/2)*(-1,5)		-1 312,50000				
2	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	-100,00000	29,50	-2 950,00	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 6						
		lešení vnější k ulici Sportovní - 1,5 měsíce : 50*4*(-0,5)		-100,00000				
3	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textilie Mokrutex	m2	-3 160,90000	40,00	-126 436,00	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet ZL 06 - položka č. 9						
		Hodnota z bývalého odkazu. : -3160,9		-3 160,90000				
4	94-05	Montáž a demontáž plošiny	m2	-495,00000	35,00	-17 325,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 12						
		-3870+3375		-495,00000				
5	94-06	Nájem plošiny - 1 den	m2	-72 225,00000	3,00	-216 675,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 13						
		-116100+43875		-72 225,00000				
6	94-07	Manipulační poplatek - plošina	m2	-495,00000	8,00	-3 960,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 15						
		-3870+3375		-495,00000				
7	94-08	Doprava fasádního lešení	m2	-110,00000	10,00	-1 100,00	Vlastní	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 14						
		-860+750		-110,00000				
8	94-09d	Lešení lehké pracovní přes 1,2 do 1,9m (pro provedení vnitřních omítek)	m2	-550,00000	146,00	-80 300,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	23a	Lešení skutečnost - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 155								