

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 24080376

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.02.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná u Městského soudu: v Praze, odd. C, vl. 93177
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-2529270237/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	26 299 026,39	21	31 821 821,93
Změnový list č. 1/2024	1 925 312,35	21	2 329 627,94
Nově sjednaná cena díla	28 224 338,74	21	34 151 449,87

Popis a odůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala v části rekonstruovaného úseku stoky A dimenzi potrubí DN500 a stoky C DN300. Před zahájením výkopových prací je zjištěno, že na stoce A v celkové délce 117 m je dimenze potrubí DN 700 a na stoce C v délce 27 m DN 400.

Proto navrhuje:

- změnu dimenze potrubí oproti PD z DN 500 na DN 700 v délce 117 m na stoce A, dle skutečnosti. Úsek zahrnuje 3 šachty, které jsou kvůli většímu profilu širší (š. 30472 DN 1500 mm, š. 30471 DN 1200 mm a š. 30468 DN 1200 mm).
 - změnu dimenze potrubí oproti PD z DN 300 na DN 400 v délce 27 m na stoce C, dle skutečnosti. Úsek zahrnuje 1 šachtu (š. 30467 DN 1000 mm).
 - ponechání vodovodu a kanalizace v jedné stavební rýze, tj. vymístění vodovodu ke kanalizaci do souběhu tak jak je v PD.
- Změna dimenze stoky rozšiřuje výkop o 25 cm a o tuto vzdálenost bude třeba i posunout stoku A směrem ke středu vozovky
- po vyčištění a přeměření stoky A a minimálním spádům dojde k drobným úpravám podélného profilu, aby nedocházelo ke zpětnému zaplavování kanalizačních přípojek
 - vzhledem k minimálním spádům a velikému profilu musí být tato část kanalizační stoky A DN 700 uložena do lože z betonu.

2.2.2. Článek III. „Čas plnění“, odst. 3.2. SOD se prodlužuje do 31. 10. 2025.

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě č.e.: 24080376

V Teplicích dne

V dne 12 -09- 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 12. 9. 2024	
Název akce: CL 007 172 Česká Lípa, Děčínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Příloha – Koordinační situace Příloha – Situace změn			
		na rozpočtové podklady: Příloha – Změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala v části rekonstruovaného úseku stoky A dimenzi potrubí DN500 a stoky C DN300. Před zahájením výkopových prací je zjištěno, že na stoce A v celkové délce 117 m je dimenze potrubí DN 700 a na stoce C v délce 27 m DN 400. <u>Proto navrhujeme:</u> - změnu dimenze potrubí oproti PD z DN 500 na DN 700 v délce 117 m na stoce A, dle skutečnosti. Úsek zahrnuje 3 šachty, které jsou kvůli většímu profilu širší (š. 30472 DN 1500 mm, š. 30471 DN 1200 mm a š. 30468 DN 1200 mm). - změnu dimenze potrubí oproti PD z DN 300 na DN 400 v délce 27 m na stoce C, dle skutečnosti. Úsek zahrnuje 1 šachtu (š. 30467 DN 1000 mm). - ponechání vodovodu a kanalizace v jedné stavební rýze, tj. vymístění vodovodu ke kanalizaci do souběhu tak jak je v PD. Změna dimenze stoky rozšiřuje výkop o 25 cm a o tuto vzdálenost bude třeba i posunout stoku A směrem ke středu vozovky. - po vyčištění a přeměření stoky A a minimálním spádům dojde k drobným úpravám podélného profilu, aby nedocházelo ke zpětnému zaplavování kanalizačních přípojek. - vzhledem k minimálním spádům a velikému profilu musí být tato část kanalizační stoky A DN 700 uložena do lože z betonu.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 2					

Ocenění změny:**Celkem + 1 925 312,35 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

28 224 338,74 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**+ 43** kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 925 312,35 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31. 10. 2025.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 12 -09- 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 7,32 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

datum 12-09-2024

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

datum 12.9.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

datum 12-09-2024

datum 14.9.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.