



Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez
statiky“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038

a

Zhotovitel:	WEISSTAW s.r.o.
Se sídlem:	Horní 259/100, Štěpánov 783 13
Zastoupen:	Paulína Weissová, jednatelkou
IČ:	05532914

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 01.09.2023 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 30.05.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 4 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu dokončení díla z důvodu malé kapacity stávajících chrániček pro napojení knihovny na rozvod nízkého napětí do nově budované trafostanice. V návaznosti s prodloužením s napojením a vybudováním nové trafostanice ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a malé kapacity stávajících chrániček není schopen zhotovitel dokončit veškeré navazující venkovní práce jako vstupní schodiště, venkovní dlažbu, oplocení vč. branky a následně odstranit staveniště. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodli na základě výše uvedených důvodů na posunutí dílčího termínu předání díla, nejpozději do 14.10. 2024.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. takto:

a) článek III. Termín plnění zhotovitele, odst. 1 nově zní

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla (rozumí se zahájení reálných stavebních prací na díle výzvou od zhotovitele díla „hrubá stavba“) nejpozději od: 01. 09. 2023
Dílčí termín dokončení díla bez provedení revizních zkoušek nejpozději do: 14. 10. 2024
Termín předání kompletního díla včetně revizních zkoušek nejpozději do: 05. 12. 2024


Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.09.2024 usnesením č. j. 1594/64/RM/2024/RM/2024.

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Paulína Weissová
jednatelka společnosti