

Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

"Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa"

	VI/2017				VII/2017				VIII/2017					IX/2017				X/2017				XI/2017				XII/2017						
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
objekt Janovský (SO 01) a Janovský B (SO 05)																																
podpis SoD						x																										
převzetí staveniště								x																								
zařízení staveniště									x																							
montáž lešení									x																							
demontáže										x	x	x																				
oprava krovu, sanace										x	x	x	x	x																		
bednění, folie										x	x	x	x	x	x																	
pokládka krytiny											x	x	x	x	x																	
ostatní klempířské práce														x	x																	
dokončovací a ostatní práce															x	x																
demontáž lešení																x																
objekt prádelny (SO 04)																																
zařízení staveniště																x																
montáž lešení																x																
demontáže																x																
oprava krovu, sanace																	x															
bednění, folie																	x	x	x													
pokládka krytiny																	x	x	x	x	x	x										
ostatní klempířské práce																		x	x	x	x											
dokončovací a ostatní práce																						x	x	x								
demontáž lešení																								x								
rezerva																								x								
předání staveniště 24.11.2017																									x							
vyklizení staveniště																										x						

Orientační finanční plnění	VI/2017				VII/2017				VIII/2017					IX/2017				X/2017				XI/2017				XII/2017						
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
									950 000 Kč					950 000 Kč				1 150 000 Kč				312 713 Kč										
Cena celkem bez DPH																		3 362 713 Kč														

V Ústí nad Orlicí dne 19. 6. 2017

.....
Karel Voznický
jednatel