

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**zastoupen:** [REDAKCE]

a

**IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČO 25322257, DIČ CZ25322257

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** [REDAKCE]

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 7. 11. 2023 smlouvu o dílo, kterou následně změnili dodatkem č. 1 ze dne 10. 6. 2024 a dodatkem č. 2 ze dne 9. 8. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

**I.**

**Upřesnění vymezení díla**

1. Do smlouvy o dílo se jako příloha č. 2C vkládá příloha č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 1 se poslední dvě věty nahrazují textem: „Dílo, jež má být podle této smlouvy o dílo provedeno zhotovitelem, je upřesněno v příloze č. 2A, 2B a 2C této smlouvy. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2A, 2B a 2C.“

**II.**

**Změna ceny díla**

1. Původní text článku VI. odstavce 1 a 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým textem, který zní:

„(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě, jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny v její příloze č. 2A, 2B a 2C. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Celková cena díla činí:

Původně sjednaná cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	80 888 026,62 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2A smlouvy	- 1 413 944,41 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A smlouvy	3 560 838,56 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2B smlouvy	1 123 724,51 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2C smlouvy	- 695 470,40 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2C smlouvy	2 502 703,59 Kč
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>85 965 878,47 Kč</b>
DPH sazba 21 %	18 052 834,48 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>104 018 712,95 Kč</b>

slovy: osmdesát pět milionů devět set šedesát pět tisíc osm set sedmdesát osm korun českých a čtyřicet sedm haléřů bez DPH.

(2) Celková cena díla je dále rozdělena dle dotačních prostředků poskytnutých z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ze kterých bude dílo hrazeno takto:

<b>JAMU – Rozšíření výukových ploch v objektu Astorka (projekt ev. č. EDS 133D221000005):</b>	
Původně sjednaná část ceny díla hrazená z uvedeného projektu bez DPH	47 804 192,13 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2A smlouvy	- 876 697,85 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A smlouvy	2 440 142,94 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2B smlouvy	914 132,51 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2C smlouvy	- 386 595,47 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2C smlouvy	1 870 625,97 Kč
<b>Část ceny díla hrazená z uvedeného projektu bez DPH</b>	<b>51 765 800,23 Kč</b>
DPH sazba 21 %	10 870 818,05 Kč
<b>Část ceny díla hrazená z uvedeného projektu vč. DPH</b>	<b>62 636 618,28 Kč</b>

<b>JAMU – Modernizace ubytovacích částí objektu Astorka (projekt ev. č. EDS 133D221000039):</b>	
Původně sjednaná část ceny díla hrazená z uvedeného projektu bez DPH	33 083 834,49 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2A smlouvy	- 537 246,56 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A smlouvy	1 120 695,62 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2B smlouvy	209 592,00 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2C smlouvy	- 308 874,93 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2C smlouvy	632 077,62 Kč
<b>Část ceny díla hrazená z uvedeného projektu bez DPH</b>	<b>34 200 078,24 Kč</b>
DPH sazba 21 %	7 182 016,43 Kč
<b>Část ceny díla hrazená z uvedeného projektu vč. DPH</b>	<b>41 382 094,67 Kč</b>

### III.

#### Upřesnění předání díla

1. Do smlouvy o dílo se do čl. XVI. vkládá odst. 8, který upřesňuje postupné předávání díla.

„(8) Smluvní strany se dohodly na postupném předávání ucelených částí díla objednateli z důvodů umožnění stěhování interiérového vybavení. Termíny předávání dokončených částí díla budou dohodnuty mezi smluvními stranami a potvrzeny Zápisem o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí.“

### IV.

#### Závěrečná ujednání

(1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran:


- a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich;
- b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu každé ze smluvních stran.

(2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy o dílo důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Příloha smlouvy o dílo č. 2C změnové listy č. 7, 20, 31 až 55 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně



V Brně



**PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**  
**PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 2C ZMĚNOVÉ LISTY Č. 7, 20, 31 AŽ 55 S POLOŽKOVÝM**  
**ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

---

**Položkové rozpočty stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele stavby ke změnovým listům č. 7, 20, 31 až 55 stavby „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno“.**

Tabulka evidence změn - dodatek č. 3 SOD

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Celková cena díla				Rozšíření výukových ploch EDS 133D221000005				Modernizace ubytovací části EDS 133D221000039			
				cena bez DPH		cena vč. DPH		cena bez DPH		cena vč. DPH		cena bez DPH		cena vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla čl. VI. SOD	cena díla čl. VI. SOD	přípočty	odpočty	cena díla čl. VI. SOD	cena díla čl. VI. SOD	přípočty	odpočty	cena díla čl. VI. SOD	cena díla čl. VI. SOD
základní smlouva						80 888 026,62	97 874 512,21			47 804 192,13	57 843 072,48			33 083 834,49	40 031 439,73
dodatek č. 1			X	3 560 838,56	-1 413 944,41	2 146 894,15	2 597 741,92	2 440 142,94	-876 697,85	1 563 445,09	1 891 768,56	1 120 695,62	-537 246,56	583 449,06	705 973,36
<b>Mezisoučet - dodatek č. 1 SOD</b>			<b>X</b>	<b>3 560 838,56</b>	<b>-1 413 944,41</b>	<b>83 034 920,77</b>	<b>100 472 254,13</b>	<b>2 440 142,94</b>	<b>-876 697,85</b>	<b>49 367 637,22</b>	<b>59 734 841,04</b>	<b>1 120 695,62</b>	<b>-537 246,56</b>	<b>33 667 283,55</b>	<b>40 737 413,10</b>
dodatek č. 2			X	1 123 724,51	0,00	1 123 724,51	1 359 706,66	914 132,51	0,00	914 132,51	1 106 100,34	209 592,00	0,00	209 592,00	253 606,32
<b>Mezisoučet - dodatek č. 2 SOD</b>			<b>X</b>	<b>1 123 724,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84 158 645,28</b>	<b>101 831 960,79</b>	<b>914 132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50 281 769,73</b>	<b>60 840 941,38</b>	<b>209 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 876 875,55</b>	<b>40 991 019,42</b>
ZL č. 7 - Parapetní žlab dvoukomorový			X	298 371,56	-40 991,48	257 380,08	311 429,90	298 371,56	-40 991,48	257 380,08	311 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 20 - SDK konstrukce			X	205 424,58	-3 579,13	201 845,45	244 232,99	158 323,58	-3 579,13	154 744,45	187 240,78	47 101,00	0,00	47 101,00	56 992,21
ZL č. 31 - Změna tepelné izolace rozvodů vody			X	45 459,00	-22 020,74	23 438,26	28 360,29	29 958,69	-14 591,15	15 367,54	18 594,72	15 500,31	-7 429,59	8 070,72	9 765,57
ZL č. 32 - Změny EKV	X			340 640,75	-504 093,02	-163 452,27	-197 777,25	275 514,25	-252 714,40	22 799,85	27 587,82	65 126,50	-251 378,62	-186 252,12	-225 365,07
ZL č. 33 - Změny rozvodů SIL a SLP v místn. 3.45 - 3.48			X	61 409,64	0,00	61 409,64	74 305,66	61 409,64	0,00	61 409,64	74 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 34 - Změna reproduktorů			X	54 979,80	-22 585,80	32 394,00	39 196,74	43 983,84	-18 068,64	25 915,20	31 357,39	10 995,96	-4 517,16	6 478,80	7 839,35
ZL č. 35 - Nové protipožární dveře			X	428 804,00	0,00	428 804,00	518 852,84	311 456,00	0,00	311 456,00	376 861,76	117 348,00	0,00	117 348,00	141 991,08
ZL č. 36 - Rozšíření pracovních desek kuchyňských linek			X	34 230,00	0,00	34 230,00	41 418,30	4 890,00	0,00	4 890,00	5 916,90	29 340,00	0,00	29 340,00	35 501,40
ZL č. 37 - Změna rozvodů EL na únikových schodištích			X	98 229,12	-19 726,08	78 503,04	94 988,68	61 884,35	-12 427,43	49 456,92	59 842,87	36 344,77	-7 298,65	29 046,12	35 145,81
ZL č. 38 - Rozšíření opravy zábradlí schodišť			X	33 631,87	-8 407,97	25 223,90	30 520,92	21 188,08	-5 297,02	15 891,06	19 228,18	12 443,79	-3 110,95	9 332,84	11 292,74
ZL č. 39 - Stavební úpravy ve fotokomoře			X	30 619,55	-4 010,62	26 608,93	32 196,81	30 619,55	-4 010,62	26 608,93	32 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 40 - Úprava podlahy v muzikálovém sálu			X	6 400,00	0,00	6 400,00	7 744,00	6 400,00	0,00	6 400,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 41 - Tablet pro dálkové ovládání turniketu			X	25 729,95	0,00	25 729,95	31 133,24	16 209,87	0,00	16 209,87	19 613,94	9 520,08	0,00	9 520,08	11 519,30
ZL č. 42 - Nové dveře do místnosti 3.50			X	27 258,00	0,00	27 258,00	32 982,18	27 258,00	0,00	27 258,00	32 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 43 - Nové AL dvoukřídlé dveře v 1.NP			X	117 850,00	0,00	117 850,00	142 598,50	74 245,50	0,00	74 245,50	89 837,06	43 604,50	0,00	43 604,50	52 761,45
ZL č. 44 - VZT potrubí v 1.PP v místnosti 0.08			X	23 627,00	0,00	23 627,00	28 588,67	23 627,00	0,00	23 627,00	28 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 45 - Připojení parního vyvíječe v 1.PP			X	10 443,44	0,00	10 443,44	12 636,56	6 579,36	0,00	6 579,36	7 961,03	3 864,08	0,00	3 864,07	4 675,52
ZL č. 46 - Doplnění zásuvek SK v muzikálových sálech			X	15 129,18	0,00	15 129,18	18 306,31	15 129,18	0,00	15 129,18	18 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL č. 47 - Opravy hliníkových dveří a oken			X	56 362,00	0,00	56 362,00	68 198,02	35 508,06	0,00	35 508,06	42 964,75	20 853,94	0,00	20 853,94	25 233,27
ZL č. 48 - Revizní dvířka			X	83 063,78	-70 055,56	13 008,22	15 739,95	55 007,24	-34 915,60	20 091,64	24 310,88	28 056,54	-35 139,96	-7 083,42	-8 570,94
ZL č. 49 - Opravy vnitřních omítek			X	294 978,86	0,00	294 978,86	356 924,42	185 836,68	0,00	185 836,68	224 862,38	109 142,18	0,00	109 142,18	132 062,04
ZL č. 50 - Protipožární mřížky			X	14 980,00	0,00	14 980,00	18 125,80	9 437,40	0,00	9 437,40	11 419,25	5 542,60	0,00	5 542,60	6 706,55
ZL č. 51 - Releová karta pro monitoring výtahu			X	26 504,10	0,00	26 504,10	32 069,96	16 697,58	0,00	16 697,58	20 204,07	9 806,52	0,00	9 806,52	11 865,89
ZL č. 52 - Výměna deonu			X	37 363,37	0,00	37 363,37	45 209,68	23 538,92	0,00	23 538,92	28 482,09	13 824,45	0,00	13 824,45	16 727,58
ZL č. 53 - Další světla na chodbách 3. NP - 6. NP			X	106 655,62	0,00	106 655,62	129 053,30	67 193,05	0,00	67 193,05	81 303,59	39 462,57	0,00	39 462,57	47 749,71
ZL č. 54 - Přívody pro pračky			X	7 950,40	0,00	7 950,40	9 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,40	0,00	7 950,40	9 619,98
ZL č. 55 - Větrání výměňkové stanice - MaR			X	16 608,02	0,00	16 608,02	20 095,70	10 358,59	0,00	10 358,59	12 533,89	6 249,43	0,00	6 249,43	7 561,81
<b>Mezisoučet - dodatek č. 3 SOD</b>			<b>X</b>	<b>2 502 703,59</b>	<b>-695 470,40</b>	<b>85 965 878,47</b>	<b>104 018 712,95</b>	<b>1 870 625,97</b>	<b>-386 595,47</b>	<b>51 765 800,23</b>	<b>62 636 618,28</b>	<b>632 077,62</b>	<b>-308 874,93</b>	<b>34 200 078,24</b>	<b>41 382 094,67</b>
<b>Součet celá SOD</b>				<b>7 187 266,66</b>	<b>-2 109 414,81</b>	<b>85 965 878,47</b>	<b>104 018 712,95</b>	<b>5 224 901,42</b>	<b>-1 263 293,32</b>	<b>51 765 800,23</b>	<b>62 636 618,28</b>	<b>1 962 365,24</b>	<b>-846 121,49</b>	<b>34 200 078,24</b>	<b>41 382 094,67</b>



**Parapetní žlab dvoukomorový**  
**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC**  
**Rozšíření výukových ploch - výukové**


**ZL č.7**

	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
<b>1. Parapetní kanál</b>								
<b>Přípočty:</b>								
1	100	m	470,93 Kč	47 093,10 Kč	151,80 Kč	15 180,00 Kč	622,73 Kč	62 273,10 Kč
2	100	m	157,85 Kč	15 785,28 Kč	41,40 Kč	4 140,00 Kč	199,25 Kč	19 925,28 Kč
3	10	ks	124,53 Kč	1 245,32 Kč	13,80 Kč	138,00 Kč	138,33 Kč	1 383,32 Kč
4	16	ks	142,61 Kč	2 281,77 Kč	13,80 Kč	220,80 Kč	156,41 Kč	2 502,57 Kč
5	8	ks	216,26 Kč	1 730,12 Kč	13,80 Kč	110,40 Kč	230,06 Kč	1 840,52 Kč
6	2	ks	213,38 Kč	426,75 Kč	13,80 Kč	27,60 Kč	227,18 Kč	454,35 Kč
7	3	ks	231,79 Kč	695,36 Kč	41,40 Kč	124,20 Kč	273,19 Kč	819,56 Kč
8	5	ks	216,18 Kč	1 080,89 Kč	41,40 Kč	207,00 Kč	257,58 Kč	1 287,89 Kč
9	42	ks	76,26 Kč	3 203,10 Kč	96,60 Kč	4 057,20 Kč	172,86 Kč	7 260,30 Kč
10	0	ks	333,06 Kč	0,00 Kč	290,40 Kč	0,00 Kč	623,46 Kč	0,00 Kč
11	118	ks	76,26 Kč	8 999,18 Kč	96,60 Kč	11 398,80 Kč	172,86 Kč	20 397,98 Kč
12	<b>Ostatní položky</b>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
13	1	kpl	2 610,00 Kč	2 610,00 Kč	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
17	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	4 558,93 Kč	4 558,93 Kč	4 558,93 Kč	4 558,93 Kč
<b>Celkem přípočty:</b>				<b>85 150,85 Kč</b>		<b>42 232,93 Kč</b>		<b>127 383,78 Kč</b>
<b>Odpočty:</b>								
<b>D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE</b>								
303	-118	ks	51,10 Kč	-6 029,80 Kč				
307	-52	m	672,34 Kč	-34 961,68 Kč				
<b>Celkem odpočty:</b>				<b>-40 991,48 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>		<b>-40 991,48 Kč</b>

<b>ZL03 - Parapetní kanál OBO</b>								
18	18	m	5 301,78 Kč	95 432,04 Kč	151,80 Kč	2 732,40 Kč	5 453,58 Kč	98 164,44 Kč
19	36	m	1 229,34 Kč	44 256,24 Kč	96,60 Kč	3 477,60 Kč	1 325,94 Kč	47 733,84 Kč
20	2	ks	2 169,47 Kč	4 338,94 Kč	96,60 Kč	193,20 Kč	2 266,07 Kč	4 532,14 Kč
21	16	ks	347,48 Kč	5 559,68 Kč	41,40 Kč	662,40 Kč	388,88 Kč	6 222,08 Kč
22	8	m	139,90 Kč	1 119,20 Kč	13,20 Kč	105,60 Kč	153,10 Kč	1 224,80 Kč
97	145	m	20,03 Kč	2 904,35 Kč	10,22 Kč	1 481,90 Kč	30,25 Kč	4 386,25 Kč
<b>Ostatní položky</b>		kpl						
23	1	kpl	2 088,00 Kč	2 088,00 Kč	1 656,00 Kč	1 656,00 Kč	3 744,00 Kč	3 744,00 Kč
24	1	kpl			4 980,23 Kč	4 980,23 Kč	4 980,23 Kč	4 980,23 Kč
				<b>155 698,45 Kč</b>		<b>15 289,33 Kč</b>		<b>170 987,78 Kč</b>

**Celkem za ZL č.7 bez DPH 257 380,08 Kč**

Odpočet: -40 991,48 Kč  
Přípočet: 298 371,56 Kč  
Celkem: 257 380,08 Kč





**Rekapitulace ZL č. 20:**

<b>Název ZL</b>	<b>Cena</b>
Nový akustický podhled v 1.PP místn. 0.04	27 111,67
Sdk obklady pro vedení rozvodů ve 3NP a 7NP náhrada za el. žlaby	8 668,52
Obklad pro nové rozvody 2NP, knihovna	4 670,25
D+M protipožární obklad výtahových šachet+ doplnění sdk do výtahové šachty	118 400,00
SDK předstěny v baletním sále pro zakrytí rozvodů VZT	30 971,00
Oprava a doplnění nadpraží - nika na chodbě 1.15	1 374,00
Prodloužení instalační šachty v 7.NP 7.03	1 750,00
Požární opláštění nik pro nové pozice rozvaděčů výtahu 7.NP	8 900,00
	<b>201 845,45</b>

Odpočet: -3 579,13  
Přípočet: 205 424,58  
Celkem: 201 845,45

## Nový akustický podhled v 1.PP místn. 0.04

ZL č.20

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 1R - VÝUK ASR Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	34226405TSIL	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., zvukově izolační deska tl. 12,5 mm, pro akusticky náročné prostory s příměsí pojiv, skelných vláken a barytu, bez izolace	m2	21,40000	1 004,88	21 504,43
122	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	21,40000	147,03	3 146,44
		0.04 : 22,47		22,47		
122a	63152336R	Dodávka Rohož izolační URSA DF 38 skelná vlna tl. 140 x 1250 x 5600 mm	m2	22,47	268,80	6 039,94
		0.04 : 22,47		22,47000		
32	481001	Úprava SDK podhledu pro vedení instalací nad podhledem - vyřezání otvoru, montáž nosného prvku, zpětné zaslepení otvoru	m2	-3,00000	211,07	-633,21
		1.PP - číslo místnosti :				
		0.04 : 3		-3,00000		
33	481002	Přetmelení SDK podhledu po montážích instalací	m2	-21,40000	137,66	-2 945,92
		0.04 : 21,4		-21,40000		
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>27 111,67</b>

Odpočet: -3 579,13  
Přípočet: 30 690,81  
Celkem: 27 111,67

**SDK obklad pro vedení rozvodů ve 3.NP a 7.NP**

**ZL č.20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 1R - ' ASR Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	342267111R	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	mb	7,95000	1 090,38	8 668,52
		3.NP - číslo místnosti :				
		3.20 : 2,65		2,65000		
		3.17: 2,65		2,65000		
		7.NP - číslo místnosti :				
		7.12: 2,65		2,65000		
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>8 668,52</b>

**Obklad pro nové rozvody v knihovně ve 2.NP**

**ZL č.20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno					
O:	SO 01	Astorka					
R:	D.1 - 1R - ASR Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□						
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
	2	342267112R	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	mb	3,25000	1 437,00	4 670,25
		2.NP - číslo místnosti :					
		2.23 : 3,25*1,0			3,25000		
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>4 670,25</b>	

**Protipožární obklad výtahových šachet**

**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 3R - SPC ASR Rozšíření výukových ploch - společné prostory	

**Přípočet- dodávka izolace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1a		D+M protipožární obklad výtahových šachet+ doplnění sdk do výtahové šachty zahrnuje zvýšenou pracnost montáže z vnitřku výtah. šachty za přítomnosti výt. technika, demontáž ostění včetně přesunu hmot a likvidace sutí, napojení na stávající ostění, doplnění soklu	ks	10,08	7 400,00	74 592,00
		<u>1.PP - číslo místnosti :</u>				
		V1 0.23 : 0,63		0,63		
		V2 0.07 : 0,63		0,63		
		<u>1.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 1.05 : 0,63		0,63		
		V2 1.54 : 0,63		0,63		
		<u>2.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 2.28 : 0,63		0,63		
		V2 2.11 : 0,63		0,63		
		<u>3.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 3.08 : 0,63		0,63		
		V2 3.51 : 0,63		0,63		
		<u>4.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 4.07 : 0,63		0,63		
		V2 4.50 : 0,63		0,63		
		<u>5.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 5.07 : 0,63		0,63		
		V2 5.50 : 0,63		0,63		
		<u>6.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 6.07 : 0,63		0,63		
		V2 6.50 : 0,63		0,63		
		<u>7.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 7.06 : 0,63		0,63		
		V2 7.52 : 0,63		0,63		
<b>Celkem</b>						<b>74 592,00</b>

**Celkem za ZL č.20 74 592,00**

Pozn.:	Montáž obkladu z výtahové kabiny a montáž doplnění SDK na stávající ostění		10,08	3 632,00	36 610,56
	Demontáž ostění		10,08	630,00	6 350,40
	výtahový technik, dohled + jízdy výtahu		10,08	990,00	9 979,20
	Deska RB 12,5/1250/2000		10,08	186,00	1 874,88
	Deska RF 12,5/1250/2500		15,12	312,00	4 717,44
	UD profil		20,16	90,00	1 814,40
	CD profil 3m		20,16	138,00	2 782,08
	Ukončovací PVC 12,5/2500		20,16	45,00	907,20
	Tmely, pásy, šrouby, hořdiny akryl		10,08	400,00	4 032,00
	Likvidace odpadu +přesun hmot+ úklid		10,08	300,00	3 024,00
	Dodávka materiálu a doprava		10,08	248,00	2 499,84
					74 592,00

**Protipožární obklad výtahových šachet**

**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 3R - SPC ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory	

**Přípočet- dodávka izolace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1a		D+M protipožární obklad výtahových šachet+ doplnění sdk do výtahové šachty zahrnuje zvýšenou pracnost montáže z vnitřku výtah. šachty za přítomnosti výt. technika, demontáž ostění včetně přesunu hmot a likvidace sutí, napojení na stávající ostění, doplnění soklu	ks	5,92	7 400,00	43 808,00
		<u>1.PP - číslo místnosti :</u>				
		V1 0.23 : 0,37		0,37		
		V2 0.07 : 0,37		0,37		
		<u>1.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 1.05 : 0,37		0,37		
		V2 1.54 : 0,37		0,37		
		<u>2.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 2.28 : 0,37		0,37		
		V2 2.11 : 0,37		0,37		
		<u>3.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 3.08 : 0,37		0,37		
		V2 3.51 : 0,37		0,37		
		<u>4.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 4.07 : 0,37		0,37		
		V2 4.50 : 0,37		0,37		
		<u>5.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 5.07 : 0,37		0,37		
		V2 5.50 : 0,37		0,37		
		<u>6.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 6.07 : 0,37		0,37		
		V2 6.50 : 0,37		0,37		
		<u>7.NP - číslo místnosti :</u>				
		V1 7.06 : 0,37		0,37		
		V2 7.52 : 0,37		0,37		
<b>Celkem</b>						<b>43 808,00</b>

**Celkem za ZL č.20 43 808,00**

Pozn.:	Montáž obkladu z výtahové kabiny a montáž doplnění SDK na stávající ostění		5,92	3 632,00	21 501,44	
	Demontáž ostění		5,92	630,00	3 729,60	
	výtahový technik, dohled + jízdy výtahu		5,92	990,00	5 860,80	
	Deska RB 12,5/1250/2000		5,92	186,00	1 101,12	
	Deska RF 12,5/1250/2500		8,88	312,00	2 770,56	
	UD profil			11,84	90,00	1 065,60
	CD profil 3m			11,84	138,00	1 633,92
	Ukončovací PVC 12,5/2500			11,84	45,00	532,80
	Tmely, pásky, šrouby, hořdiny akryl		5,92	400,00	2 368,00	
	Likvidace odpadu +přesun hmot+ úklid		5,92	300,00	1 776,00	
	Dodávka materiálu a doprava		5,92	248,00	1 468,16	
					43 808,00	

**SDK předstěny v baletním sále pro zakrytí rozvodů VZT**
**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 1R - VÝUK ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>311</b>	<b>Sádkartonové konstrukce</b>				<b>18 040,64</b>
18a	347016111R00	Předstěna SDK,tl. 65 mm,oc.kce CW,1x RB 12,5 mm, bez izol	m2	20,90	742,00	15 507,80
		<u>1.NP - číslo místnosti :</u> 130 (baletní sál) : VZT šachty u nové prosklené Al stěny 1,90*5,5*2		20,90000		
32	481001	Úprava SDK stěny pro vedení instalací ve stěně - vyřezání otvoru, montáž nosného prvku, zpětné zaslepení otvoru	kus	12,00000	211,07	2 532,84
		<u>1.NP - číslo místnosti :</u> 130 (baletní sál) : VZT šachty u nové prosklené: 12		12,00000		
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>5 716,15</b>
128a	63151401	Deska z minerální plsti Isover, UNI tl. 50 mm	m2	20,90	155,00	3 239,50
		130 (baletní sál) : VZT šachty u nové prosklené Al stěny 1,90*5,5*2		20,90000		
122a	7131311121R000	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	20,90	118,50	2 476,65
		130 (baletní sál) : VZT šachty u nové prosklené Al stěny 1,90*5,5*2		20,90000		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>7 214,21</b>
2a	784165522R00	Malba tónovaná (šedá či černá barva), včetně penetrace, 2 x	m2	47,65000	151,40	7 214,21
		130 (baletní sál) : VZT šachty u nové prosklené Al stěny (0,55+0,50+1,90)*5,5*2		32,45000		
		instalační šachty u nových dvoukřídlových dveří (1,4+0,6)*3,8*2		15,20000		
<b>Celkem</b>						<b>30 971,00</b>
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>30 971,00</b>

**Oprava a doplnění nadpraží v nice chodby 1.15**

**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
<b>R:</b>	<b>D.1 - 3R</b>	<b>ASŘ Rozšíření výukových ploch</b>				
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Oprava a doplnění nadpraží v nice chodby 1.15	ks	1	1 374,00	1 374,00
		<a href="#">1.NP - číslo místnosti :</a> 1.15 : 1		1		
<b>Celkem</b>						<b>1 374,00</b>
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>1 374,00</b>



**Prodloužení instalační šachty 7.NP 7.03**

**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 1R - \ ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prodloužení instalační šachty 7.NP 7.03	kus	1,00000	1750	1750
		7.03 : 1		1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>1 750,00</b>
<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>1 750,00</b>

**Požární opláštění nik pro nové pozice rozvaděčů výtahu 7.NP**

**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 3R - : ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Požární opláštění nik pro nové pozice rozvaděčů výtahu 7.NP EI 45	ks	1,26	4450	5607
		7.28 : 0.63		0,63000		
		7.30 : 0.63		0,63000		
<b>Celkem</b>						<b>5 607,00</b>

<b>Celkem za ZL č.20</b>	<b>5 607,00</b>
--------------------------	-----------------

Cena je za jednu niku včetně přípravných prací:

Rozměření nové pozice	h	0,126	439,47 Kč	55,30 Kč
Přesné bourací práce včetně vyřezání otvoru diamant. Kotoučem	h	2	439,47 Kč	878,94 Kč
Likvidace a přesun sutí	h	1	439,47 Kč	439,47 Kč
Vyzdění a zaomítní otvoru, příprava pro požární SDK EI 45	h	3	439,47 Kč	1 318,41 Kč
Požární obložení z SDK EI 45	h	3	439,47 Kč	1 318,41 Kč
Vytmelení, Malba	h	1	439,47 Kč	439,47 Kč
				4 450,00 Kč

**Požární opláštění nik pro nové pozice rozvaděčů výtahu 7.NP**


**ZL č. 20**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 4R -	ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Požární opláštění nik pro nové pozice rozvaděčů výtahu 7.NP EI 45	ks	0,74	4450	3293
		7.28 : 0,37		0,37000		
		7.30 : 0,37		0,37000		
<b>Celkem</b>						<b>3 293,00</b>

<b>Celkem za ZL č.20</b>						<b>3 293,00</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Cena je za jednu niku včetně přípravných prací:

Rozměření nové pozice	h	0,126	439,47 Kč	55,30 Kč
Přesné bourací práce včetně vyřezání otvoru diamant. Kotoučem	h	2	439,47 Kč	878,94 Kč
Likvidace a přesun sutí	h	1	439,47 Kč	439,47 Kč
Vyzdění a zaomítní otvoru, příprava pro požární SDK EI 45	h	3	439,47 Kč	1 318,41 Kč
Požární obložení z SDK EI 45	h	3	439,47 Kč	1 318,41 Kč
Vytmelení, Malba	h	1	439,47 Kč	439,47 Kč
				4 450,00 Kč



**Změna tepelné izolace na rozvodech vody**
**ZL č.31**

Stavba :	20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka	Rozpočet: ZTI
Objekt :	D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 265,54</b>	
34	283771350	Izolace pěnová trubková 22-13 190,00*0,63	m	-119,70 -119,70	19,02	-2 276,69	
35	2837713601	Izolace pěnová trubková 28-20 70,00*0,63	m	-44,10 -44,10	37,84	-1 668,74	
36	2837713602	Izolace pěnová trubková 35-20 2,00*0,63	m	-1,26 -1,26	43,55	-54,87	
37	2837713603	Izolace pěnová trubková 42-20 220,00*0,63	m	-138,60 -138,60	49,40	-6 846,84	
34a	283771033	Izolace pěnová trubková 22-25 190,00*0,63	m	119,70 119,70	55,70	6 667,29	RTS 2023/1
35a	283771121	Izolace pěnová trubková 28-25 70,00*0,63	m	44,10 44,10	63,00	2 778,30	RTS 2023/1
36a	283771142	Izolace pěnová trubková 35-25 2,00*0,63	m	1,26 1,26	74,60	94,00	RTS 2023/1
37a	283771154	Izolace pěnová trubková 45-25 220,00*0,63	m	138,60 138,60	83,50	11 573,10	RTS 2023/1
<b>Celkem za ZL č.31 bez DPH</b>						<b>10 265,54</b>	

Odpočet: -10 847,15

Přípočet: 21 112,69

Celkem: 10 265,54

## Změna tepelné izolace na rozvodech vody

ZL č.31

Stavba :	20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka	Rozpočet: ZTI
Objekt :	D141A SO 01- Modernizace ubytovacích částí	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 028,97</b>
34	283771350	Izolace pěnová trubková 22-13 <i>190,00*0,37</i>	m	-70,30 <i>-70,30</i>	19,02	-1 337,11
35	2837713601	Izolace pěnová trubková 28-20 <i>70,00*0,37</i>	m	-25,90 <i>25,9-</i>	37,84	-980,06
36	2837713602	Izolace pěnová trubková 35-20 <i>2,00*0,37</i>	m	-0,74 <i>0,7-4</i>	43,55	-32,23
37	2837713603	Izolace pěnová trubková 42-20 <i>220,00*0,37</i>	m	-81,40 <i>81,-4</i>	49,40	-4 021,16
34a	283771033	Izolace pěnová trubková 22-25 <i>190,00*0,37</i>	m	70,30 <i>70,30</i>	55,70	3 915,71
35a	283771121	Izolace pěnová trubková 28-25 <i>70,00*0,37</i>	m	25,90 <i>25,90</i>	63,00	1 631,70
36a	283771142	Izolace pěnová trubková 35-25 <i>2,00*0,37</i>	m	0,74 <i>0,74</i>	74,60	55,20
37a	283771154	Izolace pěnová trubková 45-25 <i>220,00*0,37</i>	m	81,40 <i>81,40</i>	83,50	6 796,90
<b>Celkem za ZL č.31 bez DPH</b>						<b>6 028,97</b>

Odpočet: -6 370,55

Přípočet: 12 399,51

Celkem: 6 028,97

**Změna tepelné izolace na rozvodech vody****ZL č.31**

Stavba :	<b>20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka</b>	Rozpočet: ZTI
Objekt :	<b>D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch</b>	Výukové prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>5 102,00</b>
42	283771350	Izolace pěnová trubková 22-13	m	-60,00	19,02	-1 141,20
43	283771352	Izolace pěnová trubková 28-15	m	-40,00	21,52	-860,80
44	283771354	Izolace pěnová trubková 35-20	m	-40,00	43,55	-1 742,00
42a	283771033	Izolace pěnová trubková 22-25	m	60,00	55,70	3 342,00
43a	283771121	Izolace pěnová trubková 28-25	m	40,00	63,00	2 520,00
44a	283771142	Izolace pěnová trubková 35-25	m	40,00	74,60	2 984,00
<b>Celkem za ZL č.31 bez DPH</b>						<b>5 102,00</b>

RTS 2023/1

RTS 2023/1

RTS 2023/1

Odpočet: -3 744,00

Přípočet: 8 846,00

Celkem: 5 102,00

**Změna tepelné izolace na rozvodech vody****ZL č.31**

Stavba :	<b>20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka</b>	Rozpočet: ZTI
Objekt :	<b>D141A SO 01- Modernizace ubytovacích částí</b>	Ubytovací prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 041,76</b>
40	283771350	Izolace pěnová trubková 22-13	m	-24,00	19,02	-456,48
41	283771352	Izolace pěnová trubková 28-15	m	-28,00	21,52	-602,56
42a	283771033	Izolace pěnová trubková 22-25	m	24,00	55,70	1 336,80
43a	283771121	Izolace pěnová trubková 28-25	m	28,00	63,00	1 764,00
<b>Celkem za ZL č.31 bez DPH</b>						<b>2 041,76</b>

RTS 2023/1


RTS 2023/1

Odpočet: -1 059,04

Přípočet: 3 100,80

Celkem: 2 041,76





## Věc: ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - pro potřeby projektové dokumentace

ZL č.32

Akce: Astorka

## Rozšíření výukových ploch - společné prostory

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

10.6.2024 část EKV REV02

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kompletní dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standardu a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

celkem

SO-01 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE							
No.	Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
81	<b>Elektronická kontrola vstupu EKV</b>						
94	<b>Dveře ovládané z EPS</b>						
95	Nástěnná čtecí hlava, čtečka bez klávesnice	-8,19	ks	10 019,29 Kč	-82 057,99 Kč	357,71 Kč	-2 929,64 Kč
96	Rídící jednotka dveří, Controllers s Ethernet + RS485 rozhraním, pro 2 čtečky	1,26	ks	27 864,04 Kč	35 108,69 Kč	970,93 Kč	1 223,37 Kč
97	Rídící jednotka dveří, Controllers s RS485 rozhraním, pro 2 čtečky	-3,15	ks	13 932,02 Kč	-43 885,86 Kč	664,32 Kč	-2 092,61 Kč
98	Přítlačný magnet, Z konzole, Odchodové PIR čidlo a emerGENCY tlačítko	-1,26	ks	11 094,85 Kč	-13 979,51 Kč	1 022,03 Kč	-1 287,76 Kč
99	Elektromechanický zámek 560/55/20, samozamykací, napájení 12-24V, pro ovládání z EKV	1,26	ks	11 934,50 Kč	15 037,47 Kč	664,32 Kč	837,04 Kč
100	Elektromechanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-24V, pro ovládání z EKV	-0,63	ks	14 934,91 Kč	-9 408,99 Kč	664,32 Kč	-418,52 Kč
101	kabel s konektorem 10m pro dveřní zámek	-4,41	ks	1 059,44 Kč	-4 672,13 Kč	102,20 Kč	-450,70 Kč
102	Lišta rovná pro SZ, nerez	-4,41	ks	1 054,47 Kč	-4 650,21 Kč	51,10 Kč	-225,35 Kč
103	Kabelová průchodka	-4,41	ks	703,60 Kč	-3 102,88 Kč	255,51 Kč	-1 126,80 Kč
104	Kabel systémový propojení el.mech. dveřního zámku	-4,41	ks	1 059,44 Kč	-4 672,13 Kč	102,20 Kč	-450,70 Kč
105	Dveřní kování klika/klika pro el.mech. zámků, kl/kl, tl.80 Rozteč: 92 mm	-4,41	ks	4 762,64 Kč	-21 003,24 Kč	511,01 Kč	-2 253,55 Kč
106	Uprava dveří pro elektromechanický zámek	-6,93	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	1 022,03 Kč	-7 082,67 Kč
107	Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava (doplnění do dveří)	-4,41	ks	218,98 Kč	-965,70 Kč	204,41 Kč	-901,45 Kč
Nový	Systém PE460 na dvoukřídle dveře(nový typ 6), komplet sestava, pro ovládání z EKV	0,63	ks	82 800,00 Kč	52 164,00 Kč	10 350,00 Kč	6 520,50 Kč
					-86 088,49 Kč		
							-10 638,84 Kč
							-96 727,33 Kč
<b>Celkem za ZL č.32 bez DPH</b>							<b>-96 727,33</b>

Odpočet: -207 618,40 Kč  
Přípočet: 110 891,08 Kč  
Celkem: -96 727,33 Kč

## Věc: ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - pro potřeby projektové dokumentace

ZL č.32

Akce: Astorka

## Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

10.6.2024 část EKV REV02

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kompletní dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standardu a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

celkem

SO-01 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE							
No.	Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
9	<b>Elektronická kontrola vstupu EKV</b>						
10							
11	<b>Dveře ovládané z EPS</b>						
Nový	Systém PE460 na dvoukřídlé dveře(nový typ 6), komplet sestava, pro ovládání z EKV	1	ks	82 800,00 Kč	<b>82 800,00 Kč</b>	10 350,00 Kč	<b>10 350,00 Kč</b>
14	<b>Vstupy do místností</b>						
15	Elektronické dveřní kování, matný nerez, s otvorem na vložku, anténa BLE - otevírání mobilním telefonem a wireless komunikace, matný nerez, technologie Mifare/Desfire	1	ks	16 640,97 Kč	<b>16 640,97 Kč</b>	562,12 Kč	<b>562,12 Kč</b>
16	Mechanický samozamykací zámek 90/50	-6	ks	6 953,88 Kč	<b>-41 723,28 Kč</b>	562,12 Kč	<b>-3 372,72 Kč</b>
17	Mechanický samozamykací zámek 92/30	7	ks	6 953,88 Kč	<b>48 677,16 Kč</b>	562,12 Kč	<b>3 934,84 Kč</b>
18	Protiplech rohový	1	ks	501,41 Kč	<b>501,41 Kč</b>	51,10 Kč	<b>51,10 Kč</b>
19	Krycí plech 65mm nerez	1	ks	1 054,47 Kč	<b>1 054,47 Kč</b>	51,10 Kč	<b>51,10 Kč</b>
					<b>107 950,73 Kč</b>		
							<b>11 576,44 Kč</b>
							<b>119 527,17 Kč</b>
<b>Celkem za ZL č.32 bez DPH</b>							<b>119 527,17</b>

Odpočet: -45 096,00  
Přípočet: 164 623,17  
Celkem: 119 527,17

**Věc: ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - pro potřeby projektové dokumentace**

ZL č.32

**Akce: Astorka**

**Modernizace ubytovací části - společné prostory**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

10.6.2024 část EKV REV02

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kompletu dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standardu a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

celkem

**SO-01 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

No.	Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
80							
81	<b>Elektronická kontrola vstupu EKV</b>						
94	<b>Dveře ovládané z EPS</b>						
95	Nástěnná čtecí hlava, čtečka bez klávesnice	-4,81	ks	10 019,29 Kč	-48 192,78 Kč	357,71 Kč	-1 720,59 Kč
96	Rídící jednotka dveří, Controllers s Ethernet + RS485 rozhraním, pro 2 čtečky	0,74	ks	27 864,04 Kč	20 619,39 Kč	970,93 Kč	718,49 Kč
97	Rídící jednotka dveří, Controllers s RS485 rozhraním, pro 2 čtečky	-1,85	ks	13 932,02 Kč	-25 774,24 Kč	664,32 Kč	-1 228,99 Kč
98	Přítlačný magnet, Z konzole, Odchodové PIR čidlo a emenrgenci tlačítko	-0,74	ks	11 094,85 Kč	-8 210,19 Kč	1 022,03 Kč	-756,30 Kč
99	Elektromechanický zámek 560/55/20, samozamykací, napájení 12-24V, pro ovládání z EKV	0,74	ks	11 934,50 Kč	8 831,53 Kč	664,32 Kč	491,60 Kč
100	Elektromechanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-24V, pro ovládání z EKV	-0,37	ks	14 934,91 Kč	-5 525,92 Kč	664,32 Kč	-245,80 Kč
101	kabel s konektorem 10m pro dveřní zámek	-2,59	ks	1 059,44 Kč	-2 743,95 Kč	102,20 Kč	-264,70 Kč
102	Lišta rovná pro SZ, nerez	-2,59	ks	1 054,47 Kč	-2 731,08 Kč	51,10 Kč	-132,35 Kč
103	Kabelová průchodka	-2,59	ks	703,60 Kč	-1 822,32 Kč	255,51 Kč	-661,77 Kč
104	Kabel systémový propojení el.mech. dveřního zámku	-2,59	ks	1 059,44 Kč	-2 743,95 Kč	102,20 Kč	-264,70 Kč
105	Dveřní kování klika/klika pro el.mech. zámky, kl/kl, tl.80 Rozteč: 92 mm	-2,59	ks	4 762,64 Kč	-12 335,24 Kč	511,01 Kč	-1 323,52 Kč
106	Uprava dveří pro elektromechanický zámek	-4,07	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	1 022,03 Kč	-4 159,66 Kč
107	Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava (doplnění do dveří)	-2,59	ks	535,01 Kč	-1 385,68 Kč	204,41 Kč	-529,42 Kč
Nov	Systém PE460 na dvoukřídlé dveře(nový typ 6), komplet sestava, pro y ovládání z EKV	0,37	ks	82 800,00 Kč	30 636,00 Kč	10 350,00 Kč	3 829,50 Kč

-51 378,42 Kč

-6 248,21 Kč

-57 626,63 Kč

**Celkem za ZL č.32 bez DPH**

-57 626,63

Odpočet: -122 753,14 Kč  
Přípočet: 65 126,50 Kč  
Celkem: -57 626,63 Kč

**Věc: ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - pro potřeby projektové dokumentace**

ZL č.32

**Akce: Astorka****Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

10.6.2024 část EKV REV02

Tento výkaz výměr slouží pro stanovení rozsahu dané instalace DPS. Pro zpracování tohoto výkazu výměr, který je součástí kompletu dokumentace pro provádění stavby, použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standardu a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či materiály je při zpracování nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály specifikované s použitím obchodního názvu).

Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a výkresová část).

Dodávkou každé položky z výkazu výměr a rozpočtu je myšlena vždy úplná a funkční sestava daného prvku zahrnující kompletní dodávku materiálu včetně montáže a zapojení potřebných pro úplnou funkčnost a provoz příslušné položky i souvisejících částí celého díla, dle související projektové dokumentace.

celkem


**SO-01 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

No.	Popis položky	Počet	MJ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
7	<b>Elektronická kontrola vstupu EKV</b>						
8	<b>Dveře ovládané z EPS</b>						
9	Elektrický otvírač pro panikové hrazdy	-6	ks	4 714,12 Kč	<b>-28 284,72 Kč</b>	562,12 Kč	<b>-3 372,72 Kč</b>
10	Elektromechanický zámek 460/30/20 12-24V, samozamykací, napájení 12-24V, pro ovládání z EKV	-6	ks	14 934,91 Kč	<b>-89 609,46 Kč</b>	1 226,43 Kč	<b>-7 358,58 Kč</b>

**-117 894,18 Kč****-10 731,30 Kč****-128 625,48 Kč****Celkem za ZL č.32 bez DPH****-128 625,48**

Odpočet:

-128 625,48 Kč



**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská  
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory**

	Rozšíření výukových ploch - výukové prostory	Množství	MJ	Materiál JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Cena celkem
	<b>SK - strukturovaná kabeláž</b>							
41	Zásuvka datová cat.6A komplet, 1xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na zeď do podhledu, komplet včetně instalační krabice a příslušenství, pro připojení WIFI jednotek.	1	ks	207,01 Kč	207,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	207,01 Kč
42	Montáž - datová zásuvka povrchová včetně příslušenství	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	173,74 Kč	173,74 Kč	173,74 Kč
43	Zásuvka datová cat.6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a příslušenství.	3	ks	289,12 Kč	867,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	867,36 Kč
44	Montáž - datová dvojjásuvka včetně příslušenství	3	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	224,85 Kč	674,55 Kč	674,55 Kč
51	Zásuvka HDMI komplet, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice a příslušenství.	2	ks	2 665,17 Kč	5 330,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 330,34 Kč
52	Montáž - zásuvka včetně příslušenství	2	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	204,41 Kč	408,82 Kč	408,82 Kč
331	Rozbočovač 1 vstup/3 výstupů, 13dB, vysoce kvalitní širokopásmové rozbočovače pracující v pásmu 5-2400 MHz, pro instalace do STA a kabelových rozvodů. V odlišku s vynikajícím stíněním. Vstupy a výstupy jsou na F-konektory.	1	ks	107,00 Kč	107,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	107,00 Kč
332	Montáž	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	85,32 Kč	85,32 Kč	85,32 Kč
333	Zásuvka TV/R, včetně instalační krabice pro instalaci do stěny, komplet	1	ks	108,25 Kč	108,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108,25 Kč
334	Montáž	1	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	95,98 Kč	95,98 Kč	95,98 Kč
335	Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, F konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, zakončovací odpory, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla.	1	kpl	373,26 Kč	373,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	373,26 Kč
336	Montáž Drobný instalační materiál	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	319,94 Kč	319,94 Kč	319,94 Kč
340	Koaxiální kabel 75 Ohm, STA rozvod DVB-T2, LSFH B2ca, ClassA++, 6.8MM, CELOMĚDĚNÝ, BÍLÝ, vnitřní vodič měď, stínění fólie měď; Vnější stínění opletení měď	50	m	25,88 Kč	1 294,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 294,00 Kč
341	Montáž	50	m	0,00 Kč	0,00 Kč	12,27 Kč	613,50 Kč	613,50 Kč
65	Kabel LAN datový U/FTP, kat.6A, LSZH plášť, 4páry, B2ca-S1d1a1, vnitřní instalace.	350	m	15,43 Kč	5 400,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 400,50 Kč
66	Montáž - Kabel	350	m	0,00 Kč	0,00 Kč	12,27 Kč	4 294,50 Kč	4 294,50 Kč
67	Kabel HDMI včetně konektorů, délka 10m, vhodný pro protažení instalační chráničkou	2	ks	223,96 Kč	447,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	447,92 Kč
68	Montáž - Kabel	2	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	153,30 Kč	306,60 Kč	306,60 Kč
69	Chránička prům.70mm HDPE ohebná	14	m	33,60 Kč	470,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	470,40 Kč
70	Montáž - elektroinstalační trubka	14	m	0,00 Kč	0,00 Kč	51,10 Kč	715,40 Kč	715,40 Kč
71	Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm	12	m	11,39 Kč	136,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136,68 Kč
72	Montáž - elektroinstalační trubka	12	m	0,00 Kč	0,00 Kč	30,66 Kč	367,92 Kč	367,92 Kč
	<b>Ostatní položky</b>						0,00 Kč	
360	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	12	m	92,16 Kč	1 105,92 Kč		0,00 Kč	1 105,92 Kč
361	Omitka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	1,2	m2	1 301,81 Kč	1 562,17 Kč		0,00 Kč	1 562,17 Kč
363	Frézování drážky do 50x50 mm, zdívo,cihel,tvárnice	12	m	71,54 Kč	858,48 Kč		0,00 Kč	858,48 Kč
377	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	2	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	439,47 Kč	878,94 Kč	878,94 Kč
381	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	2	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	664,32 Kč	1 328,64 Kč	1 328,64 Kč
					<b>18 269,29 Kč</b>		<b>10 263,85 Kč</b>	<b>28 533,14 Kč</b>

Celkem za ZL č.33 bez DPH


28 533,14 Kč

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA**  
**Rozšíření výukových ploch - výukové prostory**

D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>místnost 3.45 - 3.48</b>					
203	Domovní dvojzásuvka 230V, 16A zapuštěná	ks	33,00	290,67	9 592,11
304	Krabičky instalační zapuštěná	ks	34,00	51,10	1 737,40
414	Kabel CYKY - J 3x2,5	m	90,00	44,91	4 041,90
205	Domovní spínač řazení 1	ks	1,00	260,47	260,47
412	Kabel CYKY - J 3x1,5	m	1,00	37,36	37,36
803	Sekání drážek, kapes a průvlaků	h	8,00	395,58	3 164,64
805	Úpravy stávající elektroinstalace	h	12,00	452,09	5 425,08
806	Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu	h	6,00	395,58	2 373,48
807	Podružný materiál - přichytky, svorky, pásky, šroubky atd...	kpl	0,05	31 298,40	1 564,92
808	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	0,06	11 302,20	678,13
360	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	18,00	92,16	1 658,88
361	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,80	1 301,18	2 342,12
					<b>32 876,50</b>
<b>Celkem za ZL č.33 bez DPH</b>					<b>32 876,50</b>





## Změna reproduktoru

ZL č.34

Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka,  
Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

	Materiál	Materiál		Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Cena celkem
		Počet	MJ				
<b>24</b>	6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého prostředí koupelen!	<b>-24</b>	ks	752,86 Kč		0,00 Kč	-18 068,64 Kč
<b>24a</b>	10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, bez kabelových průchodek, EN54	<b>24</b>	ks	1 832,66 Kč		0,00 Kč	43 983,84 Kč
				<b>25 915,20 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>25 915,20 Kč</b>

**Celkem za ZL č.34 bez DPH****25 915,20 Kč**

-18 068,64 Kč

43 983,84 Kč

25 915,20 Kč

Změna reproduktoru

ZL č.34

**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka,  
Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory**

	Materiál	Počet	MJ	Jedn. cena	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Cena celkem
<b>14</b>	6,5" podhledový stropní reproduktor 6W (6/3/1,5/0,75W) s kovovým požárním zadním krytem, EN 54, do podhledu, včetně napojení do reproduktorové linky. V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude v provedení pro instalaci do vlhkého prostředí koupelen!	<b>-6</b>	ks	752,86 Kč	-4 517,16 Kč		0,00 Kč	-4 517,16 Kč
<b>14a</b>	10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, bez kabelových průchodek, EN54	<b>6</b>	ks	1 832,66 Kč	10 995,96 Kč		0,00 Kč	10 995,96 Kč
					<b>6 478,80 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>6 478,80 Kč</b>

<b>Celkem za ZL č.34 bez DPH</b>	<b>6 478,80 Kč</b>
----------------------------------	--------------------

-4 517,16 Kč  
10 995,96 Kč  
6 478,80 Kč



Nové protipožární dveře						ZL č.35	
S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno					
O:	SO 01	Astorka					
R:	D.1 - 1R - VÝUKA-PM-	ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□					
	pol.	umístění (číslo místnosti):	rozměr	barva / dekor	cena/ks	ks	cena celkem
1	dřevěné jednokřídlové protipožární chodbové dveře EI30DP3	328, 330, 727, 729	90/197	bílá	16758	4	<b>67 032 Kč</b>
2	dřevěné jednokřídlové protipožární chodbové dveře EI30DP3	129, 131, 221, 222	90/197	H1910 ST9 buk willow	16758	4	<b>67 032 Kč</b>
3	dřevěná obložková zárubeň pro dřevěné jednokřídlové protipožární dveře EI30DP3	129, 131, 221, 222	90/197	H1910 ST9 buk willow	10500	4	<b>42 000 Kč</b>
4	dřevěné dvoukřídlové protipožární dveře EI30DP3	130	160/197	H1910 ST9 buk willow	33516	2	<b>67 032 Kč</b>
5	dřevěná obložková zárubeň pro dvoukřídlové protipožární dveře EI30DP3	130	160/197	H1910 ST9 buk willow	10500	2	<b>21 000 Kč</b>
6	zajištění kouřotěsnosti	328, 330, 727, 729			0	4	- Kč
7	samozavírač pro jednokřídlé dveře	129,131, 221, 222, 328, 330, 727, 729			2800	8	<b>22 400 Kč</b>
8	samozavírač pro dvoukřídlé dveře var. A	130			12480	2	<b>24 960 Kč</b>
<b>Celkem za ZL č.35 bez DPH</b>							<b>311 456 Kč</b>


Cena je s přípravou pro elektrický zámek ASSA Abloy EL560/55/20 12-24V, povrch CPL

**samozavírač pro dvoukřídlé dveře do baletního sálu (varianta A):**

pol.	ks	cena/ks	celkem
koordinator ramínkový -	1	1300	1300
samozavírač ramínkový	2	2990	5980
automatické zastrče na pasivním křídle	1	3900	3900
montáž	1	1300	1300
<b>Cena bez DPH</b>			<b>12480</b>

Nové protipožární dveře							ZL č.35	
S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno						
O:	SO 01	Astorka						
R:	D.1 - 2R - UBYTOV-PM	ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory						
	pol.	umístění (číslo místnosti):	rozměr	barva / dekor	cena/ks	ks	cena celkem	
1	dřevěné jednokřídlové protipožární chodbové dveře EI30DP3	427, 429, 527, 529, 627, 629	90/197	bílá	16758	6	<b>100 548 Kč</b>	
5								
6	zajištění kouřotěsnosti	427, 429, 527, 529, 627, 629			0	6	- Kč	
7	samozavírač pro jednokřídlé dveře	427, 429, 527, 529, 627, 629			2800	6	<b>16 800 Kč</b>	
<b>Celkem za ZL č.35 bez DPH</b>							<b>117 348 Kč</b>	

Cena je s přípravou pro elektrický zámek ASSA Abloy EL560/55/20 12-24V, povrch CPL




**Rozšíření pracovních desek kuchyňských linek na 700 mm**

**ZL č.36**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 3R - SPO ASŘ Rozšíření výukových ploch □ výukové prostory □					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 890,00</b>
210a	766-T1a	D+M kompletní kuchyně T1a vč. spotřebičů, příplatek za pracovní desku š 700 mm	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
		Výuka : 3.NP 1 ks		1,00000		
<b>Celkem za ZL č.36 bez DPH</b>						<b>4 890,00</b>



Rozšíření pracovních desek kuchyňských linek na 700 mm						ZL č.36
S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 4R - SPO ASR Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory□					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>29 340,00</b>
125a	766-T1a	D+M kompletní kuchyně T1a vč. spotřebičů, příplatek za pracovní desku š 700 mm	kus	2,00000	4 890,00	9 780,00
		Ubytování : 4.NP a 6.NP 2 ks		2,00000		
126a	766-T1b	D+M kompletní kuchyně T1b vč. spotřebičů, příplatek za pracovní desku š 700 mm	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
		Ubytování : 5.NP 1 ks		1,00000		
127a	766-T2	D+M kompletní kuchyně T2 vč. spotřebičů, příplatek za pracovní desku š 700 mm	kus	3,00000	4 890,00	14 670,00
		Ubytování : 4.NP, 5.NP, 6.NP 3ks		3,00000		
<b>Celkem za ZL č.36 bez DPH</b>						<b>29 340,00</b>




**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA**  
**Modernizace výukových ploch - společné prostory**

## D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl 3	<b>Instalační, úložný a ochranný materiál</b> (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)				
308	Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m	m	332,64	117,08	38 945,49
					38 945,49
Díl 4	<b>Kabely a vodiče</b> (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přiček, v SDK stěnách a v podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchýtkách a volně v rostech, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi.)				
410	Kabel CYKY - J 3x1,5	m	-332,64	37,36	-12 427,43
432	Kabel s funkční schopností při požáru do P60-R - J 5x1,5	m	332,64	68,96	22 938,85
					10 511,42
<b>Celkem za ZL č.37 bez DPH</b>					<b>49 456,92</b>

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA****Modernizace obytné části - společné prostory****D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE**

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl 3	<b>Instalační, úložný a ochranný materiál</b> (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)				
308	Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m	m	195,36	117,08	22 872,75
					<b>22 872,75</b>
Díl 4	<b>Kabely a vodiče</b> (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přiček, v SDK stěnách a v podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchýtkách a volně v roštech, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi.)				
410	Kabel CYKY - J 3x1,5	m	-195,36	37,36	-7 298,65
432	Kabel s funkční schopností při požáru do P60-R - J 5x1,5	m	195,36	68,96	13 472,03
					<b>6 173,38</b>
<b>Celkem za ZL č.37 bez DPH</b>					<b>29 046,12</b>



## Rozšíření opravy zábradlí schodišť

**ZL č.38**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 3R - SPO ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 891,06</b>
125	767-Z/06	D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06	kus	-0,63000	8 259,30	-5 203,36
126	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	-52,03360	1,80	-93,66
125a	767-Z/06	D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06, včetně rozšíření oprav dle požadavku objednatele <span style="color: blue;">Celkem:200 kg</span>	kus	0,63000	33 037,20	20 813,44
126	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	208,13440	1,80	374,64
<b>Celkem za ZL č.38 bez DPH</b>						

Odpočty: -5 297,02  
 Přípočty: 21 188,08  
 Celkem: 15 891,06

## Rozšíření opravy zábradlí schodišť

**ZL č.38**


S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 4R - SPO ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 332,84</b>
125	767-Z/06	D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06	kus	-0,37000	8 259,30	-3 055,94
126	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	-30,55940	1,80	-55,01
125a	767-Z/06	D+M oprava poškozené výplně zábradlí, vč. nátěrového systému, doplnění, příp. narovnání výplně, podrobnosti ve výpisu prvků Z/06, včetně rozšíření oprav dle požadavku objednatele <u>Celkem:200 kg</u>	kus	0,37000	33 037,20	12 223,76
126	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	122,23760	1,80	220,03
<b>Celkem za ZL č.38 bez DPH</b>						<b>9 332,84</b>

Odpočty: -3 110,95

Přípočty: 12 443,79


Celkem: 9 332,84





Stavební úpravy ve fotokomoře, místn. 7.54, 7.55					ZL č.39		
S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno					
O:	SO 01	Astorka					
R:	D.1 - 3R - SPO ASŘ Rozšíření výukových ploch □ výukové prostory □						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>2 532,85</b>	
69	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální	m2	13,80000	183,54	2 532,85	
		754':10,4		10,40			
		755':3,4		3,40			
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>16 346,87</b>	
223	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.	m2	13,80000	506,57	6 990,67	
		754':10,4		10,40			
		755':3,4		3,40			
223a		Nástřík roštu do černé barvy	m2	10,30000	240,00	2 472,00	
		754':10,4		10,40			
		755':3,4		3,40			
225a	767586201RV3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou, včetně odborné demontáže	m2	6,90000	348,00	2 401,20	
		754':10,4*0,5 (50% použití původních kazet)		5,20			
		755':3,4*0,5 (50% použití původních kazet)		1,70			
225b	767586201RV3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou, včetně nástříku do černé barvy	m2	6,90000	649,71	4 483,00	
		754':10,4*0,5 (50% nových kazet)		5,20			
		755':3,4*0,5 (50% nových kazet)		1,70			
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>4 465,21</b>	
2	784165522R00	Odpočet Malby HET Klasik, bílá barva, bez penetrace, 2 x	m2	-55,98300	71,64	-4 010,62	
		754 : (2,00+5,00)*2*2,65		37,10000			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,60		-1,44000			
		-0,90*2,02		-1,81800			
		-0,60*2,02		-1,21200			
		Připočet ostění : (1,60+0,90+1,60)*0,25		1,02500			
		755 : (1,92+1,88)*2*2,65+3,40		23,54000			
		Odpočet otvorů : -0,60*2,02		-1,21200			
2a	784165522R00	Malba tónovaná (šedá či černá barva), včetně penetrace, 2 x	m2	55,98300	151,40	8 475,83	
		754 (fotokomora) : (2,00+5,00)*2*2,65		37,10000			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,60		-1,44000			
		-0,90*2,02		-1,81800			
		-0,60*2,02		-1,21200			
		Připočet ostění : (1,60+0,90+1,60)*0,25		1,02500			
		755 : (1,92+1,88)*2*2,65+3,40		23,54000			
		Odpočet otvorů : -0,60*2,02		-1,21200			
<b>Díl: 786</b>	<b>Zastiňující technika</b>					<b>3 264,00</b>	
310a	786-Za/19	D+M folie antracitové barvy umístěná z vnitřní strany Al okna H50 v m.č.754 (fotokomora)	m2	0,96000	3 400,00	3 264,00	
		754 : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6)*0,2		0,96000			
<b>Celkem za ZL č.39 bez DPH</b>					<b>26 608,93</b>		

Odpočet: -4 010,62  
Připočet: 30 619,55  
Celkem: 26 608,93




## Položkový rozpočet

## Úprava nerovnosti podlahy v muzikálovém sálu 1.30

ZL č.40

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 1R - VÝU ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>6 400,00</b>
250a		Rozbroušení zlomu parketové podlahy v baletním sále vč.brusiva a lokálního dotmelení dle požadavku objednatele	m2	8,00000	800,00	6 400,00
		1.NP - číslo místnosti : 130 / : 8		8,00000		
<b>Celkem za ZL č.40 bez DPH</b>						<b>6 400,00</b>



## Tlačítkový panel pro dálkové řízení turniketů

**ZL č.41**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 3R - SPO ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>16 209,87</b>			
124b	767-Z/05	D+M turniket s otočnými křídly, podrobnosti ve výpisu prvků Z/05, doplnění, tlačítkový touch panel, včetně kabeláže do prostoru vrátnice	kus	0,63000	25 275,00	15 923,25
		1*0,63			0,63000	
126 998767203R00		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	159,23250	1,80	286,62
<b>Celkem za ZL č.41 bez DPH</b>						<b>16 209,87</b>

**Pozn.:** Termín dodání do 5-ti týdnů od objednání  
**Záruka:** 24 měsíců!  
 Cena zahrnuje:



Touch Panel 3L+P  
 - tlačítkový panel pro dálkové řízení turniketů a branek  
 - jeden panel může obsluhovat 3 zařízení + tlačítko PANIK

	1		1	13875
--	---	--	---	-------

Montážní a instalační práce vč. dopravy	1		1	7000
Kabeláž, trasa, prostupy, zednické zapravení, úklid	1		1	4400
				<b>25275</b>

## Tlačítkový panel pro dálkové řízení turniketů

**ZL č.41**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 4R - SPO ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 520,08</b>
124b	767-Z/05	D+M turniket s otočnými křídly, podrobnosti ve výpisu prvků Z/05, doplnění, tlačítkový touch panel, včetně kabeláže do prostoru vrátnice	kus	0,37000	25 275,00	9 351,75
		1*0,37		0,37000		
	126 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	93,51750	1,80	168,33
<b>Celkem za ZL č.41 bez DPH</b>						<b>9 520,08</b>

**Pozn.:** Termín dodání do 5-ti týdnů od objednání

Záruka: 24 měsíců!

Cena zahrnuje:



Touch Panel 3L+P

- tlačítkový panel pro dálkové řízení turniketů a branek
- jeden panel může obsluhovat 3 zařízení + tlačítko PANIK

	1		1	13875
--	---	--	---	-------


Montážní a instalační práce vč. dopravy

		1	7000
--	--	---	------

Kabeláž, trasa, prostupy, zednické zapravení,úklid


		1	4400
--	--	---	------

**25275**



Nové protipožární dveře do místnosti 3.50						ZL č.42		
S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno						
O:	SO 01	Astorka						
R:	D.1 - 1R - VÝUKA-PM-	ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory□						
	<b>pol.</b>	<b>umístění (číslo místnosti):</b>	<b>rozměr</b>	<b>barva / dekor</b>	<b>cena/ks</b>	<b>ks</b>	<b>cena celkem</b>	
1	dřevěné jednokřídlové protipožární chodbové dveře EI30DP3	350	90/197	H1910 ST9 buk willow	16758	1	<b>16 758 Kč</b>	
3	dřevěná obložková zárubeň pro dřevěné jednokřídlové protipožární dveře EI30DP	350	90/197	H1910 ST9 buk willow	10500	1	<b>10 500 Kč</b>	
<b>Celkem za ZL č.42 bez DPH</b>							<b>27 258 Kč</b>	





**Nové hliníkové dvoukřídle dveře v 1.NP (1.01-1.02)****ZL č.43**


S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 3R - SPO ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>74 245,50</b>
121a	767c	Dodávka a montáž nových AL dvoukřídlych dveří v 1.NP (1.01-1.02)	ks	0,63000	117 850,00	74 245,50
<b>Celkem za ZL č.43 bez DPH</b>						<b>74 245,50</b>

**Nové hliníkové dvoukřídle dveře v 1.NP (1.01-1.02)****ZL č.43**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 4R - SPO ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>43 604,50</b>
121a	767c	Dodávka a montáž nových AL dvoukřídlych dveří v 1.NP (1.01-1.02)	ks	0,37000	117 850,00	43 604,50
<b>Celkem za ZL č.43 bez DPH</b>						<b>43 604,50</b>



## Soupis prací VZT

Název zakázky :

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3,  
BRNO****Rozšíření výukových ploch - výukové prostory**

<b>Demontáž stávajícího potrubí v 1.PP 0.08</b>				<b>8 325,00</b>
Popis jednotlivých potrubních prvků pozicemi pro opětovnou montáž všech demontovaných prvků	kpl	1	450	450
Odborná demontáž předmětného VZT potrubí vč. izolace z důvodu zpětného použití, potrubí do obvodu 1500mm vč. tvarovek	m2	25	295	7375
Doprava	kpl	1	500	500
<b>Zpětná montáž stávajícího potrubí v 1.PP 0.08</b>				<b>15 302,00</b>
Odborná zpětná montáž předmětného VZT potrubí vč. izolace, potrubí do obvodu 1500mm vč. tvarovek	m2	25	390	9750
Oprava poškozené izolace (nová izolace)	m2	8	569	4552
Montážní a spojovací materiál	kpl	1	500	500
Doprava	kpl	1	500	500
<b>Celkem za ZL č.44 bez DPH</b>				<b>23 627,00</b>



## Připojení parního vyvíječe v 1.PP 0.22

ZL č.45

Stavba :	20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka	Rozpočet: ZTI
Objekt :	D141A SO 01-Rozšíření výukových ploch	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				939,47
4	721178102	Potrubí Silent PP přípojovací, D 40 x 2,0	m	1,26	377,19	475,26
2a	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 40	kus	0,63	279,00	175,77
3a	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	0,63	409,50	257,99
14	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	9,09014	1,57	14,27
15	998721294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	%	9,09014	1,78	16,18
Díl:	722	Vnitřní vodovod				890,91
4a	722174403T00	Zástřík PPH 20-1/2	ks	1,26	71,38	89,94
5a	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	0,63	156,00	98,28
6a	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	2,52	223,69	563,70
7a	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	0,63	191,00	120,33
51	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	8,72248	1,07	9,33
52	998722294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	%	8,72248	1,07	9,33
Díl:	734	Armatury				2 218,57
8a	733210003T00	NEREZOVÁ TRUBKA CATS DN 20 2m vč.matice, vsuvky 2x	sada	0,63	943,75	594,56
9a	734480411T00	Filtr Junior 7" DP DS 3/4"-1" vč.kartuše	ks	0,63	1 300,00	819,00
10a	734234113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, HERZ DN 20	kus	1,26	469,00	590,94
11a	734421027T00	Manometr 0-10 bar; 63/1/4"	kus	0,63	339,79	214,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				390,67
12a	767101003T00	OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	5,04000	67,52	340,30
14a	767111060T00	Závitová tyč pr.8 délka 1m	ks	0,63000	79,95	50,37
Díl:	799	Ostatní				2 139,74
31	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	3,78000	66,07	249,74
15a	800T00	Technická příprava	hod	3,78000	500,00	1 890,00
<b>Celkem za ZL č.45 bez DPH</b>						<b>6 579,36</b>


## Připojení parního vyvíječe v 1.PP 0.22

ZL č.45

Stavba :	<b>20514011-4 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka</b>	Rozpočet: ZTI
Objekt :	<b>D141A SO 01- Modernizace ubytovací části</b>	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>551,75</b>
4	721178102	Potrubí Silent PP přípojovací, D 40 x 2,0	m	0,74	377,19	279,12
2a	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 40	kus	0,37000	279,00	103,23
3a	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	0,37000	409,50	151,52
14	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	5,34	1,57	8,38
15	998721294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	%	5,34	1,78	9,50
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>523,24</b>
4a	722174403T00	Zástřík PPH 20-1/2	ks	0,74000	71,38	52,82
5a	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	0,37000	156,00	57,72
6a	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	1,48000	223,69	331,06
7a	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	0,37000	191,00	70,67
51	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	5,12	1,07	5,48
52	998722294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	%	5,12	1,07	5,48
Díl:	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>1 302,97</b>
8a	733210003T00	NEREZOVÁ TRUBKA CATS DN 20 2m vč.matice, vsuvky 2x	sada	0,37000	943,75	349,19
9a	734480411T00	Filtr Junior 7" DP DS 3/4"-1" vč.kartuše	ks	0,37000	1 300,00	481,00
10a	734234113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, HERZ DN 20	kus	0,74000	469,00	347,06
11a	734421027T00	Manometr 0-10 bar; 63/1/4"	kus	0,37000	339,79	125,72
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>229,44</b>
12a	767101003T00	OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	2,96000	67,52	199,86
14a	767111060T00	Závitová tyč pr.8 délka 1m	ks	0,37000	79,95	29,58
Díl:	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>1 256,68</b>
31	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	2,22000	66,07	146,68
15a	800T00	Technická příprava	hod	2,22000	500,00	1 110,00
<b>Celkem za ZL č.45 bez DPH</b>						<b>3 864,08</b>






**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská**  
**Rozšíření výukových ploch - výukové prostory**

	Rozšíření výukových ploch - výukové prostory	Množství	MJ	Materiál JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Cena celkem
	<b>SK - strukturovaná kabeláž</b>							
	<b>Doplnění zásuvek SK (učebny 1.32,1.22,1.30)</b>							
<b>63</b>	Zásuvka datová special cat.6A komplet,Zástrčka EtherCon zásuvka, rovná počet pólů: 8P8C niklová	<b>12</b>	ks	903,06 Kč	10 836,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 836,72 Kč
<b>42</b>	Montáž	<b>12</b>	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	173,74 Kč	2 084,88 Kč	2 084,88 Kč
	<b>Ostatní položky</b>							
<b>377</b>	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	<b>2</b>	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	439,47 Kč	878,94 Kč	878,94 Kč
<b>381</b>	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	<b>2</b>	hod	0,00 Kč	0,00 Kč	664,32 Kč	1 328,64 Kč	1 328,64 Kč
					<b>10 836,72 Kč</b>		<b>4 292,46 Kč</b>	<b>15 129,18 Kč</b>

<b>Celkem za ZL č.46 bez DPH</b>	<b>15 129,18 Kč</b>
----------------------------------	---------------------



**Opravy hliníkových dveří a oken**

ZL č.47

**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská  
Rozšíření výukových ploch - společné prostory**


	<b>Rozšíření výukových ploch - výukové prostory</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Materiál JC</b>	<b>Materiál celkem</b>	<b>Montáž JC</b>	<b>Montáž celkem</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>1</b>	Opravy dveří plechy - separe (č.m 1.02 - 1 ks, 1.52 - 1 ks, 2.01 - 2 ks, 2.09 - 3 ks, 2.12 - 1 ks, 2.27 - 1ks, 7.02 - 2 ks) 11 ks * 0,63	<b>6,93</b>	ks	2 372,00 Kč	16 437,96 Kč	880,00 Kč	6 098,40 Kč	22 536,36 Kč
<b>2</b>	Opravy dveří plechy celoplošné - oboustranné (č.m 7.02 - 2 ks, 2.12 - 1 ks, 2.09 - 2 ks) 5 ks * 0,63	<b>3,15</b>	ks	2 124,00 Kč	6 690,60 Kč	440,00 Kč	1 386,00 Kč	8 076,60 Kč
<b>3</b>	Opravy oken plechy (č.m. 7.27 - 2 ks,7.02 - 1 ks, 7.29 - 2 ks) 6 ks * 0,63	<b>3,78</b>	ks	1 075,00 Kč	4 063,50 Kč	220,00 Kč	831,60 Kč	4 895,10 Kč
					<b>27 192,06 Kč</b>		<b>8 316,00 Kč</b>	<b>35 508,06 Kč</b>
<b>Celkem za ZL č.47 bez DPH</b>								<b>35 508,06 Kč</b>

**Opravy hliníkových dveří a oken**

ZL č.47

**Akce: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská  
Modernizace ubytovací části - společné prostory**

	Rozšíření výukových ploch - výukové prostory	Množství	MJ	Materiál JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Cena celkem
1	Opravy dveří plechy - separe (č.m 1.02 - 1 ks, 1.52 - 1 ks, 2.01 - 2 ks, 2.09 - 3 ks, 2.12 - 1 ks, 2.27 - 1ks, 7.02 - 2 ks) 11 ks * 0,37	4,07	ks	2 372,00 Kč	9 654,04 Kč	880,00 Kč	3 581,60 Kč	13 235,64 Kč
2	Opravy dveří plechy celoplošné - oboustranné (č.m 7.02 - 2 ks, 2.12 - 1 ks, 2.09 - 2 ks) 5 ks * 0,63	1,85	ks	2 124,00 Kč	3 929,40 Kč	440,00 Kč	814,00 Kč	4 743,40 Kč
3	Opravy oken plechy (č.m. 7.27 - 2 ks,7.02 - 1 ks, 7.29 - 2 ks) 6 ks * 0,37	2,22	ks	1 075,00 Kč	2 386,50 Kč	220,00 Kč	488,40 Kč	2 874,90 Kč
					<b>15 969,94 Kč</b>		<b>4 884,00 Kč</b>	<b>20 853,94 Kč</b>
<b>Celkem za ZL č.47 bez DPH</b>								<b>20 853,94 Kč</b>



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	SOD
R:	D.1 - 3R - SPOL.VÝUK	ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory□

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>-2 173,85</b>
35	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	-1,26000	1 376,55	-1 734,45
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	0,00000		
		Dvířka :	0,00000		
		1.NP - číslo místnosti :	0,00000		
		148 : - 2*0,63	-1,26000		
36	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	-1,26000	348,73	-439,40
		1.NP - číslo místnosti :	0,00000		
		148 : - 2*0,63	-1,26000		
<b>Díl:</b>	<b>311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>	<b>0,00000</b>		<b>2 139,16</b>
25	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	1,26000	1 376,55	1 734,45
		1.PP - číslo místnosti			
		031 : 0,63	0,63000		
		1.NP - číslo místnosti :			
		143 : 0,63	0,63000		
34	553476592R	Dvířka revizní použít: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	1,26000	321,20	404,71
		1.PP - číslo místnosti			
		031 : 0,63	0,63000		
		1.NP - číslo místnosti :			
		143 : 0,63	0,63000		
<b>Celkem</b>					<b>-34,69</b>

Celkem za ZL č.48 bez DPH

**-34,69**

Odečet: -2 173,85  
Přípočet: 2 139,16  
Celkem -34,69

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 1R - VÝUKA-PM-	ASŘ Rozšíření výukových ploch - výukové prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>-14 567,57</b>
11	725980113RT1	Montáž dvířek kovových i plastových	-11,00000	1 376,55	-15 142,05
		3.NP : 6			
		7.NP : 5			
		3.NP : 1	-1,00000		
		7.NP : 1	-1,00000		
15	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	2,00000	287,24	574,48
36a	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	0,00000	348,73	0,00
		1.NP - číslo místnosti :			
		104 : 1	1,00000		
		2.NP - číslo místnosti :			
		202 : 3	3,00000		
		3.NP - číslo místnosti :			
		348 : 2	2,00000		
		319 : 2	2,00000		
		7.NP - číslo místnosti :			
		719 : 2	2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>-13 802,24</b>
61	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	-8,00000	1 376,55	-11 012,40
		Dvířka :			
		1.PP - číslo místnosti :			
		008 : 2			
		2.NP - číslo místnosti :			
		202 : 4			
		3.NP - číslo místnosti :			
		348 : 4			
		319 : 4			
		7.NP - číslo místnosti :			
		730 : 4			
62	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	-8,00000	348,73	-2 789,84
		1.PP - číslo místnosti :			
		008 : 2 (104)			
		2.NP - číslo místnosti :			
		202 : 4			
		3.NP - číslo místnosti :			
		348 : 4			
		319 : 4			
		7.NP - číslo místnosti :			
		730 : 4 (719)			
<b>Díl:</b>	<b>311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>	0,00000		<b>43 796,14</b>
25	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné	24,00000	1 376,55	33 037,20
		1.NP - číslo místnosti :			
		130 : 4	8,00000		
		112 : 1	1,00000		
		113 : 2	2,00000		
		126 : 1	1,00000		
		127 : 1	1,00000		
		125 : 2	2,00000		
		140 : 1	1,00000		
		141 : 1	1,00000		
		134 : 1	1,00000		
		136 : 1	1,00000		
		3.NP - číslo místnosti :	0,00000		
		344 : 1	1,00000		
		343 : 1	1,00000		
		359 : 1	1,00000		
		348 : 6	-5,00000		
		7.NP - číslo místnosti :	0,00000		
		712 : 1	0,00000		
		714 : 1	0,00000		
		716 : 1	0,00000		
		719 : 5	5,00000		
		755 : 1	1,00000		
		720 : 1	1,00000		



34	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	17,00000	321,20	5 460,40
1.NP - číslo místnosti :					
130 : 4			4,00000		
112 : 1			1,00000		
113 : 2			2,00000		
126 : 1			1,00000		
127 : 1			1,00000		
125 : 2			2,00000		
140 : 1			1,00000		
141 : 1			1,00000		
134 : 1			1,00000		
136 : 1			1,00000		
3.NP - číslo místnosti :					
348 : 1			1,00000		
7.NP - číslo místnosti :					
712 : 1			0,00000		
714 : 1			0,00000		
716 : 1			0,00000		
719 : 1			1,00000		
35	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	-2,00000	348,73	-697,46
3.NP - číslo místnosti :					
348 : -6			-6,00000		
1.NP - číslo místnosti :					
1.30 : 4			4,00000		
34a	553476597R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	1,00000	980,00	980,00
7.NP - číslo místnosti :					
755 : 1			1,00000		
34b	553476590R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	8,00000	627,00	5 016,00
3.NP - číslo místnosti :					
344 : 1			1,00000		
343 : 1			1,00000		
359 : 1			1,00000		
7.NP - číslo místnosti :					
719 : 4			4,00000		
720 : 1			1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>716</b>	<b>Protipožární opatření</b>			<b>4 700,00</b>
x	71601	Protipožární dvířka EI 30 300 x 300	-1,00000	3 100,00	-3 100,00
87b	71601	Protipožární dvířka EI 30 400 x 400	2,00000	3 900,00	7 800,00
<b>Celkem</b>					<b>20 126,33</b>
<b>Celkem za ZL č.48 bez DPH</b>					<b>20 126,33</b>

Odečet: -32 741,75  
Přípočet: 52 868,08  
Celkem 20 126,33

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 4R - SPOL.UBYT	ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>			<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>-1 276,71</b>
35	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	-0,74000	1 376,55	-1 018,65
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání			
		Dvířka :			
		1.NP - číslo místnosti :			
		148 : -2*0,37	-0,74000		
36	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	-0,74000	348,73	-258,06
		1.NP - číslo místnosti :			
		148 : -2*0,37	-0,74000		
<b>Díl: 311</b>			<b>Sádrokartonové konstrukce</b>		<b>1 256,34</b>
25	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	0,74000	1 376,55	1 018,65
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,			
		1.PP - číslo místnosti			
		031 : 0,37	0,37000		
		1.NP - číslo místnosti :			
		143 : 0,37	0,37000		
34	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	0,74000	321,20	237,69
		1.PP - číslo místnosti			
		031 : 0,37	0,37000		
		1.NP - číslo místnosti :			
		143 : 0,37	0,37000		
<b>Celkem</b>					<b>-20,37</b>

**Celkem za ZL č.48 bez DPH -20,37**


Odečet: -1 276,71  
Přípočet: 1 256,34  
Celkem: -20,37

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno			
O:	SO 01	SOD			
R:	D.1 - 2R - UBYTOV-PM	ASŘ Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory			
P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>19 166,40</b>
12	725980113RT1	Montáž dvířek kovových i plastových	8,00000	1 376,55	11 012,40
		3.NP : 1	-1,00000		
		4.NP : 6	3,00000		
		5.NP : 6	3,00000		
		6.NP : 6	3,00000		
		7.NP : 2	0,00000		
15	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	0,00000	287,24	0,00
36	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	0,00000	348,73	0,00
		4.NP - číslo místnosti :			
		428 : 2	2,00000		
		447 : 2	2,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		528 : 2	2,00000		
		547 : 2	2,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		628 : 2	2,00000		
		647 : 2	2,00000		
		7.NP - číslo místnosti :			
34c	28349010	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	27,00000	302,00	8 154,00
		4.NP : 9	9,00000		
		5.NP : 9	9,00000		
		6.NP : 9	9,00000		
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>-20 703,36</b>
41	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	-12,00000	1 376,55	-16 518,60
		Dvířka :			
		4.NP - číslo místnosti :			
		428 : 4	-2,00000		
		447 : 4	-2,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		528 : 4	-2,00000		
		547 : 4	-2,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		628 : 4	-2,00000		
		647 : 4	-2,00000		
42	553476Rpol	Dvířka kovová revizní do zdiva 400x400 mm	-12,00000	348,73	-4 184,76
		4.NP - číslo místnosti :			
		428 : 4	-2,00000		
		447 : 4	-2,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		528 : 4	-2,00000		
		547 : 4	-2,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		628 : 4	-2,00000		
		647 : 4	-2,00000		
Díl:	<b>311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>			<b>-5 526,09</b>
19	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné	-5,00000	1 376,55	-6 882,75
		1.PP - číslo místnosti :			
		029 : 1	1,00000		
		3.NP - číslo místnosti :			
		323 : 1	1,00000		
		326 : 1	1,00000		
		355 : 1	1,00000		
		4.NP - číslo místnosti :			
		401 : 2	2,00000		
		447 : 1	-5,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		501 : 2	2,00000		
		547 : 1	-5,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		601 : 2	2,00000		
		647 : 1	-5,00000		
24	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	-18,00000	348,73	-6 277,14

		4.NP - číslo místnosti :			
		447 : -6		-6,00000	
		5.NP - číslo místnosti :			
		547 : -6		-6,00000	
		6.NP - číslo místnosti :			
		647 : -6		-6,00000	
34a	553476597R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	2,00000	980,00	1 960,00
		3.NP - číslo místnosti :			
		323 : 1	1,00000		
		326 : 1	1,00000		
34	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	4,00000	321,20	1 284,80
		1.PP - číslo místnosti :			
		029 : 1	1,00000		
		4.NP - číslo místnosti :			
		447 : 1	1,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		547 : 1	1,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		647 : 1	1,00000		
34b	553476590R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	7,00000	627,00	4 389,00
		3.NP - číslo místnosti :			
		355 : 1	1,00000		
		4.NP - číslo místnosti :			
		401 : 2	2,00000		
		5.NP - číslo místnosti :			
		501 : 2	2,00000		
		6.NP - číslo místnosti :			
		601 : 2	2,00000		
<b>Celkem</b>					<b>-7 063,05</b>
<b>Celkem za ZL č.48 bez DPH</b>					<b>-7 063,05</b>

Odečet: -33 863,25  
Přípočet: 26 800,20  
Celkem: -7 063,05



## Položkový soupis prací a dodávek


S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	SOD				
R:	D.1 - 3R - SPOL.VÝUK	ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory□				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				185 836,68
9a	612100032RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocementových štukových	m2	870,42942	213,50	185 836,68
		1.PP - číslo místnosti :				
		025 : (51,30*3,00+45,20)*0,63		125,43300		
		Odpočet otvorů : -1,45*2,02*2*0,63		-3,69054		
		-1,25*1,02*2*0,63		-1,60650		
		-1,00*2,02*3*0,63		-3,81780		
		-0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		-1,20*2,02*3*0,63		-4,58136		
		-0,70*2,02*2*0,63		-1,78164		
		-0,80*2,02*0,63		-1,01808		
		1.NP - číslo místnosti :				
		114 : ((4,20+2,55+4,20)*3,00+10,70)*0,63		27,43650		
		115 : (2,00+2,25+4,50+2,15)*3,00*0,63		20,60100		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		-1,00*2,02*0,63		-1,27260		
		-1,70*2,02*0,63		-2,16342		
		2.NP - číslo místnosti :				
		209 : 12,00*3,25*2*0,63		49,14000		
		Odpočet otvorů : -1,90*2,15*4*0,63		-10,29420		
		-0,80*2,02*0,63		-1,01808		
		221 : ((7,05+2,30+7,05)*3,60+15,90)*0,63		47,21220		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63		-1,27260		
		222 : ((6,85+2,30+6,85)*3,60+15,20)*0,63		45,86400		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63		-1,27260		
		3.NP - číslo místnosti :				
		302, 360 : ((5,00+5,00)*3,00+34,35)*0,63		40,54050		
		328 : ((6,83+2,30+6,83)*3,00+15,20)*0,63		39,74040		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63		-1,27260		
		330 : ((7,13+2,30+7,13)*2*3,00+15,90)*0,63		72,61380		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63		-1,27260		
		4.NP - číslo místnosti :				
		402 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63		35,57358		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63		-2,91060		
		427 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63		39,70260		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		429 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63		41,58000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		457 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63		27,15300		
		5.NP - číslo místnosti :				
		502 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63		35,57358		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63		-2,91060		
		527 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63		39,70260		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		529 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63		41,58000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		557 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63		27,15300		
		6.NP - číslo místnosti :				
		602 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,63		35,57358		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,63		-2,91060		
		627 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,63		39,70260		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		629 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,63		41,58000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,63		-1,14534		
		657 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,63		18,90000		
		7.NP - číslo místnosti :				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2*0,63		-2,64600		
		727 : ((6,83+2,30+6,83)*2,65+15,20)*0,63		36,22122		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,63		-1,27260		
<b>Celkem</b>						<b>185 836,68</b>
<b>Celkem za ZL č.49 bez DPH</b>						<b>185 836,68</b>

**Opravy vnitřních omítek**

**ZL č.49**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno				
O:	SO 01	Astorka				
R:	D.1 - 4R - SPOL.UBYT	ASŘ Modernizace ubytovací části - společné prostory□				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>109 142,18</b>
9a	612100032RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocementových štukových	m2	511,20458	213,50	109 142,18
		1.PP - číslo místnosti :				
		025 : (51,30*3,00+45,20)*0,37		73,66700		
		Odpočet otvorů : -1,45*2,02*0,37		-2,16746		
		-1,25*1,02*2*0,37		-0,94350		
		-1,00*2,02*3*0,37		-2,24220		
		-0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		-1,20*2,02*3*0,37		-2,69064		
		-0,70*2,02*2*0,37		-1,04636		
		-0,80*2,02*0,37		-0,59792		
		1.NP - číslo místnosti :				
		114 : ((4,20+2,55+4,20)*3,00+10,70)*0,37		16,11350		
		115 : (2,00+2,25+4,50+2,15)*3,00*0,37		12,09900		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		-1,00*2,02*0,37		-0,74740		
		-1,70*2,02*0,37		-1,27058		
		2.NP - číslo místnosti :				
		209 : 12,00*3,25*2*0,37		28,86000		
		Odpočet otvorů : -1,90*2,15*4*0,37		-6,04580		
		-0,80*2,02*0,37		-0,59792		
		221 : ((7,05+2,30+7,05)*3,60+15,90)*0,37		27,72780		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37		-0,74740		
		222 : ((6,85+2,30+6,85)*3,60+15,20)*0,37		26,93600		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37		-0,74740		
		302, 360 : ((5,00+5,00)*3,00+34,35)*0,37		23,80950		
		328 : ((6,83+2,30+6,83)*3,00+15,20)*0,37		23,33960		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37		-0,74740		
		330 : ((7,13+2,30+7,13)*2*3,00+15,90)*0,37		42,64620		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37		-0,74740		
		402 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37		20,89242		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37		-1,70940		
		427 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37		23,31740		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		429 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37		24,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		457 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37		15,94700		
		502 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37		20,89242		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37		-1,70940		
		527 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37		23,31740		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		529 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37		24,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		557 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37		15,94700		
		602 : ((2,40+4,64+2,40)*2,65+31,45)*0,37		20,89242		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,10*2*0,37		-1,70940		
		627 : ((6,82+2,30+6,82)*3,00+15,20)*0,37		23,31740		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		629 : ((7,20+2,30+7,20)*3,00+15,90)*0,37		24,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*0,37		-0,67266		
		657 : ((4,30+4,30)*3,00+17,30)*0,37		11,10000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10*2*0,37		-1,55400		
		727 : ((6,83+2,30+6,83)*2,65+15,20)*0,37		21,27278		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*0,37		-0,74740		
<b>Celkem</b>						<b>109 142,18</b>
<b>Celkem za ZL č.49 bez DPH</b>						<b>109 142,18</b>





<b>Protipožární mřížky EI 60</b>	<b>ZL č.50</b>
----------------------------------	----------------

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 1R - VÝU ASŘ Rozšíření výukových ploch - společné prostory□	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 716</b>		<b>Protipožární opatření</b>				<b>9 437,40</b>
87b	71601	Protipožární mřížka EI 60 (D+M)	kus	1,26000	7 490,00	9 437,40
		1.PP :1,26 (0.24, 027)		1,26000		

<b>Celkem za ZL č.50 bez DPH</b>	<b>9 437,40</b>
----------------------------------	-----------------

Pozn.: Dodací lhůta 2 týdny od objednání

**Protipožární mřížky EI 60****ZL č.50**

S:	2203	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
O:	SO 01	Astorka
R:	D.1 - 2R - UBY ASR Modernizace ubytovací části - společné prostory	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>716</b>	<b>Protipožární opatření</b>				<b>5 542,60</b>
87b	71601	Protipožární mřížka EI 60 (D+M)	kus	0,74000	7 490,00	5 542,60

1.PP :0,74 (0.24, 027)

0,74000

<b>Celkem za ZL č.50 bez DPH</b>						<b>5 542,60</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Pozn.: Dodací lhůta 2 týdny od objednání




**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA****Rozšíření výukových ploch - společné prostory****D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE**

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	releová karta pro UPS	ks	0,63	8 500,00	5 355,00
2	odborná instalace a montáž	ks	0,63	6 500,00	4 095,00
420	Kabel CYKY - J 5x6	m	18,90	101,98	1 927,42
307	Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm	m	18,90	81,49	1 540,16
5	uprava trasy a vedení výtahovou šachtou	m	9,45	400,00	3 780,00
<b>Celkem za ZL č.51 bez DPH</b>					<b>16 697,58</b>

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA****Modernizace ubytovací části - společné prostory****D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE**

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	releová karta pro UPS	ks	0,37	8 500,00	3 145,00
2	odborná instalace a montáž	ks	0,37	6 500,00	2 405,00
420	Kabel CYKY - J 5x6	m	11,10	101,98	1 131,98
307	Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm	m	11,10	81,49	904,54
5	uprava trasy a vedení výtahovou šachtou	m	5,55	400,00	2 220,00
<b>Celkem za ZL č.51 bez DPH</b>					<b>9 806,52</b>



**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA**  
**Rozšíření výukových ploch - společné prostory**

## D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	DEON SCHRACK 630A (nastaveno 400A), vyrážecí cívka	ks	0,63	15 046,47	9 479,27
2	oko LISOVACÍ 120	ks	5,04	110,00	554,40
3	kabel CYA120 černá	ks	7,56	458,00	3 462,48
4	izolátor + konzola	ks	5,04	855,00	4 309,20
5	úprava rozvaděče RH	ks	0,63	2 000,00	1 260,00
6	montáž	h	6,30	452,09	2 848,17
7	vypínací cívka	ks	0,63	1 170,00	737,10
8	relé RT8A	ks	1,26	320,00	403,20
9	patice pro relé	ks	1,26	385,00	485,10
<b>Celkem za ZL č.52 bez DPH</b>					<b>23 538,92</b>


## STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA

## Modernizace ubytovací části - společné prostory

## D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	DEON SCHRACK 630A (nastaveno 400A), vyrážecí cívka	ks	0,37	15 046,47	5 567,19
2	oko LISOVACÍ 120	ks	2,96	110,00	325,60
3	kabel CYA120 černá	m	4,44	458,00	2 033,52
4	izolátor + konzola	ks	2,96	855,00	2 530,80
5	úprava rozvaděče RH	ks	0,37	2 000,00	740,00
6	montáž	h	3,70	452,09	1 672,73
7	vypínací cívka	ks	0,37	1 170,00	432,90
8	relé RT8A	ks	0,74	320,00	236,80
9	patice pro relé	ks	0,74	385,00	284,90
<b>Celkem za ZL č.52 bez DPH</b>					<b>13 824,45</b>





**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA**  
**Rozšíření výukových ploch - společné prostory**

## D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
416	Kabel CYKY - J 5x1,5	m	100,80	44,98	4 533,98
308	Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m	m	100,80	117,08	11 801,66
<b>Celkem za ZL č.53 bez DPH</b>					<b>16 335,65</b>

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA****Modernizace ubytovací části - společné prostory****D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE**

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
416	Kabel CYKY - J 5x1,5	m	59,20	44,98	2 662,82
308	Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m	m	59,20	117,08	6 931,14
<b>Celkem za ZL č.53 bez DPH</b>					<b>9 593,95</b>

## DALI - světla na chodbách 3. až 6.NP


ZL č.53

S:	5020:5020: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka							
O:	SO01SO01 Rozšíření výukových ploch - společné prostory							
R:	D.1.4 D.1.4 Zařízení pro měření a regulaci							
P.č.	Číslo	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 0101 0101 Řídící systém</b>							<b>28 735,94</b>	
4b			Převodník DALI/KNX do DT3.2	ks	0,63	11 895,00	7 493,85	
4c			Pohybové čidlo KNX do respirií	ks	4,41	4 816,80	21 242,09	
<b>Díl: 0104 0104 Montážní materiál</b>							<b>843,97</b>	
27			Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm	m	63,00	10,79	679,77	
48			Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55	ks	5,04	32,58	164,20	
<b>Díl: 1850 1850 Práce - software na zakázky</b>							<b>13 355,40</b>	
50	p	18500	18500	Práce na uživatelském software pro MaR a KNX	d.b.	2,52	440,50	1 110,06
50a				Práce na konfiguraci sítě DALI (104 světel)	d.b.	25,20	440,50	11 100,60
57	p	18600	18600	Test zařízení 1:1	d.b.	2,52	454,26	1 144,74
<b>Díl: 1860 1860 Elektromontážní práce</b>							<b>7 922,09</b>	
96			Montáž a připojení pohybového čidla	ks	4,41	407,92	1 798,93	
64	p			Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	63,00	30,30	1 908,90
78	p			Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	5,04	174,83	881,14
51	p			Drobný instalační materiál	Kpl.	0,63	5 290,66	3 333,12
<b>Celkem</b>							<b>50 857,40</b>	
<b>Celkem za ZL č.53 bez DPH</b>							<b>50 857,40</b>	

## DALI - světla na chodbách 3. až 6.NP

ZL č.53

S:	5020:5020: Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka							
O:	SO01SO01 Modernizace ubytovací části - společné prostory							
R:	D.1.4 D.1.4 Zařízení pro měření a regulaci							
P.č.	Číslo	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 0101 0101 Řídící systém</b>							<b>16 876,66</b>	
4b			Převodník DALI/KNX do DT3.2	ks	0,37	11 895,00	4 401,15	
4c			Pohybové čidlo KNX do respirií	ks	2,59	4 816,80	12 475,51	
<b>Díl: 0104 0104 Montážní materiál</b>							<b>495,67</b>	
27			Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm	m	37,00	10,79	399,23	
48			Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55	ks	2,96	32,58	96,44	
<b>Díl: 1850 1850 Práce - software na zakázky</b>							<b>7 843,64</b>	
50	p	185000	185000	Práce na uživatelském software pro MaR a KNX	d.b.	1,48	440,50	651,94
50a				Práce na konfiguraci sítě DALI (104 světel)	d.b.	14,80	440,50	6 519,40
57	p	186000	186000	Test zařízení 1:1	d.b.	1,48	454,26	672,30
<b>Díl: 1860 1860 Elektromontážní práce</b>							<b>4 652,65</b>	
96			Montáž a připojení pohybového čidla	ks	2,59	407,92	1 056,51	
64	p			Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	37,00	30,30	1 121,10
78	p			Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	2,96	174,83	517,50
51	p			Drobný instalační materiál	Kpl.	0,37	5 290,66	1 957,54
<b>Celkem</b>							<b>29 868,62</b>	
<b>Celkem za ZL č.53 bez DPH</b>							<b>29 868,62</b>	



**STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA**  
**Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory**

## D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE

P.Č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
406	Kabel CYKY - J 5x2,5	m	55,00	57,28	3 150,40
1	otočný vypínač 3f/400/16A	ks	2,00	575,00	1 150,00
2	jistič B16/3	ks	2,00	575,00	1 150,00
4	uprava rozvaděče	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za ZL č.54 bez DPH</b>					<b>7 950,40</b>





**Větrání Výměňíkové stanice - doplnění MaR****ZL č.55**

S:	50205040	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
O:	SO01	Rozšíření výukových ploch - společné prostory
R:	D.1.4.D	Zařízení pro měření a regulaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 0103</b>		<b>Rozvaděč</b>	<b>4 891,16</b>			
22	DT0.2	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1600x400, IP54/20	ks	0,02520	194 093,55	4 891,16
<b>Díl: 0104</b>		<b>Montážní materiál</b>	<b>455,94</b>			
31		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	12,60000	22,70	286,02
49		Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	1,26000	3,26	4,11
51		Ostatní pomocný montážní materiál	kpl	0,06300	2 631,96	165,81
<b>Díl: 1860</b>		<b>Elektromontážní práce</b>	<b>3 329,06</b>			
68		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	12,60000	31,47	396,52
		Montáž rozvaděč skříňový - úprava vnitřního zapojení	ks	0,63000	3 000,00	1 890,00
79		Štítek kabelový	ks	16,38000	17,48	286,32
95		Připojení - napájení + řízení motor 3f.	ks	0,63000	660,74	416,27
96		Montáže - zkoušky / oživení v rámci montážních prací	hod	0,63000	539,61	339,95
<b>Díl: 1850</b>		<b>Práce - software na zakázky</b>	<b>1 682,43</b>			
50	18500002T00	Práce na uživatelském software pro MaR a KNX	d.b.	1,26000	440,50	555,03
51	18500014T00	Práce na parametrizaci datových bodů dispečinku	d.b.	1,26000	440,50	555,03
57	18600808T00	Test zařízení 1:1	d.b.	1,26000	454,26	572,37
<b>Celkem</b>						<b>10 358,59</b>
<b>Celkem za ZL č.55 bez DPH</b>						<b>10 358,59</b>

**Větrání Výměňíkové stanice - doplnění MaR****ZL č.55**

S:	50205040	Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
O:	SO01	Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory
R:	D.1.4.D	Zařízení pro měření a regulaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0103</b>		<b>Rozvaděč</b>				<b>2 872,58</b>
22	DT0.2	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1600x400, IP54/20	ks	0,01480	194 093,55	2 872,58
<b>Díl: 0104</b>		<b>Montážní materiál</b>				<b>433,59</b>
31		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,40000	22,70	167,98
49		Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	0,74000	3,26	2,41
51		Ostatní pomocný montážní materiál	kpl	0,10000	2 631,96	263,20
<b>Díl: 1860</b>		<b>Elektromontážní práce</b>		<b>7,40000</b>		<b>1 955,17</b>
68		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	7,40000	31,47	232,88
		Montáž rozvaděč skříňový - úprava vnitřního zapojení	ks	0,37000	3 000,00	1 110,00
79		Štítek kabelový	ks	9,62000	17,48	168,16
95		Připojení - napájení + řízení motor 3f.	ks	0,37000	660,74	244,47
96		Montáže - zkoušky / oživení v rámci montážních prací	hod	0,37000	539,61	199,66
<b>Díl: 1850</b>		<b>Práce - software na zakázky</b>				<b>988,09</b>
50	18500002T00	Práce na uživatelském software pro MaR a KNX	d.b.	0,74000	440,50	325,97
51	18500014T00	Práce na parametrizaci datových bodů dispečinku	d.b.	0,74000	440,50	325,97
57	18600808T00	Test zařízení 1:1	d.b.	0,74000	454,26	336,15
<b>Celkem</b>						<b>6 249,43</b>
<b>Celkem za ZL č.55 bez DPH</b>						<b>6 249,43</b>