

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: 05PT-002140
číslo smlouvy zhotovitele: S23-017-0049**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy ČB
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

Obec Střítež

se sídlem: Kaplice Nádraží 2, 382 42 Kaplice 2
IČO, DIČ: 00583774, CZ00583774
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], starostka
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], starostka
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen "**Objednatel**")

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO, DIČ: 480 35 599, CZ48035599
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
a [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], na základě pověření
a [REDACTED], na základě pověření
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucí
[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího

(dále jen "**Dodavatel/Zhotovitel**")

(dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 11.8.2022 smlouvu o dílo č. 05PT-002140 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/3 Kaplice nádraží, odstranění rizik 19–21“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“); Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 15.8.2022. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (společně dále jako „**Smluvní podmínky**“); Základní datum je 23.3.2022;
- (B) Objednatel i Zhotovitel byli přizváni na jednání organizované Jihočeským krajem, které proběhlo 20. 6.2022. Jednání řešilo dopravní situaci na Českokrumlovsku, kdy Jihočeský kraj a Správa železnic budou realizovat několik stavebních akcí na podzim 2022 v oblasti Dolní Dvořiště – Vyšší Brod – Lipno. Vzhledem ke struktuře dopravní sítě budou objízdné trasy vedeny po I/3 po ose Dolní Dvořiště – Kaplice Nádraží – České Budějovice / Český Krumlov. Na základě jednání ohledně možného dopravního omezení na silnici I/3 v prostoru obce Kaplice Nádraží bylo dohodnuto, že se stavba „I/3 Kaplice nádraží, odstranění rizik 19–21“ bude realizovat v roce 2023;
- (C) Na počátku roku 2023 proběhlo jednání za účasti Objednatele, Zhotovitele a Jihočeského kraje. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda na posunu realizace Stavby, a to na období po 1. 9.2023. Důvodem bylo uzavření silnice II/163 na průtahu Vyším Brodem (důvodem byla stavba města Vyšší Brod a Jihočeského kraje);
- (D) V 05/2023 bylo na základě časového harmonogramu stavby „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“ rozhodnuto o uzavírce silnice II/157 v úseku Kaplice Nádraží – Mirkovice. Tato uzavírka byla opět koordinována s Jihočeským krajem, který má v tomto období realizovat stavební úpravy na silnici II/157 plynoucí z napojení na MÚK Kaplice Nádraží. Toto Dopravní omezení skončilo 12/2023;
- (E) Z důvodů uvedených v (B) – (D) nedošlo k oznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců od data účinnosti Smlouvy, tzn. do 15.8.2023 (dále jen „**Událost**“);
- (F) Není v současné době zřejmé, kdy dojde k oznámení Data zahájení prací;
- (G) Podle Pod-čl. 1.1.31 Smluvních podmínek platí, že Přijatá smluvní částka je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- (H) Vzhledem k tomu, že nedošlo k oznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tzn. do 15.8.2023 považuje Zhotovitel Přijatou smluvní částku za nedostatečnou, nepokrývající veškeré závazky Zhotovitele, protože Zhotovitele nelze nutit realizovat Dílo za původních cenových podmínek.
- (I) Zhotovitel má nadále zájem provést Dílo způsobem a za podmínek Smlouvy;
- (J) Objednatel má zájem, aby Dílo způsobem a za podmínek Smlouvy provedl Zhotovitel;
- (K) Smluvní strany mají zájem vyřešit (a zároveň předejít) s konečnou platností veškeré neshody a spory, které vyplývají a/nebo vyplynou z Události;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Zhotovitel při společném jednání konaném dne 3.8.2023 s Objednatelem za účasti osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a za účasti pověřené osoby dle čl. 3.1 OP oznámil nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí dle Pod-čl. 10.4 Smluvních podmínek (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“), s tím, že ze společného jednání byl pořízen a podepsán osobami oprávněnými jednat za Zhotovitele písemný záznam, ve kterém účastníci potvrdili oznámení Nároku na dodatečnou platbu.
2. Vzhledem k tomu, že v současné době není možno Nárok na dodatečnou platbu předložit, když událost rozhodná pro jeho vznik doposud neskončila, dohodly se Smluvní strany, že Nárok na dodatečnou platbu bude Zhotovitelem dodatečně uplatněn, přezkoumán a následně dohodnut nebo určen způsobem a za podmínek Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1.

Objednatel tímto uznává důvodnost základu Nároku na dodatečnou platbu. Smluvní strany rovněž shodně konstatují, že oznámení Nároku na dodatečnou platbu dle čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku nebylo učiněno opožděně.

Smluvní strany se dohodly, že výši Nároku na dodatečnou platbu bude pro účely jeho vypořádání dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 vypočtena k Datu zahájení prací výhradně dle mechanismu. Výše Nároku na dodatečnou platbu bude vycházet z rozdílu výše indexu cen stavebních prací k měsíci, který odpovídá Datu zahájení prací a datem kdy vypršel odkladný účinek pro oznámení Data zahájení dle Smlouvy (dále jen Datum fixace), tedy 15. 8.2023. Výše Nároku bude vypočtena na základě vzorce (dále jen „**Mechanismus**“):

$$N = N_c * I_{cDz}/I_{cDf} - N_c$$

kde

N – je výše Nároku na dodatečnou platbu vypočtenou dle Mechanismu

N_c – je nabídková cena (Přijatá smluvní částka) ve výši 19.448.756,66 bez DPH

I_{cDz} – je hodnota indexu cen stavebních prací vztažená k průměru roku 2015 (2015 = 100) za měsíc, který odpovídá Datu zahájení prací, tedy duben 2024 (I_{cDz} = 146,4)

I_{cDf} – je hodnota indexu cen stavebních prací vztažená k průměru roku 2015 (2015 = 100) v měsíci, který odpovídá Datu fixace, tedy srpen 2023 (I_{cDf} = 144,4)

Hodnoty I_{cDz} a I_{cDf} vychází ze statistik vydávaných Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp). Konkrétně jde o tabulku 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-23), list 2015 avg = 100. Vzhledem k tomu, že tyto odhady jsou ze strany ČSÚ

upřesňovány až zpětně po jednotlivých čtvrtletí, jsou si obě strany vědomy, že přesná výše Nároku na dodatečnou platbu bude stanovena až po stanovení konečné upřesněné hodnoty ČSÚ.

Smluvní strany se dále dohodly, že přiznatelný Nárok na dodatečnou platbu bude administrován ve formě Evidenčního listu změny stavby dle příslušných směrnic generálního ředitele ŘSD s. p. o změnách závazků.

3. Přiznatelný Nárok na dodatečnou platbu dohodnutý nebo určený dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“) bude Objednatelem uhrazen jednorázově po dokončení stavby.
4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Událost nezakládá Zhotoviteli žádné časové nároky dle Pod-čl. 7.3 Smluvních podmínek, neboť Datum zahájení prací nebyl dle Smlouvy Objednatelem oznámen, pročez termíny realizace Díla neběží. Pokud jde o dosavadní i budoucí nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu dle Pod-čl. 10.4 Smluvních podmínek vyplývající a/nebo související s Událostí, tyto budou vypořádány způsobem uvedeným v Dodatku č. 1. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že, nevyplyvá-li z Dodatku č. 1 výslovně něco jiného, nemá Zhotovitel vůči Objednateli, na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, u které není zřejmé, kdy odpadne, resp. na základě a/nebo v souvislosti s dalším posunem oznámení Data zahájení prací, žádné majetkové (finanční) nároky Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, vč. zejména (nikoli výlučně) náhrady škody či jiné újmy, vč. výdajů na demobilizaci a remobilizaci kapacit, dopravních prostředků a strojů, jakož i škod a výdajů na zajištění pod-zhotovitelů, vč. prodloužení nebo uzavření nových smluv (dále jen „**Finanční nároky**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tímto souhlasí. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo toto vzdání se Finančních nároků jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se těchto nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 a že tak neučiní ani následně. Smluvní strany podepisují Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se nároku Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.
5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vzdání se nároků či práv Zhotovitele se váže výhradně k nemožnosti předání staveniště z důvodu výskytu Události. Na nároky či práva Zhotovitele, které vzniknou z důvodů jiných překážek v zahájení prací na straně Objednatele, se vzdání se nároků či práv Zhotovitele dle tohoto Dodatku č. 1 nevztahují.
6. Smluvní strany si dále sjednávají a potvrzují, že podpisem Dodatku č. 1 se považují veškeré nároky Zhotovitele v souvislosti s dosavadním i budoucím neoznámením Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž

počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce ode dne účinnosti Smlouvy podle Pod-čl. 10.4 Smluvních podmínek za vypořádané a Zhotovitel již není z tohoto důvodu oprávněn vůči Objednateli vznášet jakékoli další nároky, vyjma Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitelka Správy České Budějovice

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.24

08:32:19 +02'00'

Obec Střítež

starostka

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.02
08:36:32 +02'00'

dle pověření

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.02
08:44:20 +02'00'

dle pověření