



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 104/2023 – revitalizace lokality
STRÁŽENSKÁ SLAŤ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 27. 3. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlí: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [redacted]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
sídlí: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov
zastoupení: [redacted]
IČO: 26072912
DIČ: CZ 26072912
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 104/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde ke snížení počtu hrázek na kanálech J9, J10, J11, A2, F12, F9 (celkem 8 hrází typu E). Tyto hrázky budou vynechány z důvodu přirozeného zanesení částí kanálů přírodním materiálem při rozlití Kořenského potoka a říček Častá a Řasnice před a během stavby. Dojde také k prodloužení meandrů Kořenského potoka o 139 m. K zamezení eroze a zpevnění dna potoka bude na namáhaných místech použito dodatečné kamenivo. V souvislosti s uvedenými změnami dojde i ke změně na příslušných položkách rozpočtu. Povaha ani účel díla se touto změnou nemění.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože



nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1.) 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2.) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky, odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	1 749 245,50 Kč
21% DPH	367 341,56 Kč
Cena vč. 21% DPH	2 116 587,06 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.




4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne

V dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.





ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Stráženská slat'		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 104/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	IRO stavební s. r. o., Domoradice 303, 38101 Český Krumlov	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny:
Oproti projektové dokumentaci dojde ke snížení počtu hrázek na kanálech J9, J10, J11, A2, F12, F9 (celkem 8 hrází typu E). Tyto hrázky budou vynechány z důvodu přirozeného zanesení částí kanálů přírodním materiálem při rozliti Kořenského potoka a říček Častá a Řasnice před a během stavby. Dojde také k prodloužení meandrů Kořenského potoka o 139 m. K zamezení eroze a zpevnění dna potoka bude na namáhaných místech použito dodatečné kamenivo.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
-

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
-

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-7 590,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	23 757,50	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	16 167,50	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	31 347,50	Kč	bez DPH

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

za zhotovitele:		Datum	
za TDI:	Josef Jerhot	Datum	
za objednatele:	Jan Zelenka	Datum	

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Stráženská slať

cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
SO 03 - Revitalizace Kořenského potoka										
6	K-121103111	Skrývka zemi schopných zúrodnění v rovině svahu do 1:5	m3							
12	K-174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3							
28	K-R1	Kamenivo 63/125	t							
29	K-R2	Doprava kameniva	kpl							
SO 01 - Revitalizace lokality Stráženská slať										
10	K-132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3							
14	K-174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3							
16	K-174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3							
21	K-998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t							
22	K-998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t							
25	M-69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2							
24	K-76213124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2							
26	M-60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3							
27	K-762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3							

VÍCEPRÁCE CELKEM

23 757,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-7 590,00