

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	<b>Rekonstrukce střechy v dílnách pro výuku automechaniků</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo Dotace	<b>ze dne 26.6.2024</b> IČ 617 50 883 IČ 252 08 748	<b>Sřední průmyslová škola, Klatovy , nábr. Kpt. Nálepky 362</b> <b>SENCO CHALOUPEK s.r.o.</b> <b>SPS Klatovy, Fr.Sumavského 150, Klatovy</b>	číslo ZL:  <b>ZL 01</b>
Stručný název ZL:	<b>Změny po demontážích a při realizaci</b>		
<b>Předmět změny a její odůvodnění:</b>			
1) <b>Změna umístění odtahového ventilátoru spalin</b> - S ohledem na nevhodné řešení umístění odtahového ventilátoru spalin automobilů na střeše dílen byla stavebním dozorem doporučena jeho výměna a umístění do vnitřních prostorů dílen.			
2) <b>Výměna nosného trámu</b> - V rámci řešení výměny střešní krytiny bylo zjištěno poškození nosného vazného trámu konstrukce střechy hnilobou, které bylo způsobeno zatékáním u stěnové plechové lišty lemující navazující objekt. Trám bylo nutné vyměnit jinak by hrozila destrukce celé střechy - její pád. Při demontáži a následné montáži muselo být použito lešení, s kterým nebylo v rozpočtu kalkulováno.			
3) <b>Změna řešení atikové stěny</b> - Dle projektu měly být zazděné otvory v atikové stěně pouze zaomítány, ale toto řešení nebylo vhodné, jelikož tato část je velmi namáhaná vlivem počasí. Technický dozor doporučil celou atikovou stěnu zaplechovat a řešit jako provětrávanou fasádu, která bude navazovat na řešenou výměnu střešní krytiny a kompletní řešení střešní konstrukce.			
4) <b>Lešení</b> - V průběhu realizace bylo zjištěno, že díky špatnému přístupu a obtížné manipulaci s materiálem při demontáži stávajících podhledů, je nutno použít prostorové lešení, nikoli jen řadové, s kterým bylo původně počítáno v rozpočtu stavebních prací. Dále bylo nutno s ohledem na výše psané (výměn nosného trámu) prodloužit dobu pronájmu lešení.			
5) <b>Malování</b> – V rámci demontáže stávajících podhledů došlo ke znečištění povrchů zdí, což bylo nutné řešit kompletní výmalbu.			
6) <b>Světlíky</b> - Objednatel rozhodl o dodání čtyř menších obloukových světlíků namísto dvou větších z finančních důvodů a důvodu rovnoměrnějšího osvětlení dílen.			
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>			
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Vícepráce přímo souvisí s postupem a návaznostmi prací a jejich oddělení a samostatné zadání by bylo ne hospodárné.			
<b>Vliv na cenu díla:</b>			
	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	
Odpočty	cena:	214 650,00	Kč bez DPH
Přípočty	cena:	387 898,00	Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet	cena:	173 248,00	Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny	cena:	602 548,00	Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b> Ne			
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b> Ano			
<b>Přílohy :</b> Položkový rozpočet změn			
<b>Za zhotovitele předložil:</b> Firma: SENCO CHALOUPEK s.r.o.			
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> Adam Chaloupek / stavbyvedoucí Datum			
<b>Vyjádření TDS :</b> Firma: Pavel Ponocný			
Souhlasím Jméno / Funkce / Podpis : Pavel Ponocný / TDS Datum			
<b>Vyjádření objednatele :</b> Firma: SPS Klatovy			
Souhlasím Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd. Datum			
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b> Firma: SENCO CHALOUPEK s.r.o.			
Souhlasím Jméno / Funkce / Podpis : Vladimír Chaloupek / jednatel společnosti Datum			
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b> Firma: SPŠ Klatovy			
Souhlasím Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Bohumír Kopecký / ředitel školy Datum			