

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2203200601

**na provedení projektových činností, provedení
stavebních prací a poskytování energetických
služeb se zárukou v rámci projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy LDN –
Fakultní nemocnice Motol, Praha, 5.1.a“
(dále také jen „Dodatek č. 3“)**

uzavřená mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

**Společností pro Snížení energetické náročnosti
budovy LDN – MTS DIZ – MVV**

vedoucí společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**, a

společník: **ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.)**

PREAMBULE

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE

- (A) Předpokládaný termín ukončení realizace díla na základě změnového listu - ZL LS 08 byl stanoven na den 30. 09. 2024.
- (B) Vzhledem k OBJEDNATELEM přerušeným pracím, týkající se nově zjištěných skutečností, tímto Objednatel (zástupce TDO) stanovuje dobu pro přerušení prací pro období od **01. 07. 2024.** do **31. 01. 2025.**
- (C) Následné pokračování přerušených prací – Uvolnění prací OBJEDNATELEM bude možné opět ode dne 01. 02. 2025, je termín pro dokončení díla nově stanoven na den 31. 08. 2025.
- (D) Dochází ke změně dotčených milníků (ZL: LS 09)
UZLOVÝ BOD - **Milník M11** - Protokolární předání dokončeného díla Objednateli je **31. 8. 2025.**

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená:

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Účastníky společnosti s názvem „**Společnost pro Snížení energetické náročnosti budovy LDN – MTS DIZ – MVV**“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společníky:

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

zastoupená:

jednatel společnosti

a

společník: ENETIQA a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5I

IČO: 49685490

DIČ: CZ49685490

číslo bankovního účtu: 16024453/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942

zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI.

odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným

společností

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní:

4.2. Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení realizace díla	:	neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Předání a převzetí staveniště	:	do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 2. 2022, skutečný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 27. 9. 2022)
Termín ukončení realizace díla	:	dílo musí být dokončeno a předáno Zadavateli nejpozději do 31. 8. 2025
Termín vyklizení staveniště	:	do 7 dnů od protokolárního předání díla Zadavateli
Zahájení zajišťování energetického managementu	:	v průběhu plnění smlouvy
Doba zajišťování energetického managementu	:	do uplynutí 6 let od předání a převzetí dokončeného díla; pokud nedojde k finančnímu ukončení projektu ze strany řídicího orgánu v průběhu 1. roku zajišťování energetického managementu (1. zúčtovacího období), doba jeho zajišťování bude prodloužena; prodloužená doba bude trvat do uplynutí 5 zúčtovacích období od konce zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení projektu ze strany řídicího orgánu; tzn. dojde-li k předání dokončeného díla Objednateli např. k 30. 11. 2023 a řídicí orgán provede finanční ukončení projektu např. k 30. 6. 2025, energetický management bude zajišťován do 30. 11. 2030 (konec zúčtovacího období, v průběhu kterého došlo k finančnímu ukončení projektu – 30. 11. 2025 + 5 let)

2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 3 Smlouvy se ruší Příloha č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 3 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

3.3 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 3 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Stručný harmonogram prací

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

Digitally signed,
Date: 2024.09.27 09:14:10
+02'00'

Fakultní nemocnice v Motole



V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

Digitální podpis:
20.09.2024 10:31:00

Společnost pro Snížení energetické náročnosti
budovy LDN – MTS DIZ – MVV

Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
20.09.2024 16:08:48

Metrostav DIZ s.r.o.

